Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 430/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 417/67 Betrifft: T 174.	Datum 15.8.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Luftkühler Motor, vollst.	
	Baumuster / Gruppe 2063 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And. Antrag 417/67
2. Zeichnungsänderung
3. WN 721
4. entfällt
5. }
6. } aufbrauchen
7. }
8. }
9. }
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Verstärkungsrippe 817.4-2063:178/04

o_1) Halbzeug von Fl 25x10 in Fl 20x8 geändert

o_2) Maß 25 in 20 geändert

14. entfällt
15.
16. wird von TKZV ausgetauscht
17. Kst.-St. 7250

bearbeitet: Frank

geprüft: Schlund

genehmigt: Kuhl

Protokoll-Nr. 19/67

TK	TV	TW
8.9.67	22.9.67	

14 Sep.

Anlagen:		Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 428/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 415/67 Betrifft: T 174	Datum 15.3.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. Stückliste -2091/248	Benennung Gewindebuchse			
	Baumuster 16	Gruppe -2091	Stück je Einheit 2	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 415/67
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. MM 131
4. keinen Einfluß
5. Änderung berücksichtigen
6.
7. verwenden, vorgesehene Schrauben und Muttern durch Schrauben und Mutter mit M 8x1 austauschen
8. keine
9. keinen Einfluß
10.
11. entfällt
12.
13. Gewindebuchse 817.4-2011:123/04 "b" In WT-Stempel Position 817.4-2091:248/2 eingetragen
    Gewindebuchse 817.4-2091:034/04 "a" In WT-Stempel Position 817.4-2091:248/1 gestrichen
14. Gruppe - 2091 lfd.Nr. 248 "b" Zeichnungsnummer 817.4-2091:034/04 in 817.4-2011:123/04 geändert
15. keine
16. austauschen
17. Kst 7250

bearbeitet: Ottschand Fröhde 16.8.67

geprüft: H. Jacob

genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 18/67

Termin		
TK	TV	TVB
25.8.67	6.9.67	

2. Ausfertigung

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 193 Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 427/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 414/67 Betrifft: T174	Datum 15.8.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
8174-1060:002/02	Außenring, unten			
	Baumuster T174	Gruppe - 1060	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A 414/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 201
4. } keine
5. }
6. } aufbrauchen
7. }
8. keine
9. nein
10. } keine
11. }
12. }
13. Außenring, unten 8174-1060:002/02

„C1" Radius 13 und ⌀1491 +0,2 gestrichen

„C2" Einzelheit „x" neu hinzu

14. } entfällt
15. }
16. austauschen
17. Kst. 7250

Protokoll-Nr. 18/67		
Termin		
TK	TV	TVB
25.8.67	6.9.67	

Voirol
bearbeitet

Oschrad
geprüft

genehmigt

22. Aug. 1967

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 426/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 412/67 Betrifft: T 174	Datum 15.8.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-5073:007/03	Benennung Druckrohr, geschw.			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 412/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 11
4. keine
5. keine
6. }
7. } sind zu verwenden
8. }
9. keine Auswirkung
10. }
11. } kein Einfluß
12. }
13. Druckrohr, geschw. 817.4-5073:007/03 "d" 1 Ansicht hinzu
14. keine
15. nicht vorhanden
16. sind auszutauschen
17. Kst.St. 7250

bearbeitet: Brünn geprüft: Brünn genehmigt:

Abt. 15/62
TVSK

Protokoll-Nr. 18/67		
Termin		
TK	TL	VB
20.8.67		

17 Ausf.

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-19 D 10 S. Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Nachtrag zur Änderungs-Mitteilung Nr. 425/67 II. Änderungs Antr. Nr. 411/67	Datum 17.10.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Vorderwand		
	Baumuster	Gruppe -1031 -1041	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 411/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MNr. 301
4. Brennschablone ändern
5. entfällt
6. entfällt
7. entfällt
8. entfällt
9. entfällt
10. entfällt
11. entfällt
12. entfällt
13. Vorderwand 8174-1141:006/03
    c) Maß 83 in 86-1 mm geändert

    Vorderwand 8174-1031:006/02
    c) Maß 83 in 86-1 mm geändert
14. entfällt
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 7250

Verfügt bearbeitet | geprüft | genehmigt

Protokoll-Nr. 2617

Termin		
TK	TV	TVB
20.10.67	26.10	

Anlagen:					Ausgabe am

W2 M 2-13 D 10 S Ag 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 425/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 411/67	Datum 10.8.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Vorderwand			
	Baumuster 01-70	Gruppe -1031 -1141	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 411/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 201
4. entfällt (wurde operativ geändert)
5. bis 7. } aufbrauchen
8. bis 12. } entfällt
13. Vorderwand 817.4-1031:006/02
    b) Maß 80 in 83 geändert

    Vorderwand 817.4-1141:006/03
    b) Maß 80 in 83 geändert
14. keine
15. wenn vorhanden austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst.

Fröhlich 11.8.67

Krause bearbeitet: Ackermann geprüft: [illegible] genehmigt:

Protokoll-Nr. 18/67

Termin		
TK	TV	TVB
25.8.67	6.9.67	

22. AUG. 1967

Anlagen:		Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Datum 10.8.67

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 424/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 410/67 Betrifft: T 174	Datum 10.8.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Widerlager, geschw.Lasche			
	Baumuster T 174	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 410/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 301
4. keine
5. keine
6. aufbrauchen
7. +
8. keine
9. kein
10. keine
12. –
13. 817.4-2021:029/03 c) Zeichnerische Darstellung geändert
    817.4-2021:060/03 a) Zeichnerische Darstellung geändert
    817.4-2021:033/04 a) Neue Urzeichnung
    (Zeichnung vom 21.12.1964 ungültig)
14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 7250

Fr. 14.8.67

bearbeitet: Ad. geprüft: Arbeitsvorb. genehmigt: Kühl

Protokoll-Nr. 18/67

Termin		
TK	TV	TVB
25.8.67	6.9.67	

22. AUG. 1967

Anlagen:

Ausgabe am

VEB Weimar-Werk Weimar

Weimar, den 7. 9. 1967
TKF - Ort/Hz

- 8. Sep. 1967
Kundendienst

M i t t e i l u n g

von TKF

an Verteiler

Betr.: KM 421/67 - Plattform

Für das Teil 817.4-2011:063/04 gilt der Einführungstermin ab Masch. Nr. 301.
Dieser Termin wurde mit KM am 5. 9. 1967 abgestimmt.

Wir möchten Sie bitten, daß Sie den oben genannten Termin selbst in Ihren Unterlagen mit folgendem Text: "Einführungstermin für Teil 817.4-2011:063/04 ab Masch. Nr. 301" nachtragen.

Da für das obige Teil kein Fl. 120 x 5 zu beschaffen ist, gilt als Ausweichlösung Bl. 5 TGL 8446 St 38-2.

Gruppenleiter

Konstrukteur

Verteiler:
TV, F, L III, LQ,
KAS, TVB, TK

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 421/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 407/67 Betrifft: T 174	Datum 15.8.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung: Plattform, Drehwerk	
	Baumuster / Gruppe 2011, 2052 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 407/67
2. Zeichngs.-und Stücklistenänderung
3. MN 201 Für Teil 817.4-2011:063/04 gilt Einführungstermin nicht Dieser Termin wird nachgereicht.
4. Hat Einfluß auf Betriebsmittel
5.-7. Aufbrauchen
8.-12. Entfällt
13. Plattform 817.4-2011:000/00 Bl. 1

p_1) Im Plan ⌀ C3 - △3-6×40/65 in △3-5×60/60 geändert

p_2) Im Plan ⌀ L7 - △3-5×70/95 in △3-4×75/110 geändert

p_3) Im Plan ⌀ C5 - Schweißangabe △5-3×20/30 neu hinzu

p_4) Darstellung geändert

p_5) Im Plan ⌀ - Maß 5, Maß 10 u. Maß 120, sowie lfd. Nr. 63 und Schweißzeichen neu hinzu. Darstellung geändert

Plattform 817.4-2011:000/00 Bl. 2

h_1) Im Plan ⌀ D5 - ⌀ 130 ^{H8} und Oberflächenzeichen gestrichen

h_2) Im Schnitt B-B, ⌀ 132 ^{H8} und ⌀ 130 ^{H8} sowie Oberflächenzeichen W neu hinzu. Darstellung geändert

h_3) In Ansicht X - ⌀ 30 ^{D11} geändert in ⌀ 30,5 $^{+0,2}$

h_4) In Paßmaßtabelle ⌀ 132 ^{H8} nachgetragen

Hauptträger links 817.4-2011:017/02

d) Im Plan ⌀ B3 - Bohrung ⌀40 geändert in ⌀ 55

Anlagen:			Ausgabe am 28. AUG. 1967

VZ M 2-13 D 10 S Ag 303/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 421/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 407/67 Betrifft: T 174	Datum 15.8.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Blech 817.4-2011:063/04 - Neue Zeichnung

Träger, lks 817.4-2011:103/03

b) Bohrung ϕ40 geändert in ϕ55, Darstellung geändert

Querträger, lks, mitte 817.4-2011:086/04

b) ϕ 75 D11 geändert in ϕ 76 D11 und ϕ 35 D11 in ϕ 35,5 D11 geändert.

Lagergehäuse 817.4-2052:090/02

e_1) Rundlauffehler u. Basis A nach TGL angetragen, Winkel 15° angetragen

e_2) Fase 2×15° angetragen,

e_3) Rundlauffehler und Winkelabweichung nach TGL angetragen,

Paßmaß ϕ130 h8 geändert in ϕ132 h8

e_4) Fase 2×15 angetragen

14. Plattform 817.4-2011:000/St. Bl. 3

d) L/d. Nr. 63 - Blech 817.4-2011:063/04 neu hinzu

15. Entfällt

16. Werden durch TKZV ausgetauscht

17. Kst 7250

Protokoll-Nr. 18/67

Termin		
TK	TV	TVD
25.8.67	6.9.67	

Bearb.: Dt. Sppr.: Abelbeck Genehmigt: Dent. 18.9.67 TKZV

Anlagen:

Ausgabe am 22. Aug. 1967

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 420/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. NV 71215	Datum 9.8.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Winkeltrieb, vollst.			
	Baumuster T174-16	Gruppe -2040 / 2041	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 71215
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. ab MN 11
4. bis 12. entfällt
13. Winkeltrieb, vollst. 817.4-2041:000/00
    a1) Im Plan ⌀J13 Ölfüllung 1,2 Liter in 1 Liter geändert und Vermerk „siehe 817.4-2040/100 Stückliste" neu hinzu
    a2) Im Plan ⌀F18 Ölfüllung 1,5 Liter in 1,2 Liter geändert und Vermerk „siehe 817.4-2040/100 Stückliste" neu hinzu
14. In Stückliste 817.4-2040:000/St Bl. 4 lfd. Nr. 100
    d) In Spalte 2; 2,7 kg geändert in 2,2 kg
15. wenn vorhanden austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. 1427

Trinkler 10.8.67

Krause bearbeitet: Ortlieb geprüft: genehmigt:

Protokoll-Nr. 18167		
Termin		
TK	TV	TVB
25.8.67		

11. Aug. 1967

...gen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 419/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 406/67 Betrifft: T 174	Datum 10.8.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs Nr. 817.4-2094: -2011	Benennung Rohr, Stange, Schaltwelle, Profilblech			
	Baumuster T174	Gruppe 2094-2011	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 406/67
2. Zeichnungsänderung
3. MM 201
4. }
5.-7. } aufbrauchen, nacharbeiten
8. keine
10.-12. } keine
13. 817.4-2011:121/03 — a_1) am Maß 110 Toleranz ± 0,5 nachgetragen

817.4-2094:019/04 — a) Ø 16 gestrichen und Maß 8 mm eingetragen

817.4-2094:028/04 — b_1) Maß 12 mm und Maß 53 ± 0,2 mm eingetragen

b_2) Maß 40 mm und Maß 103 mm gestrichen

817.4-2094:034/04 — b) Maß 172 mm geändert in Maß 167 mm, Maß 162 ± 0,2 mm eingetragen, Maß 5mm gestrichen

817.4-2094:041/04
14. keine — a) Maß 40 mm geändert in 42,5 mm
15. keine
16. austauschen
17. K.St. 7250

bearbeitet: Vorgelegt — geprüft: [illegible] — genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 18/67		
Termin		
TK	TV	TVB
25.8.67	6.9.67	

Änd. 14/9/67 TVK

Anlagen:					Ausgabe am

22. AUG. 1967

9-13 D 10 S Ae 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 418/67 B. Änderungs-Antr. Nr. 405/67 Betrifft: T 174	Datum 9.8.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. -5033:001 02 -5031:001 -5031:001	Benennung Ventilkörper			
	Baumuster T 174	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 405/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 201
4. keine
-6. keine
7. aufbrauchen
8. keine
9. keine
10. -12 keine
13. 817.4-5031:001/02 h_1) Ø 63 H8 Spannfläche zur Bearbeitung gestrichen
h_2) Passung Ø 63 H8 gestrichen
h_3) Maß 122 und Maß 152 gestrichen

817.4-5033:001/02 f_1) Ø 63 H8 Spannfläche zur Bearbeitung gestrichen
f_2) Passung Ø 63 H8 gestrichen
f_3) Maß 122 und Maß 152 gestrichen

817.4-5034:001/02 d_1) Ø 63 H8 Spannfläche zur Bearbeitung gestrichen
d_2) Passung Ø 63 H8 gestrichen
d_3) Maß 122 und Maß 152 gestrichen

14. keine
15. austauschen
16. Kst. St. 7250

Protokoll-Nr. 18/67 Termin		
TK	TV	TVB
25.8.67		

bearbeitet: Vorbst geprüft: Ahlbd genehmigt:

Anlagen:					Ausgabe am

VSS Ag 305-67 ODR V-5-2 675

12 Aug 1967

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 417/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 404/67 Betrifft: T 174	Datum 10.8.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-2046: 020/04	Benennung Distanzstück			
	Baumuster T174	Gruppe -2046	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antrag 404/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 131
4. keine
5.–7. } aufbrauchen
8.–12. } keine

817.4-2046:020/04

13. a_1) Lageabweichung von der Rechtwinkligkeit

⊥	0,05	A

nachgetragen am Ø 45,5 ± 0,3 und Toleranz +2,48 gestrichen

a_2) Lageabweichung von der Parallelität

//	0,05	A

nachgetragen

a_3) Planparallel gestrichen

a_4) 2 x Fase 0,5x45° nachgetragen

14. keine
15.–16. } austauschen
17. K.St.7250

Vorbereitet: Ortsbach geprüft: genehmigt:

Protokoll-Nr. 18/67
Termin

TK	TV	[illegible]
25.8.67		

15 AUG. 1967

Anlagen:

Ausgabe am

10 S Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 416/67	II. Änderungs-Antr. Nr. 403/67	Datum 10.8.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174		Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-1034: 006/04	Platte			
	Baumuster T 174	Gruppe -1034	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antrag 403/67
2. Zeichnungsänderung
3. MW II/68
4. keine
5. } aufbrauchen
6. }
7. } entfällt
12. }
13. 817.4-1034:006/04

a_1) 30 dick gestrichen

a_2) ▱ 80x30 TGL 7973 St 38u-2
geändert in 5630
Fl 80x25 TGL 7973 hb-2
oder Bl 25 TGL 8446
St 38u-2

14. } keine
15. }
16. austauschen
17. F.St. 7250

bearbeitet: Vorfeld

geprüft: Ahlendorf

genehmigt: Fritsch

Protokoll-Nr. 19/67		
Termin		
Tk	TV	TVB
8.9.67	29.9.67	

14. Sep. 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 DTOS Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 415/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 402/67	Datum 9.8.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster T174-16	Gruppe -2041 -2093	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 402/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 131
4. bis 12. entfällt
13. Gehäuse 817.4-2041:005/01
    d1) Oberflächenzeichen ▽ in ▽▽ geändert
    d2) 2× Maß 155 gestrichen, Maß 310-1 neu hinzu und Abweichung von der Symmetrie nachgetragen

    Halter, geschw. 817.4-2063:439/03
    a) Neue Urzeichnung (am Teil 440 Lage der Bohrung nachgetragen)
14. keine
15. wenn vorhanden austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst.: 7250

bearbeitet: Krause
geprüft: Dobschall
genehmigt:

Protokoll-Nr. 18/67

Termin		
TK	TV	TVB
25.8.67		

18. Aug. 1967

Anlagen:

Ausgabe am

7 M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 474/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 401/67	Datum 9.8.67
VEB Weimar - Werk Weimar	Betrifft: 7174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
917.4-2052:135/03	Flanschlager			
	Baumuster 7174-16	Gruppe -2052	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 401/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 131
4. keine
5. bis 12. entfällt
13. Flanschlager 917.4-2052:135/03
    c) Ansicht „Z" vervollständigt
14. keine
15. wenn vorhanden austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7250

Fröhde 10.8.67

Kraude
bearbeitet:

Dittrich
geprüft:

genehmigt:

Protokoll-Nr. 18/67		
Termin		
TK	TV	TVB
25.8.67		

17. Aug. 1967

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 413/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 400/67	Datum 8.8.67
VEB Weimar - Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schaltkulisse			
817.4-2090:015/03	Baumuster T 174-16	Gruppe -2090	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 400/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 131
4. Hat Einfluß auf Betriebsmittel
5. bis 7. aufbrauchen [Bei Blech 2,5 dick - 2 Stck pro Gerät montieren, Bleche zusammenpunkten]
8. bis 12. entfällt
13. Schaltkulisse 817.4-2090:015/03
   - c_1) Maß 14 gestrichen und Maß 58 neu hinzu
   - c_2) Maß 54 gestrichen und Maß 18 neu hinzu
   - c_3) Bl 2,5 TGL 8445 MSt Gu-A4 in Bl 5 TGL 8446 St 38 u-2 geändert und Bd 70×2,5 GK-N-TGL 7975-St zu K 34 A4 TGL 9553 in Fl 70×5 TGL 7973 St 38 u-2 geändert. Gewicht 0,33 kg in 0,66 kg geändert.
14. keine — c_4) Maß 60 in 50 geändert
15. wenn vorhanden, austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7250

Krause bearbeitet: [illegible] geprüft: [illegible] genehmigt:

Protokoll-Nr. 18/67

Termin		
TK	TV	TVB
25.8.67	6.9.67	

12. AUG. 1967

Anlagen:					Ausgabe am

W2 M 9-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 412/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 399/67	Datum 7.8.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Welle			
817.4-2071:036/03	Baumuster 01-70	Gruppe -2071	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änderungs-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 399/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 201
4. Betriebsmittel vorhanden
5. bis 7. aufbrauchen
8. bis 12. entfällt
13. Welle 817.4-2071:036/03
    c_1) Zentrierbohrung B 6,3 TGL 0-332 in
    c_2) Zentrierbohrung A 2,5 TGL 0-332 geändert
14. keine
15. wenn vorhanden austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7261

Krause
bearbeitet:

geprüft:

genehmigt:

Kuhl 8.8.67 TVEK

Protokoll-Nr. 18/67		
Termin		
TK	TV	TVB
20.8.67		

18. Aug. 1967

Anlagen:		Ausgabe am

WZ M 2-13 · 0 10 S · Ag 305/67 DDR V-3-2 · 675

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 411/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 398/67	Datum 7.8.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Rohr			
917.4-9017:102/04	Baumuster 01-70	Gruppe 9011	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 398/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 131
4. keine
5. bis 7. } aufbrauchen, nochbiegen über 90°
8. bis 12. } entfällt
13. Rohr 917.4-9017:102/04
    a_1) Maß 448 in 433 geändert
    a_2) err. gestr. Länge 487 in 472 geändert
14. keine
15. wenn vorhanden austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7250

Trinkler 7.8.67

Krause
bearbeitet:

geprüft:

genehmigt:

Protokoll-Nr. 18/67 Termin		
TK	TV	TVB
20.8.67		

11 Aug 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 B 10 S Ag 305/67/DDR V-8-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 410/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 396/67	Datum 4.8.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Fahrerraum, geschw.			
817.4-7011:000/00	Baumuster 01-70	Gruppe - 7011	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 396/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 131
4. keine
5. bis 12. entfällt
13. Fahrerraum geschw. 817.4-7011:000/00
    e_1) im Plan Bl. C/11 Text „bei Montage geschw." gestrichen, Text „Lage wird durch Auflegen von -7013:001 bestimmt" neu hinzu und Schnitt K-K nachgetragen
    e_2) im Plan Bl. M/5 Schnitt K-K nachgetragen
14. keine
15. entfällt
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7261

bearbeitet: Krause

geprüft: Adelhard

genehmigt: Fuhrke 11.8.67

Protokoll-Nr. 18/67		
Termin		
TK	TV	TVB
20.8.67		

17. Aug. 1967

Anlagen:					Ausgabe am

KZ M 8-73 · D 10 3 · Ag 305/67/DDR V-5/2 · 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 407/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 394/67 Betrifft: T 174	Datum 7.8.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage			
	Baumuster 01-70	Gruppe 6010	Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änderg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 394/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab Nr. 11 (wird von Kst. 1353 seit Beginn der Laderfertigung gemäß Änderung gefertigt, außer Angabe des Flußmittels)
4. keine
5. entfällt
6. und 7. sind berücksichtigt (siehe Punkt 3)
8. keine
9. ohne Einfluß
10. und 11. sind berücksichtigt (siehe Punkt 3)
12. entfällt
13. Schleifring, vollst. 817.4-6010:263/04
    a) Neue Urzeichnung (Lötenschluß des Teiles 265 geändert)

    Schleifring 817.4-6010:264/04
    b) Neue Urzeichnung (Loch-Ø 2 nachgetragen)
14. keine
15. wenn vorhanden, austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7250

Protokoll-Nr. 15/67		
Termin		
TK	TV	TVB
20.8.67		

bearbeitet: Krause geprüft: genehmigt:

Anlagen:

Ausgabe am 8.8.67

WZ M 2-13 D 103 Ag 303/67/ODR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 400/67	Datum 27.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs Anlr. Nr. NV 70871	Besteht aus 1 Blatt
	Betrifft: T 174	Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-5013:030/04	Winkel			
	Baumuster 01-70	Gruppe -5013	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 70 871
2. Zeichnungsänderung
3. MN 201
4. entfällt
5.-7. aufbrauchen
8.-12. entfällt
13. Winkel 817.4-5013:030/04 f) Fase 5 x 45° gestrichen
14. keine
15. entfällt
16. sind auszutauschen
17. Kst. 1357

Fröhlich 1.8.67

Hänsel bearbeitet | Oelschlegel geprüft | Kühn genehmigt 1.8.

Protokoll-Nr. 18/67		
Termin		
TK	TV	TVB
25.8.67		

11 Aug. 1967

Anlagen:		Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 409/67 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 395/67 Betrifft: T 174	Datum 2.8.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2052	Übersetzungsgetriebe			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.-Antrag 395/67
2. Zeichnungsänderung
3. M Nr. 131
4. } entfällt
5. }
6. durch Nacharbeit aufarbeiten
7. } entfällt
8. }
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Lagerdeckel, geschw. 817.4-2052:070/13
    a_1) Darstellung geändert Maß 73 u. Oberflächenzeichen ▽ nachgetragen
    a_2) Darstellung geändert
14. entfällt
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kst.St. 7250

Frob. 18.8.67

bearbeitet: Riegel geprüft: Lube genehmigt: Kluge

Protokoll-Nr. 77/67		
Termin		
TK	TV	TVB
5.8.67	12.8.67	

8. Aug. 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 408/67 II. Änderungs-Antr. Nr. (ohne)	Datum 2. 8. 67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-5073:058/04	Hülse			
	Baumuster 01-70	Gruppe -5073	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Berichtigung
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 131
4. keine
5. entfällt
6. u. 7. durch Nacharbeit auf Änderungsstand „d" bringen
8. keine
9. ohne Einfluß
10. bis 12. entfällt
13. Hülse 817.4-5073:058/04
   - d_1) Oberflächenzeichen nachgetragen
   - d_2) Rautiefe nachgetragen
   - d_3) Oberflächen Reihe 1 in 2 geändert
14. keine
15. wenn vorhanden austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7250

Krause bearbeitet: Wek geprüft: [illegible] genehmigt:

8. Aug. 967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 406/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 397/67	Datum 5. 8.
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster 01-70	Gruppe - 5074	Stück je Einheit /	VV-Nr. /

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 397/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 131
4. entfällt
5. bis 7. } aufbrauchen
8. bis 12. } entfällt
13. Drehkörper 817.4-5074:001/02
    e) Im Plan ⌀ A/3 Maß 20 gestrichen und Maß $90^{+0,1}$ neu hinzu

    Ring geschw. 817.4-5074:007/03
    d_1) Lageabweichung von der Parallelität nachgetragen
    d_2) Passung 130^{H8} in 130^{F7} geändert
    d_3) Lageabweichung von der Rechtwinkligkeit nachgetragen
    d_4) Einzelheit „x" neu hinzu
    d_5) In Paßmaßspalte 130^{H8} gestrichen und 130^{F7} neu hinzu

    Ring 817.4-5074:008/03
    d_1) Maß $89,9_{-0,1}$ geändert in $89,7_{-0,1}$
    d_2) An ⌀ 158; ⌀ 125 und ⌀ 21 Oberflächenzeichen ▽ nachgetragen
    d_3) Oberflächenzeichen geändert und Oberflächen Reihe 1 in 2 geändert.
    d_4) TGL 2897 grob geändert in TGL 2897 mittel

    Parallelitätsangabe nach TGL nachgetragen
14. keine
15. wenn vorhanden austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst.

Protokoll-Nr.		
Termin		
TK	TV	TVB
9.8.67		

Krause bearbeitet: Ortsbusch geprüft: genehmigt:

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10.5 Ag 305-67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 405/67 II. Änderungs-Antr. Nr. NV 71349	Datum 31.7.67
VEB Weimar - Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Innensechskantschraube			
	Baumuster 01-70	Gruppe - 1060	Stück je Einheit -	VV-Nr. -

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 71349
2. Stücklistenänderung
3. ab MN I/68
4. entfällt
5. bis 7. } aufbrauchen
8. bis 12. } entfällt
13. keine
14. in Stückliste 817.4-1060:000/St Bl. 1
    f) lfd. Nr. 8 M 16×140 TGL 0-912 in M16×120 TGL 0-912 geändert und in Spalte Bemerkung „auf 125mm gekürzt" gestrichen
15. entfällt
16. sind auszutauschen
17. Kst. 1451

Fritsche 1.8.67

Krause
bearbeitet:

Ostenhaus
geprüft:

Fritsche
genehmigt:

Protokoll-Nr. 18/67

Termin		
TK	TV	TVB
25.8.67	6.9.67	

19. Aug. 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 404/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 393/67	Datum 31.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster 01-70	Gruppe - 1017	Stück je Einheit /	VV-Nr. /

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 393/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 131
4. wurde bereits geändert
5. bis 7. } nacharbeiten
8. bis 12. } entfällt
13. Rahmen 817.4-1011:000/01
    g) im Plan Ø E/11 Maß 120 in 110 und Maß 135 in 145 geändert
    Stütze 817.4-1011:031/03
    c) Neue Urzeichnung (Zeichnung gleicher Zeichnungsnummer vom 17.5.61 entfällt)
    Blech 817.4-1011:050/04
    a) Maß 84±0,2 in 80±0,2 geändert
14. keine
15. entfällt
16. sind auszutauschen
17. Kst.

Fichte 12.8.67

Krause
bearbeitet:

geprüft:

genehmigt:

Protokoll-Nr. 17/67

Termin		
TK	TV	TVB
5.8.	29.8.	12.9.

7. Aug. 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 9-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-S-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 403/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 392/67	Datum 31.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster 01-70	Gruppe - 1144	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr 392/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 201
4. bis 7. nacharbeiten
8. bis 12. entfällt
13. Bolzen 817.4-1144:030/04
    c) Maß 108 nachgetragen

    Bolzen 817.4-1144:031/04
    c) Maß 25 nachgetragen

    Stecker 817.4-1144:040/04
    c_1) Maß 58 in 65 geändert, Maß 3 und Maß 90° neu hinzu
    c_2) Maß 85, Maß 90° und Maß 3 gestrichen
14. keine
15. entfällt
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7250

Fritsche 12.8.67

Krause bearbeitet: Ortlieb geprüft: Hänel genehmigt:

Protokoll-Nr. 17/67		
Termin		
TK	TV	TVB
5.8.	29.8.	—

Anlagen:		Ausgabe am

WZ M 2-13 0 10 S Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 402/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. NV 71 214	Datum 31.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-1142 : 004/01	Nabe			
	Baumuster 01-70	Gruppe -1142	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 71214
2. Zeichnungsänderung
3. ab NN I/68
4. Modell ändern
5. bis 7. nacharbeiten
8. bis 12. entfällt
13. Nabe 817.4-1142 : 004/01 g) Im Plan A/10 Aussparung neu hinzu
14. keine
15. entfällt
16. sind auszutauschen
17. Kst. 2541

bearbeitet: Hraual geprüft: Kunde genehmigt: Frohab 15.8.67

Protokoll-Nr. 19/67

Termin		
TK	TV	TVB
8.9.67	29.9.67	15 Sep. 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 401/67	lf. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 27.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	NV 70967	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung		
817.4-3023: 026/03	Rohrleitung, geschw.		
	Baumuster	Gruppe -3023	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 70967
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 201
4. bis 12. entfällt
13. Rohrleitung, geschw. 817.4-3023:026/23 a_1) gasgeschweißt in elektrogeschweißt geändert

    a_2) Ti VII m nachgetragen
14. keine
15. entfällt
16. sind auszutauschen
17. Kst. 1131

Fröhlich 27.7.67

Krause
bearbeitet:

Ahlbach
geprüft:

Hunzel
genehmigt:

Protokoll-Nr. 17/67

Termin		
TK	TV	TVB
15.8.	29.8.	—

8. AUG. 1967

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 399/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 391/67	Datum 27.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung				
817.4-1011: 003/04	Trägerteil				
	Baumuster 01-70	Gruppe -1011	Stück je Einheit —	VV-Nr. —	

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 391/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 67
4. entfällt
5.-7. aufbrauchen
8.-12. entfällt
13. Trägerteil 817.4-1011:003/04 a) Maß 494$_{-2}$ in „X" geändert
    c) Maß „X" = err. gestr. Länge = 502
    „X" = Länge nach Ausfallmuster = 492-2 hinzu
14. keine
15. entfällt
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7261

bearbeitet: Krauss geprüft: Schubert genehmigt: Fritsche 28.8.67

Protokoll-Nr. 17/67		
Termin		
TK	TV	TVB
5.8.	29.8.	—

Anlagen:

Ausgabe am 9. Aug. 1967

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 398/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 390/67	Datum 27.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
—	Anstrich und Beschriftung			
	Baumuster 01-70	Gruppe -4010	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 390/67
2. Stücklistenänderung
3. ab MN 67
4. – 12. entfällt
13. keine
14. 817.4-4010:000/3t Bl. 8 lfd.Nr. 175; 183
Bl. 9 " " 201; 202; 206; Trichloräthy-
Bl.10 " " 226; 227; 232; len gestrichen;
Bl.11 " " 251; 252; 256; in Spalte "4" LFS
Bl.12 " " 276; 277; 281; 2-2701 neu-hinzu;
Bl.13 " " 301; 302; 306; Gewicht der Spez.
Bl.14 " " 326; 327; 330; Verdünnung und
Bl.15 " " 351; 352; 355; in Spalte "4"
Bl.16 " " 376; 377; 380; 6545 in 6548
Bl.17 " " 401; 402; 405; geändert
15. entfällt
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7261

Fröhlich 1.8.67

Krauße
bearbeitet

Bleibaum
geprüft

Wünsch
genehmigt

Protokoll-Nr. 17/67		
Termin		
TK	TV	TVB
15.8.	29.8.	—

8. Aug 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 397/67 lf. Änderungs-Antr. Nr. 389/67 Betrifft: T 174	Datum 26.7.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Drehgelenke, Drehdurchführung -5041-5044			
	Baumuster	Gruppe -5042	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 389/67

2. Zeichnungsänderung

3. MN 131


4.–12. keinen Einfluß

13. Gelenkkörper, geschw. 817.4-5041:001/02

e_1) Oberflächen Reihe 1 TGL 33-11880 in Reihe 2 geändert

e_2) Planfläche zum Maß 45 +0,1 Oberfläche von ▽ in ▽▽ geändert

Gelenkring 817.4-5041:012/03

c_1) Oberflächenzeichen ▽▽ 

c_2) für Ø 73 H8 in ▽▽▽ /R_{z5} geändert

c_3) Fasen 1 x 45°

c_4) und 1,5x45° geändert in 1,5x30°

c_5) Oberflächen Reihe1 TGL 33-11880 in Reihe 2 geändert

Gelenkkörper, geschw. 817.4-5042:001/02

f_1) Oberflächenzeichen ▽▽ in ▽▽▽ geändert

f_2)

f_3) Oberflächen Reihe 1 TGL 33-11880 in Reihe 2 geändert

f_4) Oberflächengüte an Planfläche zum Maß 76+0,1 von ▽ in ▽▽ geändert

Gelenkring 817.4-5042:012/03

c_1) Oberflächenzeichen ▽▽ für

c_2) Ø 73 H8 in ▽▽▽ R_{z5} geändert

c_3) Fasen 1x45° und 1,5x45 ge-

c_4) ändert in 1,5x30°

c_5) Oberflächen Reihe 1 TGL 33-11880 in Reihe 2 geändert

13. Buchse 817.4-5044:011/03

d_1) Oberflächenzeichen ▽▽▽ gehont

d_2) für Ø 35 H6 in ▽▽▽ R_{z5} geändert.

Anlagen:					Ausgabe am

22. AUG. 1967

VZ M 2-13 0105 Ag 505/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 397/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 389 Betrifft: T 174	Datum 26.7.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Drehgelenke, Drehdurchführung			
	Baumuster -	Gruppe -5041-5044 -5042	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

d_3) Einzelheit X mit Einführungsfase
d_4) 1x30° hinzu

d_5) Lochkreisdurchmesser Ø 70±0,2 in $69{,}5_{-0{,}2}$ geändert

d_6)
d_7) Lageabweichung | + | 0,1 M | A | des Lochkreisdurchmessers Ø 69,5 zur Bohrung Ø 35 H6 hinzu

d_8) Pl □ B 2 Oberflächenzeichen der Planfläche der Senkung Ø 18,5 0,5 tief von ▽ in ▽▽ geändert

d_9) Pl □ C 2/3 Oberflächenzeichen der Planfläche der Senkung Ø 16 0,5 tief von ▽ in ▽▽ geändert

Halterung 817.4-5044:055/02

e_1) Ø $45^{+0,5}$ geändert in Ø $45{,}3^{+0,2}$

e_2) Lageabweichung | + | 0,1 M | A | des Lochkreisdurchmessers Ø 70± 0,2 zur Bohrung Ø 45,3 + 0,2 hinzu

e_3) Lageabweichung | ⌀ | 0,15 | A | des Ø45 +0,2 zur Basis B hinzu

14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 7250

Protokoll-Nr. 18/67		
Termin		
TK	TV	TVB
25.8.67	6.9.67	

bearbeitet: [signature] geprüft: [signature] genehmigt: [signature]

TVK

Anlagen:

Ausgabe am

M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-3-2 575

22. A112

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 396/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 388/67	Datum 28.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Buchse			–
	Baumuster 01-70	Gruppe 1142 / 1031	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 388/67

2. Zeichnungsänderung

3. ab MN 131

4.-12. entfällt

13. Buchse 817.4-1031:030/04 d_1) Ø 115 Hg in 115 H 11 geändert

d_2) In Spalte Halbzeug, Abfall von Teil 817.4-1142:073/03 nachgetragen

Gewindestück 817.4-1142:073/03 d_1) In Plan ØD /7;8 Achtung ! Abfall für Teil 817.4-1031: 030/04 verwenden, eingetragen

d_2) Rundlauffehler und Winkelabweichung nach TGL eingetragen

d_3) Oberflächenzeichen nachgetragen

14. keine

15. entfällt

16. sind auszutauschen

17. Kst. TVFH

bearbeitet: Krause

geprüft: Hilbert

genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 17/67

Termin		
TK	TV	TVB
5.8.	29.8.	—

- 1 AUG. 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 395/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 387/67	Datum 18.7.67
VEB Weimar - Werk Weimar	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Radbefestigungsbolzen			
	Baumuster 01 - 70	Gruppe -	Stück je Einheit -	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg. Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 387/67
2. Stücklistenänderung
3. ab MN 11
4. bis 12. entfällt
13. keine
14. 817 4 - 1034 : 000 / St Bl. 3 Lfd. Nr. 64
    d) in Spalte 4 wurde die Länge und TGL Nr. nachgetragen BM 20 × 1,5 × 62 TGL 22251

    817 4 - 1042 : 000 / St Bl. 1 Lfd. Nr. 9
    c) In Spalte 4 Länge und TGL - Nr. nachgetragen BM 20 × 1,5 × 62 TG 22251

    817 4 - 1043 : 000 / St Bl. 1 Lfd. Nr. 9
    c) In Spalte 4 Länge und TGL - Nr. nachgetragen BM 20 × 1,5 × 62 TGL 22251

    817 4 - 1142 : 000 / St Bl. 1 Lfd. Nr. 9
    d) In Spalte 4 Länge und TGL - Nr. nachgetragen BM 20 × 1,5 × 62 TGL 22 251

    817 4 - 1143 : 000 / St Bl. 1 Lfd. Nr. 9
    d) In Spalte 4 Länge und TGL - Nr. nachgetragen BM 20 × 1,5 × 62 TGL 22251
15. keine
16. sind auszutauschen
17. Kst. 72 50

bearbeitet: Krause geprüft: genehmigt:

Protokoll-Nr. 78/67		
Termin		
TK	TV	TVB
31.7	7.8.	

Anlagen:

Ausgabe am 27. Juli 1967

WZ M 2-13 D 10 S Ag 205/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 394/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. — NV 71279	Datum 18.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Gehäuse			
817.4-7000:050/02	Baumuster 01-70	Gruppe 7000	Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 71279
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN bestimmt Gießerei
4. entfällt
5. bis 7. } aufbrauchen
8. bis 12. } entfällt
13. Gehäuse 817.4-7000:050/02
    c) Werkstoff G Al Si5 Cu 1 TGL 6556 in
    G Al Si7 Cu 1 TGL 6556 geändert.
14. keine
15. entfällt
16. sind auszutauschen
17. Kst. KM

Krause bearbeitet: Dittloch geprüft: genehmigt:

Bestell-Nr. 18/67		
Termin		
IK	TV	TVS
31.7.	7.8.	

7. Aug. 1967

Anlagen:				Ausgabe am

W2-M 2-13 D 10 S Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 393/67 lt. Änderungs Antr. Nr. 386/67	Datum 17.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Scherflansch			
	Baumuster 01-70	Gruppe -2052	Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg. Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 386/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 201
4. entfällt
5. bis 7. aufbrauchen
8. bis 12. entfällt
13. Scherflansch 817.4-2052:073/02
i) Härtebild mit Angaben gestrichen
14. keine
15. entfällt
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7250

Fritsche 11.9.67

bearbeitet: Krause

geprüft: Ortlieb

genehmigt:

Protokoll-Nr. 18/67		
Termin		
TK	TV	TVB
31.7.	7.8.	

27. Juli 1967

Anlagen:

Ausgabe am:

WZ M 2-51 Q 10 3 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 392/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 385/67	Datum 17.7.67
VEB Weimar - Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Differentialgehäuse			
	Baumuster 01 - 70	Gruppe - 1032	Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr 385/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 131
4. Modell wurde bereits geändert
5. bis 7. } aufbrauchen
8. bis 12. } entfällt
13. Differentialgehäuse 817.4-1032:002/00
   c_1) Im Schnitt C-D Maß Ø35 in Ø45 geändert
   c_2) Im Schnitt E-F Maß 55 und R 15 neu hinzu, R 10 gestrichen und Darstellung geändert.

   Gehäusedeckel 817.4-1032:003/01
   d) Im Schnitt C-D Maß R75; 40° und R10 neu hinzu, Maß 75 und 25 gestrichen und Darstellung geändert, in Ansicht x R10 gestrichen.
14. keine
15. entfällt
16. sind auszutauschen
17. Kst. 1894

Fröhde 18.7.67

Krause
bearbeitet

Schubert
geprüft

genehmigt

Protokoll-Nr. 18/67		
Termin		
TK	TV	TVB
31.7.	7.8.	

8. AUG. 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 0,10 S Ag 303/67 DDR V-3-2 875

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 391/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 384/67	Datum 13.7.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs Nr.	Benennung Ölbehälter			
	Baumuster	Gruppe -5013	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Nach im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen Ändg. Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos. Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 384/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 11
4. keine
5. } Änderung wurde bereits ab MN 11 operativ eingeführt
6. }
7. }
8. keine
9. } entfällt
10. }
11. }
12. }
13. Drahtwendel 817.4-5013: 018/04
    „a1" Halbzeug Stahldraht 3 TGL 0-177 blank geändert in Federstahldraht 3,2 A TGL 14193
    „a2" ϕ 3 geändert in ϕ 3,2
    „a3" errechnete gestr. Länge von 17590 mm geändert in 16500 mm

    Rücklaufrohr, geschw. 817.4-5013: 015/03
    „b1" : „b3" Angaben über Gasschweißung mit Schweißdraht Mbk 10 geändert in hartgelötet mit LMs 60
14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 7515

Fricke 14.7.67

beorb. Fho geprüft Braun genehmigt

Protokoll-Nr. 16/67

Termin		
TK	TV	TVB
27.7.	14.8.	

Anlagen:

Ausgabe am 27. Juli 1967

WZ M 2-13 0.10 5 Ag 308/67 GDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 390/67 lt. Änderungs-Anlr. Nr. 296/67 283/67	Datum 13.07.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Rohrleitungen			
	Baumuster	Gruppe -5261 -5363	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg. Buchst.
14. Geänderte Stückliste Blatt Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsanträge 296/67 283/67
2. Zeichnungsänderung } ist Nachtrag zu den Ä.M. 287/67 und 300/67
3. MN 21 }
4. }
5. }
6. }
7. }
8. } entfällt
9. }
10. }
11. }
12. }

13. Rohrleitungen im Oberwagen
817.4-5363:000/00 Bl. 1
neue Urzeichnung
lfd. Nummern 91, 92, 97 gestrichen
und Darstellung entsprechend
geändert

Rohrleitungen für Pumpen
817.4-5261:000/00
neue Urzeichnung
lfd. Nummern 77, 78, 95 gestrichen und
Darstellung entsprechend geändert

14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kalkulation und Kostenverrechnung bereits in den Ä.M. 287/67 und 300/67 enthalten.

bearb: [signature] geprüft: [signature] genehmigt: [signature]

[signature] / 14.7.67

22 Juli 1967

Protokoll-Nr. 16/67

Termin		
TK	TV	TVB
27.7.	/	/

Anlagen:					Ausgabe am

NZ M 2-13 0 1/0 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 383/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 383/67	Datum 13.07.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Zurrung			
	Baumuster	Gruppe -5073 -5041	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 383/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 61
4. keine
5. } bereits operativ geändert
6. }
7. }
8. keine
9. keine
10. } entfällt
11. }
12. keine
13. Gehäuse 8174-5073: 052/03

„d_1" Pl □ E/F 2 Maß 35^{+1} hinzu

„d_2" Pl □ E/F 4 Maß 18 geändert in 18^{+1}

„d_3" Pl □ E/F 4 Maß 23 geändert in $24^{+0,5}$

„d_4" Pl □ A 4 Maß 18 geändert in 18^{+1}

„d_5" Pl □ A 4 Maß 23 geändert in $24^{+0,5}$

„d_6" Pl □ D 6 u. 88 zweimal Maß 55 geändert in $55_{-0,2}$

Gewindezapfen 8174-5041: 017/04

„b" Schräge der Gewindephase von 45° in 60° geändert

14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 1321

Fröbel / 17.7.67

bearb. [signature] geprüft: [signature] genehmigt: [signature]

Protokoll-Nr. 16/67		
Termin		
TK	TV	TVB
27.7.	14.8.	

27. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67 DDR V-6-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 388/67 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 382/67	Datum 11.7.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster 01 - 70	Gruppe -3022	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 382/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 51
4. Hat Einfluß auf Betriebsmittel
5.-7. Nacharbeiten
8.-12. Entfällt
13. Buchse 817.4-3022:011/04

c_1) ⌀60 geändert in $\phi 67^{+0,3}$

c_2) Oberflächenzeichen ~ gestrichen

Buchse 817.4-3022:012/04

b_1) ⌀50 geändert in $\phi 55^{+0,3}$

b_2) Oberflächenzeichen ~ gestrichen

Buchse 817.4-3022:013/04

b) $\phi 60$ geändert in $\phi 67^{+0,3}$

Buchse 817.4-3022:016/04

c) $\phi 30$ geändert in $\phi 35^{+0,3}$

Buchse 817.4-3022:040/04

b) Maß 50 und $\phi 67^{+0,3}$ neu hinzu

14.-15. Entfällt

16. Werden von TKZV ausgetauscht

17. Kst 7250

Frobeck / 14.7.67

Protokoll-Nr. 18/67		
Termin		
TK	TV	TVB
31.7.	7.8.	

Bearb.: Bd. Spr.: Bittelhaad Genehmigt: 27 Juli 1967

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 D-10 S. Ag 365/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 387/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 381/67	Datum 6.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Rippe			
817.4-2021:048/04	Baumuster 01-70	Gruppe -2027	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 381/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 201
4. entfällt
5.
6. aufbrauchen
7.
8. keine
9.
bis entfällt
12.
13. Rippe 817.4-2021:048/04
   a_1) Maß 85±0,1 in 70 geändert
   a_2) Maß 510 in 480 geändert
   a_3) Gewicht 0,5kg in 0,471 geändert
14. keine
15.
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7250

Krause
bearbeitet: geprüft: Ohlsdorf genehmigt: Fröhlich

Protokoll-Nr. 18/67		
Termin		
TK	TV	[illegible]
31.7.	7.8.	

27 Juli 1967

Anlagen:				Ausgabe am

WZ M 2-13 0105 Ag 305-67/ODR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 386/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 380/67	Datum 6.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Bolzen			
	Baumuster 07-70	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 380/67
2. Stücklistenänderung
3. ab MN 131
4. bis 12. entfällt
13. keine
14. In Stückliste 8174-2020:000/St Bl. 6
Lfd. Nr. 147 e) Bolzen $16_{h11} \times 45 \times 40$ in $16_{h11} \times 45 \times 39$ geändert

In Stückliste 8174-2220:000/1St Bl. 6
Lfd. Nr. 147 a) Bolzen $16_{h11} \times 45 \times 40$ in $16_{h11} \times 45 \times 39$ geändert

In Stückliste 8174-2320:000/1St Bl. 6
Lfd. Nr. 147 a) Bolzen $16_{h11} \times 45 \times 40$ in $16_{h11} \times 45 \times 39$ geändert
15. keine
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7250



Krause
bearbeitet: geprüft: Arbeitsvorbereitung genehmigt:

Protokoll-Nr. 18/67

Termin		
TA	TV	TVA
31.7.	7.8.	

27. Juli 1967

Anlagen:				Ausgabe am

HZ M 2-19 0,10 S Ag 103-67 DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 385/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 379/67	Datum 6.7.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2042	Wechselgetriebe, vollst.			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile, Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 379/67
2. Zeichnungsänderung
3. H.-Nr. bestimmt VEB Getriebewerk Glauchau
4. wird geändert
5. }
6. } werden aufgearbeitet
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
12. Wechselgetriebe, vollst. 817.4-2042:000/01 d) Darstellung geändert Teil Nr. 56 gestrichen
13. Lagerarm 817.4-2042:030/03 c_1) Darstellung geändert, Schnittangabe A-A nachgetragen.
    c_2) Schnitt A-A nachgetragen.
    c_3) Darstellung geändert.
    c_4) Maß Ø 12,5 in M 12 geänd. Oberflächenzeichen gestrichen
14. Gruppe -2042 Lfd. Nr. 56 b_1) Zeile gestrichen
15. " -2042 " " 57
16. } sind auszutauschen b_2) TGL 0-936 in TGL 0-934 geändert
17. Kostenstelle 7250

Protokoll-Nr. 76/67		
Termin		
TK	TV	TVP
31.7.	7.8.	

bearb.: Rieger geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible]

27. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 384/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 378/67	Datum 6.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Gelenkkörper			
	Baumuster 01-70	Gruppe - 5044	Stück je Einheit -	VV-Nr. -

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste, Blatt, Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr 378/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. ab MN 301 [Bis zur Beschaffung der Entlüftungsschraube M8x 37 TGL 39-227 muß sie in Eigenfertigung hergestellt werden. Maßskizze von TK anfordern.]
4. entfällt.
5. }
6. } aufbrauchen
7. }
8. keine
9. Ersatzteilkatalog ändern
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Gelenkkörper 817.4-5044:010/02
    g) Im Schnitt A-A Bohrung und Gewinde für Entlüftungsschraube geändert.
14. In Stückliste 817.4-5044:000/St Lfd. Nr. 20
    b) Entlüftungsschraube 817.1-5305:027/04 WT in M8x37 TGL 39-227 geändert
15. keine
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7250

Krause bearbeitet: Dr. [illegible] geprüft: genehmigt:

Fritzsche 13.7.67

Protokoll-Nr. 18/67

25.8.67	6.9.67

8. Aug. 1967

Anlagen:				Ausgabe am

WZ M 2-13 D 195 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 383/67 lt. Änderungs-Antr. Nr 377/67	Datum 5.7.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Rohrleitungen für Pumpen			
	Baumuster	Gruppe -5261:	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile, Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1) Änderungs-Antrag 377/67
2) Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3) MN 131
4) Keine Auswirkung
5) } verwendbar
6) }
7) }
8) Keine
9) Kundendienst-Mitteilung auslösen (Arbeitserleichterung beim Auswechseln von Pumpen)
10) } entfällt
11) }
12) }
13) Stellschraube, geschw. 817.4-5261: 010/04 „d" Darstellung entsprechend Einzelteilen geändert
Verschlußschraube 817.4-5261: 011/04 „-" Neue Zeichnung
14) Rohrleitungen für Pumpen 817.4-5261: 000/St Bl. 1 „c" lfd. Nr. 11: 1 Verschlußschraube M22×1.5 TGL 0-7604 40 geändert in 1 Verschlußschraube 817.4-5261: 011/04
15) entfällt
16) sind auszutauschen
17) Kst-St. 7250

bearbeitet: Brüm geprüft: Brüm genehmigt:

Protokoll-Nr. 16/67

TK	TV	TL
27.7.	14.8.	–

22 Juli 1967

Anlagen:		Ausgabe am

WZ 14-2-13 D 10 S Ag 505/67, DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 382/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 376/67	Datum 4.7.1967
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Profilstück	
	Baumuster T 174-16 Gruppe 2022	Stück je Einheit / VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag-Nr.: 376/67
2. Zeichnungsänderung
3. MW 201
4. ja
5. }
6. } aufbrauchen
7. }

8. entfällt
9. keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }

12. entfällt
13. Profilstück, links
    817.4-2022:036/02 (b) Maß 336 in 333 geändert
14. entfällt
15. } sind auszutauschen
16. }

17. Kostenstelle: 725o

bearbeitet: Jahnke geprüft: Sch genehmigt: Fr.

Protokoll-Nr. 15/67

Termin		
TK	TV	TVB
10.7.	10.8.	12. Juli 1967

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 381/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 375/67	Datum 4.7.1967
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Verteiler		
	Baumuster T174-16	Gruppe 3o23	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag-Nr.: 375/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 131
4. sind zu ändern
5. entfällt
6. sind zu ändern
7. aufbrauchen
8. } entfällt
9. }
10. aufbrauchen
11. } entfällt
12. }
13. Verteiler
    817.4-3o23:o29/o4 (b) Maß 12^{H12} in $14^{\pm}$o,2 geändert
14. entfällt
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kostenstelle: 721o

bearbeitet: Jahrbi geprüft: Seh genehmigt: Fr

Protokoll-Nr. 15/67

Termin		
TK	TV	TVB
10.7.	20.7.	12. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 380/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 374/67	Datum 4.7.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2051	Wendegetriebe			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 374/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. M.-Nr. 40
4. }
5. }
6. } entfällt
7. }
8. }
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Keilriemenscheibe 817.4-2051:106/02 c) Text: zusammen mit Teil 817.4-2051:117/02 ausgewuchtet gestrichen.

    Flanschlager 817.4-2051:117/02 e) Text: zusammen mit Teil 817.4-2051:106/02 ausgewuchtet gestrichen.

    Flanschlager, vollst. 817.4-2051:116/03 a) Zeichnung neu hinzu
14. Gruppe -2051 lfd. Nr. 116 c) in Stückliste nachgetragen.
15. }
16. } sind auszutauschen
17. Kostenstelle 7250

Fröhde 5.7.67

bearb.: Rieger
Rieger

geprüft:

genehmigt:

Protokoll-Nr. 75/67
Termin
12. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 379/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 373/67	Datum 4.7.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Reißzahn			
	Baumuster Löffel	Gruppe 9c37	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag-Nr.: 373/67
2. Zeichnungsänderung
3. 1. Arbeitsgerät
4. vorhanden
5. entfällt
6. entfällt
7. entfällt
8. entfällt

9. keinen Einfluß
10. entfällt
11. entfällt
12. entfällt

13. Reißzahn
    817.4-9c37:c53/33 (a) Neue Urzeichnung
14. entfällt
15. sind auszutauschen
16. sind auszutauschen

17. Kostenstelle 725c

bearbeitet: Jakelski geprüft: Götz genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 15/67		
Termin		
JK	TV	TVL
10.7	10.8	12. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 103 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 378/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 372/67 Betrifft: T 174	Datum 3.7.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung				
817.4-2091:010/03 :102/03	Fußpedalwelle, Steuerwelle f. Drehwerk				
	Baumuster 16	Gruppe -2091	Stück je Einheit 1/1	VV-Nr.	

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.-Antr. 372/67
2. Zeichnungsänderung
3. MM 61
4. BM-Vereinfachung
5. } Änderung berücksichtigen
6. }
7. aufbrauchen
8. keine
9. kein Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Fußpedalwelle 817.4-2091:010/03 "b" } Text: "Winkellage der Bohrungen Ø 6 zu den Paßfedernuten beliebig" eingetragen
    Steuerwelle für 817.4-2091:102/03 "a" }
    Drehwerk
14. } keine
15. }
16. austauschen
17. Kost. 725o

Protokoll-Nr. 15/67

Termin		
TK	TV	TVB
12.7	10.8	

bearbeitet: SoD geprüft: H. Jesse genehmigt:

12. Juli 1967

Anlagen:				Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 377/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 371/67	Datum 3.7.67
VEB Weimark-Werk	Betrifft: Halteventil - 5033:000 T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag
2. Zeichnungsänderung
3. MN 21
4. keine
5. } verwendbar
6. }
7. }
8. keine
9. Darstellung im E-Teilkatalog ändern
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Halteventil 817.4-5033:000/02 „a" Neue Urzeichnung („Teil 2,5 und 9 entsprechend Zeichnungsstand eingezeichnet)
14. entfällt
15. entfällt
16. sind auszutauschen
17. Kst.: 7250

Protokoll-Nr. 15/67

Termin		
TK	TV	TVB
12.7.	20.7	–

bearbeitet: Brinn geprüft: Brinn genehmigt: Fr 5.7.67

12. Juli 1967

Anlagen:				Ausgabe am

WZ M 2-13 D 19 S Ag 303/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 376/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 370/67	Datum 1.7.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2040	Getriebe zum Fahrwerk			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 370/67
2. Zeichnungsänderung
3. M.-Nr. 11
4.
5.
6. werden durch Nacharbeit aufgebraucht
7.
8. keine
9. keinen Einfluß
10.
11. entfällt
12.
13. Rahmen, geschw. 817.4-2040:023/04 a_1) Maß 157 nachgetragen
a_2) Maß 77,5 nachgetragen
14. entfällt
15.
16. sind auszutauschen
17. Kostenstelle 7250

bearb.: Rieger Rieger geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 15/67

Termin		
FK	TV	TVB
20.7	10.8.	

12. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 375/67 lt. Änderungs-Antr. Nr 369/67 Betrifft: T 174	Datum 29.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Verkleidung			
	Baumuster	Gruppe - 7000	Stück je Einheit /	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 369/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. ab MN 77
4. keine
5. keine
6. entfällt
7. entfällt
8. entfällt
9. entfällt
10. entfällt
11. entfällt
12. entfällt
13. Verkleidung, vollst. 817.4-7000:000/00 Bl. 1
    g) im ϕ F/1 Positionszahl 73 in 109 geändert
14. In Stückliste 817.4-7000:000/St Bl. 3
    e_1) Lfd.Nr. 60
    Stückzahl 6 in 7 geändert
    e_2) Lfd.Nr. 64
    Stückzahl 11 in 12 geändert
    e_3) Lfd.Nr. 68
    Stückzahl 11 in 12 geändert
    e_4) Lfd.Nr. 73
    Stückzahl 12 in 11 geändert
    e_5) Lfd.Nr. 74
    Stückzahl 6 in 7 geändert
    In Stückliste 817.4-7000:000/St Bl.5
    d) Lfd.Nr. 109
    2 Scheiben A 11,5 TGL 0-440 neu hinzu
15. entfällt
16. werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. St. 7250

Fr.	15/67	
	SHD	
T	TV	TVH
10.7.	10.8.	

bearbeitet: Krause
geprüft: Wolf Franke 11.7.67
genehmigt: [signature]

12. Juli 1967

Anlagen:			Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 374/67 lt. Änderungs Antr. Nr. 368/67	Datum 29.6.67
VEB Weimar Werk Weimar	Betrifft: T 74	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe – 1020	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budrst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 368/67
2. Zeichnungsänderung
3. M. Nr. 137
4. } können verwendet werden
5. }
6. }
7. }
8-12. entfällt

13. Gehäuse 817.4-1021:001/01 — „g_1" Zulässige Abweichung | X | 0,025 | A | nachgetragen
„g_2" Basis [A] nachgetragen und Oberflächenzeichen ▽ in ▽▽ geändert.
„g_3" Oberflächenzeichen ▽ in ▽▽ geändert.
„g_4" Winkelabweichung ± 5' gestrichen, Text: der Bohrung $\phi 150^{H7}$ und $\phi 170^{H7}$ ± 1' neu hinzu
„g_5" TGL 2897 grob in TGL 2897 mittel geändert.

Lagerring 817.4-1021:004/04 — „d" Neue Urzeichnung (Mittenabweichung nachgetragen, Maß $\phi 150_{h9}$ in $\phi 150_{h6}$ geändert.)

Lagerring 817.4-1020:029/03 — „d" Neue Urzeichnung (Maß $\phi 170_{f7}$ in $\phi 170_{h6}$ geändert)

Lagerflansch 817.4-1021:002/02 — „d_1" Oberflächenzeichen ▽ in ▽▽ geändert, „d_2" $\phi 140$ in $\phi 140^{+0,5}$ geändert

Mitnehmer 817.4-1020:011/03 — „c_1" Alte Mittenabweichung gestrichen, „c_2" Mittenabweichung nach TGL eingetragen.

Antrieb für Allrad, vollst. 817.4-1120:000/02 — „g" Hinter Zeichnungs-Nr. Blatt 1 nachgetragen.

Einstellwerte 817.4-1120:000/02 Bl. 2 Antrieb für Allrad, vollst. — Zeichnung neu hinzu

Getriebegehäuse, vollst. 817.4-1122:001/02 — „f" Lageabweichung der Koaxialität und Rechtwinkligkeit eingetragen.

- 1 AUG. 1967

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 374/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 368/67	Datum 29.6.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft:	Besteht aus 2 Blatt
		Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe - 1020	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Kegelrad 817.4-1021:010/02 „g" Lageabweichung der Rechtwinkligkeit nachgetragen.

Kegelrad 817.4-1021:009/02 „h_1" Rundlaufabweichung nachgetragen. „h_2" Maß 17 in 20 geändert

Lagergehäuse 817.4-1020:003/01 „e_1" Lageabweichung der Koaxialität und Rechtwinkligkeit eingetragen. „e_2" Mittenabweichung (alte Eintragung) gestrichen

Nabe 817.4-1020:021/03 „d" Zentrierfase 1×45° herausgenommen und Zentrierung mit den Maßen 0,5; 2,5; ϕ71; 60°; 120° neu eingezeichnet.

Winkeltrieb, vollst. 817.4-1021:000/00 „d" Teil 21 gestrichen

14. Antrieb f. Allrad, vollst. 817.4-1120:000/St Bl. 1 „d" Hinter der Zeichnungs-Nr. Blatt 1 und 2 nachgetragen.

Winkeltrieb 817.4-1021:000/St Bl. 1; Lfd-Nr. 21 „d" 1 Dichtscheibe 817.4-1021:021/04 in Stückliste gestrichen.

16. austauschen

17. Kst. 7250

Kuf
bearbeitet:

geprüft

genehmigt:

Protokoll-Nr. 17/67

Termin		
TK	TV	TVB
5.8.	12.9.	—

TVFM 25.7.67

- 2 AUG. 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 · Q 10 5 Ag 303/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 373/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 367/67	Datum 3.7.67
VEB Weimar – Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Drehgelenk			
	Baumuster	Gruppe - 5044	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 367/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 131
4. keine
5. verwendbar
6. } aufbrauchen
7. }
8. keine
9. }
10. } entfällt
11. }
12. }

Protokoll-Nr. 15/67		
Termin		
TK	TV	TVB
12.7.	10.8.	—

13. Nutmutter 817.4-5044:017/04
„b_1" Schnittrichtung geändert
„b_2" Gewindebohrung M6 verlegt
„b_3" Text „um 135° gedreht gezeichnet"
Hydraulisches Drehgelenk 817.4-5044:000/02 Bl. 1
„d" Lage des Gewindestiftes Teil 45 entsprechend der Änderung an der Nutmutter Teil 17 geändert
Halterung 817.4-5044:055/02 : „d" Maß ø45 mit +0,5 toleriert.
14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 7250

Fröhlich 5.7.67

bearbeitet: Brünn geprüft: Brünn genehmigt: Fr

12. Juli 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 303/67 DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 372/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 366/67 Betrifft: T 174	Datum 29.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Halteventil		
	Baumuster	Gruppe -5031 -5033	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 366/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 61
4. keine
5. verwendbar
6. } im Bedarfsfall nacharbeiten
7. }
8. keine
9. }
10. }
11. } entfällt
12. }
13. - Ventilkörper 817.4-5031:001/02

g_1) Pl □ C 2 Maß 140_{-1} geändert in 140^{+1}

g_2) Pl □ B 4 Maß 36,5 geändert in $36,5 \pm 0,1$

- Ventilkörper 817.4-5033:001/02

e_1) Pl □ C 3 Maß 140_{-1} geändert in 140^{+1}

e_2) Pl □ B 4 Maß 36,5 geändert in $36,5 \pm 0,1$

e_3) Pl □ A/B 3 Maß $25^{+0,1}$ nachgetragen

- Kolben 817.4-5033:002/04

a) Bemaßung der Maßkette 7x2 = 14 berichtigt

- Ventilsitz 817.4-5033:003/04

a) Maß $29^{+0,05}$ geändert in $29,4_{-0,05}$

14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. St. 7250

30. Juni 1967

bearbeitet: Flo geprüft: Brünn genehmigt:

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 371/67 lt. Änderungs Anfr. Nr. 365/67 Betrifft: T 174	Datum 30.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-1034:063/03	Bremstrommel			
	Baumuster 01-70	Gruppe 1034	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 365/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 131
4. BM muß geändert werden
5. entfällt
6. aufbrauchen
7. aufbrauchen
8. keine
9. ohne Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Bremstrommel 817.4-1034:063/03
    d_1) Ø 20,25 in Ø 21 geändert
    d_2) Oberflächen Reihe 1 in 2 geändert
14. keine
15. keine
16. austauschen
17. Kst. 7250

Fricke / 10.7.67

bearbeitet: Krause

geprüft: Wolf

genehmigt:

Protokoll-Nr. 15/67		
Termin		
TK	TV	TVB
10.7.	10.8.	/

12. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 370/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 364/67 Betrifft: T 174	Datum 27.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-9011: 121/03	Benennung T - Stück			
	Baumuster T 174	Gruppe -9011	Stück je Einheit 2	VV-Nr. -

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. Nr. 364/67
2. Maßänderung
3. MN 61
4. Betriebsmitteländerung (Schweißvorrichtung)
5. aufbrauchen
6. verwenden
7. verwenden
8. keine
9. keinen Einfluß
10. verwenden
11. entfällt
12. entfällt
13. T-Stück 817.4-9011:121/03 — a) Schweißzeichen nachgetragen. Maß 19 in 22 geändert
14. entfällt
15. austauschen
16. austauschen
17. Kostenstelle 7250

Protokoll-Nr. 15/67		
Termin		
TK	TV	TVB
10.7.	10.8.	21.8.

bearbeitet: [illegible] geprüft: Brünn Kubitzek genehmigt:

TVFK 28.6.67

12. Juli 1967

Anlagen:				Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 369/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 363/67 Betrifft: T 174	Datum 29.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-9029:030/02 :029/02	Benennung Mehrschalengreifer			
	Baumuster T 174	Gruppe 9029	Stück je Einheit 5	VV-Nr. 71 132

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 363/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 11
4. sind zu ändern
5. keine
6. } sind zu ändern
7. }
8. keine
9. }
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Schale 817.4-9029:030/02 — b) Neue Urzeichnung
Schale, geschw. 817.4-9029:029/02 — C_1) Maß 86 ±0,2 in 16 ±0,2 geä.
14. entfällt — C_2) Maß 150 in 54 geä.
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kst.-St. 7250

bearbeitet: [illegible] geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 15/67		
Termin		
TK	TV	TVB
10.7.	10.8.	

12. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 368/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 362/67 Betrifft: T 174	Datum 23.6.67 Besteht aus Blatt Blatt

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2052	Übersetzungsgetriebe			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgeliefert Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And. Antr. 362/67
2. Zeichnungsänderung
3. M.Nr. 201
4. Modelländerung
5. } werden aufgearbeitet
6. }
7. }
8. keine
9. kein Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Flanschlager 817.4-2052:135/03 — b) Neue Urzeichnung (Auge für Schmiernippel um 90° versetzt)

    Lagergehäuse 817.4-2052:090/02 — d) Toleranz -0,1 in +0,1 geändert
14. entfällt
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kst. St. 7250

bearbeitet: Rieger geprüft: Lahr genehmigt: Kunkel

Protokoll-Nr. 75/67		
Termin		
TK	TV	TVB
10.7.	10.8.	

Lahr 30/6.67

12. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-10 0105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 367/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 361/67 Betrifft: T 174	Datum 21.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-1122 -1222/Bl. 3	Benennung Kronenmutter			
	Baumuster	Gruppe -1122 -1222	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1) A. Antrag 361/67

2) Stücklistenänderung

3) MNr. 11

4) -13) entfällt

14) a) 817.4-1222:000/St Bl. 3 lfd. Nr. 72
Kronenmutter M 16 TGL 0-937-5 S geändert in
Kronenmutter M 16 x 1,5 TGL 0-937.5 S

b) 817.4-1122:000/St Bl. 3 lfd. Nr. 51
Kronenmutter M 16 TGL 0-937-5 S geändert in
Kronenmutter M 16x1,5 TGL 0-937-5 S

15. keine

16. werden von TKZV ausgetauscht

17. Kst. St. 7250

bearbeitet: Bl. geprüft: Ottschlag genehmigt:

Protokoll-Nr. 14/67		
Termin:		
TK	TV	TVB
1.7.67	12.7.67	

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 303/67/DDR V-5-2 578

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 366/67	lt. Änderungs-Antr. Nr. 360/67	Datum 20.6.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174		Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Stützbock, vollst.		
	Baumuster T 174/16	Gruppe -2020- -2021	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 360/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 131
4. Betriebsmitteländerung
5. entfällt
6. aufarbeiten
7. aufarbeitan
8. keine
9. keinen Einfluß
10. keinen Einfluß
11. entfällt
12. entfällt
13. Bolzen 817.4-2020:051/04 "b" Maß 30 im Härtebild nachgetragen

    Bolzen 817.4-2020:069/04 "b" Maß 25 im Härtebild nachgetragen

    Seitenwand, rechts 817.4-2021:003/12 "b" Maß 355; 33; 70 sowie Ø 11 gestrichen

    Seitenwand, links 817.4-2021:004/12 "b" Maß 578; 40 sowie Ø 12 gestrichen
14. keine
15. austauschen
16. austauschen
17. Kostenstelle 7250

Protokoll-Nr. 14/67		
Termin		
TK	TV	TVB
10.7.	30.7.	

bearbeitet: [illegible] geprüft: [illegible] genehmigt i.V. [illegible] 28. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 365/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 359/67 Betrifft: T 174	Datum 19.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2051	Wendegetriebe			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr. 359/67
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. M.Nr. I/68
4. } entfällt
5. }
6. }
7. }
8. }
9. keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Kupplungswelle 817.4-2051:044/02
    - e_1) Maß 32 in 14 u. Maß 32+0,3 in 50+0,3 geändert
    - e_2) Fase 1x45° nachgetragen
    - e_3) Bemerkung nachgetragen
14. Gruppe -2051 lfd.Nr. 55
    - e) Paßfeder A 8x7x32 TGL 9500 in A8x7x50 TGL 9500 geändert
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kst. St. 7250

bearbeitet: Reiger geprüft: Zeller genehmigt:

Protokoll-Nr. 15/67

Termin		
TK	TV	TVm
12.7.	10.8.	

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 B 10 S Ag 303/67/DDR V-3-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 364/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 358/67 Betrifft: T 174	Datum 16.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2051	Wendegetriebe			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr. 358/67
2. Zeichnungsänderung
3. M.Nr. I/68
4. Modell wird geändert
5. }
6. } entfällt
7. }
8. }
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Gehäuseunterteil 817.4-2051:003/00.
    c) Darstellung geändert
    Maß 70 gestrichen
    Maß R 10 u. Schnittangabe H-H nachgetragen
    c_2) Schnitt H-H mit Maßangabe nachgetragen
    c_3) Maß R 15 nachgetragen.
14. entfällt
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kst. St. 7250

bearbeitet: Rieger geprüft: Zeller genehmigt: Wolf

Protokoll-Nr. 15/67

Termin		
TK	TV	TVB
12.7.	10.8.	

10. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305 67/DDR V-5-2 575
WZ M 2-13 D 10 5 Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 362/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 356/67 Betrifft: T 174	Datum 16.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage			
	Baumuster 01-70	Gruppe -6010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.Antr. Nr. 356/67
2. Stücklistenänderung
3. ab MN (II/68)
4. keine
5. entfällt
6. entfällt
7. aufbrauchen
8. keine
9. ohne Einfluß
11.-13. entfällt
14. -6010 Blatt Nr. 6 g) Neues Urblatt
(Lfd.Nr. 135
8 Stck Senkschrauben
von AM 4 x 10 in BM 4 x 14 geändert,
Lfd.Nr. 143
8 Stck Zylinderschrauben
AM 4x8 in BM 4x8 berichtigt)
15. keine
16. austauschen
17. Kst.St. 7250

bearbeitet: Krauss

geprüft: Wolf

genehmigt: Schick

TVFK 19.6.67

Protokoll-Nr. 14/67		
Termin		
TK	TV	TVB
28.6.	7.7.	

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 361/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 355/67 Betrifft: T 174	Datum 16.6.67 Besteht aus ... Blatt Blatt

Zeichnungs-Nr.	Benennung Luftgekühlter Motor, vollst.			
-2063	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr. 355/67
2. Zeichnungsänderung
3. MNr. 131
4. Betriebsmittel operativ geändert
5. entfällt
6. } werden aufgearbeitet
7. }
8. keine
9. kein Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Winkel
    817.4-2063:177/02 — b) Maß 115 in 105 geändert

    Blech
    817.4-2063:045/04 — b) Darstellung geändert Bohrung Ø 14 in Langloch geändert, Maß 32 nachgetragen

    Blech
    817.4-2063:050/04 — b) Darstellung geändert Bohrung Ø 14 in Langloch geändert, Maß 32 nachgetragen.

    Blech
    817.4-2063:049/04 — b) Darstellung geändert Bohrung Ø 14 in Langloch geändert, Maß 32 nachgetragen.
14. entfällt
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kst. St. 7250

bearbeitet: Rieger geprüft: Lehn genehmigt: Kriede

Protokoll-Nr. 14/67

Termin		
TK	TV	TVB
12.7.	10.8.	

10. Juli

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 360/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 354/67 Betrifft: T 174	Datum 15.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2041	Winkeltrieb, vollst.			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.Antr. 354/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MNr. 30
4. } entfällt
5.
6.
7.
8.
9. hat keinen Einfluß
10. } entfällt
11.
12.
13. Winkeltrieb, Vollst. 817.4-2041:000100 m) Darstellung geänd. Teil Nr 38 nachgetragen
Kegelrad 817.4-2041:191/02 d) Maß 4x45° in 2x45° geändert
Abdeckblech 817.4-2041:037/04 a_1) Nut mit Maß 17 gestrichen
a_2) Maß 86 gestrichen
Dichtungsring 817.4-2041:038/04 Zeichnung neu hinzu
14. Gruppe - 2041 Lfd.Nr. 38 h) Teile nachgetragen
15. } sind auszutauschen
16.
17. Kat. St. 7250

bearbeitet Rieger geprüft: Lahr genehmigt:

Preisbuch-Nr. 14/67		
Termin		
TK	TV	TVB
11.7	22.7	

29. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 0105 Ag 305/37/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 359/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 353/67 Betrifft: T 174 - Arbeitswerkzeuge	Datum 14.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Schwenkschaufel		
	Baumuster 503	Gruppe 9034	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr. Nr. 353/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN ab 1. Arbeitswerkzeug
4. } keine
5. }
6. }
7. } entfällt
8. }
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Schwenkschaufelm kombiniert 817.4-9034:000/00
    Bolzen 817.4-9034:060/03
    c) Planqua. B 9: Ansicht neu hinzu
    a) Ma. 42±0,1, 108± 0,2 entfallen; Maß 75± 0,2, 66± 0,1 neu hinzu
14. entfällt
15. sind auszutauschen
16. sind auszutauschen
17. Kosten-St. 7261

bearbeitet: Jahnke geprüft: Kotz genehmigt: Kuz

Protokoll-Nr. 14/67

Termin		
TK	TV	TVB
28.6.67	7.7.67	

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 0 10 S Ag 305/67/DDR V-8-2 575

Betrieb: VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 358/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 351/67 Betrifft: T 174	Datum 14.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2041	Winkeltrieb, vollst.			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.Antr. 351/67
2. Stücklistenänderung
3. M.Nr. 11
4. } entfällt
5. }
6. }
7. }
8. }
9. keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. }
14. Gruppe - 2041 lfd.Nr. 236 d) Sechskantmutter M 8 TGL 0-934.5 S nachgetragen
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kst.St. 7250

bearbeitet: Rieger geprüft: Lutz genehmigt: Weik

TVA 20.6.67

Protokoll-Nr. 14/67
Termin
TK | TV | TVB
1.7 | 15.7 |

28. Juni 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 357/67 Betrifft: T 174

Zeichnungs-Nr.	Benennung Getriebe			
	Baumuster	Gruppe -1020 -1021	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr. 352/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 131 für Stückliste 817.4-1020/51 = MN 11
4. Änderung der Bohrvorrichtung
5. verwendbar
6. verwendbar
7. verwendbar
8. keine
9.
10. entfällt
11.
12.
13. Gehäuse 817.4-1021:001/01 — f_1) Ansicht X und Einzelheit Y neu hinzu
f_2) Ansicht gestrichen
f_3) Gewindebohrungen um 22,5° versetzt gezeichnet
f_4) Ansicht X neu hinzu
f_5) Einzelheit Y neu hinzu

Lagerring 817.4-1020:029/03 — c) Maß 5 in 4,6 - 0,1 geändert
Maß 10 in 10-1 u. Maß 69,8 in 69,5 +0,2 geändert

Lagerring 817.4-1021:004/04 — c) Maß 6 in 5,6-0,1 geändert

Getriebegehäuse, vollst. 817.4-1122:001/02 — e) Maß 4,5 in 4,5+0,05 geändert

Lagergehäuse 817.4.-1020:003/01 — d) Maß 4,5 +0,1 in 4,5+0,05 geändert

Winkeltrieb, vollst. 817.4-1021:000/02 — c) Teil 35 nachgetragen
Teil 27 gestrichen

Lagerflansch 817.4-1021:002/02 — c) Maß 5,5+0,3 in 5,5+0,05 geändert

26. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10.5 Ag 305/67 DDR V-3-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 357/67 II. Änderungs-Anfr. Nr. 352/67 Betrifft: T 174	Datum 14.6.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Getriebe			
	Baumuster -1020	Gruppe -1021	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Antrieb für Allrad, vollst.
817.4-1120:000/02

Antrieb, kompl.
817.4-1020:000/01

Antrieb für Untersetzungsgetriebe, vollst.
817.4-1220:000/02

14. Antrieb, kpl.
817.4-1020:000/St
Bl 3 Lfd.Nr. 70
" " 51

Antrieb für Allrad, vollst.
817.4-1120:000/St
Bl. 1 Lfd.Nr. 25

Antrieb mit Untersetzungsstufe
817.4-1220:000/St
Bl. 1 Lfd.Nr. 25

Winkeltrieb, vollst.
817.4-1021:000/St
Bl. 2 Lfd.-Nr. 35 u. 27 u. 26

15. entfällt

16. sind auszutauschen

17. Kost.St. 1461

f) Teil 25 nachgetragen u. Schraubenköpfe um 22,5° versetzt

e) Teil 70 nachgetragen

f) Teil 25 nachgetragen und Schraubenköpfe um 22,5° versetzt

d_2) Dichtung 817.4-1020:070/04 (1 Stück) in Stückliste nachgetragen

d_1) M16 geändert in M16×1,5

e) Dichtung 817.4-1020:070/04 (1 Stück) in Stückliste nachgetragen

e) Dichtung 817.4-1020:070/04 (1 Stück) in Stückliste nachgetragen

e_2) Dichtung 817.4-1021:035/04 (1 Stck.) in Stückliste nachgetragen

c_2) 7 Sechsk.-Schraube M12×35 TGL 0-931 in Stückliste gestrichen.

c_1) Sechsk.-Schraube M12×30 TGL 0-933 1 Stück in 8 Stück geändert

bearbeitet: Kof

geprüft: Arbeitsvorbereitung

genehmigt:

Protokoll-Nr. 14/67

Termin		
TK	TV	TVK
1.7.67	12.7.67	

Lt. Protokoll der Anlaufbesprechung keine Weiterleitung vorläufige Einführung

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb: VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 350/67 II. Änderungs-Anfr. Nr. 350/67 Betrifft: T 174	Datum 13.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung: Stutzen, Differentialsperre			
	Baumuster	Gruppe -9014 -1033	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 350/67

2. Zeichnungsänderung

3. MN 131

4. entfällt

5.-7. aufbrauchen

8.-12. entfällt

13. Stutzen 817.4-9014:035/04 b) Einzelheit Z: An Gewinderille R 4 gestrichen R neu hinzu

Gehäuse 817.4-1033:001/02 c) Im Schnitt E-F - Maß 25 gestrichen, an ⌀25 Text „bis auf ⌀25 angeflacht" neu hinzu

14.-15. entfällt

16. werden von TKZV ausgetauscht.

17. Kst 7262

bearbeitet: Ott. geprüft: Ottschkool genehmigt: Karl

Protokoll-Nr. 14/67		
Termin		
TK	TV	TVB
30.6.67	12.7.67	

28. Juni

Anlagen:					Ausgabe am:

WZ M 2-13 D 103 Ag 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr 355/67 II. Änderungs-Anfr. Nr 349/67 Betrifft: T 174	Datum 13.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-5031: 022/04	Benennung Federteller			
	Baumuster	Gruppe -5031	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 349/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 131
4. entfällt
5.–7. aufbrauchen
8.–12. entfällt
13. Federteller 817.4-5031:022/04

d_1 / d_2 Rundlauffehler 0,03 geändert in 0,06

Blech, geschw. 817.4-2053:085/04 a) Maß 60 neu hinzu

14.–15. entfällt
16. werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. St. 7250

bearbeitet: [illegible] geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 14/67

TK	TV	TVB
30.6.67	12.7.67	

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 354/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 348/67 Betrifft: T 174	Datum 12.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Stütze, Blech.	
	Baumuster / Gruppe -1011 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. Nr. 348/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 131
4. Hat Einfluß auf Betriebsmittel
5. } Nacharbeiten
-7. }
8-12. Entfällt
13. Stütze 817.4-1011:031/03 — b_1) Maß 825 geändert in Maß 805
b_2) Maß 40 geändert in Maß 52

Blech 817.4-1011:059/03 — a_1) Im Plan-Ø C 8) Bohrung Ø 20,
a_2) Im Plan-Ø C 3) Maß 80 d.Maß 180 neu hinzu

14. } Entfällt
-15. }
16. Werden von TKZV ausgetauscht.
17. Kst. 7250

bearbeitet: Bt. geprüft: Bthl genehmigt:

Protokoll-Nr. 14/67

Termin		
TA	TV	TVB
30.6.67	12.7.67	

22. Juni 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 Q 10 S Ag 303/67 DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 353/67 II. Änderungs-Antr. Nr 347/67 Betrifft: T 174	Datum 9.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Kugeldrehkranz, Plattform	
	Baumuster	Gruppe -1060, -2011 Stück je Einheit VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. in Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budist. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr. 347/67

2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung

3. MN 11 [wird bereits ausgeführt]

4. Hat Auswirkung auf BM

Protokoll-Nr. 14/67		
Termin		
Tk	TV	TVB
1.7.67	12.7.67	

5. entfällt
-12

13. Plattform 817.4-2011:000/00 Blatt 2
In Plan ϕ E 1 -

g_1) Schweißangabe D 3-16 und Text "Mutter M 20 nach Bohrungsmitte ausgerichtet und angeschweißt" neu hinzu

g_2) Im Plan ϕ F 6 - Text " ohne Mutter M 20 gezeichnet" neu hinzu

g_3) Im Plan ϕ M 1 - Positionszahl 192 neu hinzu

Darstellung geändert

14. Kugeldrehkranz 817.4-1060:000/St. Bl. 1
e) Lfd.Nr. 14: Stückzahl 28 geändert in 16
(12 Stck Muttern M 20 siehe 817.4-2011/192)

Plattform 817.4-2011:000/St Bl. 8
f) Lfd.Nr. 192 : 12 Stck Sechskantmutter M 20 TGL 0-934 - 5 s nachgetragen

Kupplung 817.4-2043:000/St. Bl. 6 o) Lfd. Nr. 132 - Länge 75 geändert in Länge 80

15. entfällt

16. werden von TKZV ausgetauscht

17. Kst. 7250

bearbeitet: Bl geprüft: Adelhard genehmigt: Kupke

TVK 12.6.67

Anlagen:					Ausgabe am:

WZ M.2-13 D 195 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb: VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 351/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 345/67 Betrifft: T 174	Datum 8.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-5031:038/04	Benennung Halteventil		
	Baumuster	Gruppe -5031	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 345/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 61
4. keine
5.-7. verwenbar
8. keine
9.-12. entfällt
13. Bügel 817.4-5031:038/04 "a" eingeschlagene Bezeichnungen geändert
"BAGGER" geändert in "S"
"LADER" geändert in "N"
"B 771" geändert in "F"
14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst.St. 7250

bearbeitet: Pko

geprüft: Brüm

genehmigt: Schneider

Lmb. 10.7.67

TVFK

Protokoll-Nr. 15/67		
Termin		
TK	TV	TVB
12.7.	20.7.	-

10. Juli 1967

Anlagen:		Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 349/67 lt. Änderungs Antr. Nr. 343/67 Betrifft: T 174	Datum 7.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-2092: 000/St Bl.Nr. 1	Benennung				
	Baumuster 01-70	Gruppe -2092	Stück je Einheit –	VV-Nr.	

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Kohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.-Antr. 343/67
2. Stücklistenänderung
3. MN 18 (s. auch Ä.M. 179/67)

4.–13. } entfällt

14. "d_1" 817.4-2092:000/St.Bl.1
lfd.Nr. 5 gestrichen

"d_2" best. a. lfd.Nr. 3-5 geändert
in lfd.Nr. 3-4

15. keine
16. austauschen
17. K.St. 7250

bearbeitet: Voigt
geprüft: H. Jacob
genehmigt: Fischer

Fischer Bauer

Protokoll 13/67

Termin:		
16.6.	30.6.	

20. Juni

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 303/67/DDR V-3-2 575

Betrieb: VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 348/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 342/67 Betrifft: T 174	Datum 7.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-5010 :020/03	Benennung Antriebsaggregat			
	Baumuster	Gruppe -5010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsmitteilung 342/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 11
4. Modell operativ geändert
5. verwendbar
-7.
8. keine
9.
-12. entfällt
13. Halter 817.4-5010:020/03 c) Pl. □ B/C 6 Maß 11,5± 0,5 geändert in 11,2
„Abweichungen für Rohgußmaße" hinzu
14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst.

Protokoll-Nr. 15/67		
Termin		
TK	TV	TVB
12.7.	20.7.	–

bearbeitet:

geprüft:

genehmigt:

10. Juli

Anlagen:				Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 346/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 340/67 Betrifft: T 174	Datum 7.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 317.4-2011.078/04	Benennung Träger			
	Baumuster 01-70	Gruppe -2011	Stück je Einheit 1	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag
2. Zeichnungsänderung
3. MN 201
4. kann auf LS gefertigt werden
5. } Änderung berücksichtigen
6. }
7. aufbrauchen
8. keine
9. }
10. } keinen Einfluß
11. }
12. entfällt
13. "c_1" Darstellung ergänzt

    "c_2" Bohrung Ø 14 mit Abstandsmaßen 25 und 30 eingezeichnet.
14. }
15. } keine
16. austauschen
17. E.St. 7250

bearbeitet: Voigt
geprüft: H. Jesch
genehmigt:

TVrk. 20.6.67

Protokoll-Nr. 13/67		
für WV		
TK	T	TVK
16.6	30.6.	

9.8. Juni

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 19 5 Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 345/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 339/67	Datum 6.6.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Zurrung	
	Baumuster / Gruppe -5073 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 339/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MW 131
4. keine
5. verwendbar
6. } nacharbeiten
7. }
8. keine
9. }
10. } entfällt
11. }
12. }

Protokoll-Nr. 16/67

Termin		
TK	TV	TVB
21.7.	26.7.	

13. Sperrventil für Zurrung
    817.4-5073:051/02
    "b_1" Schnitt A-A hinzu
    "b_2" Teile 53, 54, 62 hinzu
    "b_3" Teil 82 hinzu

    Kolben
    817.4-5073:059/04
    "b" Fase 2,8± 0,1 unter 45° hinzu

14. Zurrung, vollst.
    817.4-5073:000/Ust
    Blatt 3 lfd.Nr. 53
    o_1) 1 Paßscheibe 45x0,2 TGL 10404 St TZu hinzu
    lfd.Nr. 54
    o_2) 1 Paßscheibe 45x0,5 TGL 10404 St TZu hinzu
    lfd.Nr. 62
    o_3) 1 Paßscheibe 45x1 TGL 10404 St TZu hinzu
    Blatt 4 lfd.Nr. 82
    e) 1 Rundring 12x2 TGL 6365 WSD hinzu
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 7250

bearbeitet: Schr geprüft: genehmigt: Juli

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 344/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 338/67	Datum 6.6.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Nabe, Flansch			
	Baumuster	Gruppe -1142	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile, Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Bedist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 338/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 61
4.–12. } entfällt
13. Nabe 817.4-1142:004/01 f) Im Plan ∅ B 5 - Maß 20 geändert in 30 H7 u. Text "Passung Ø 10 H7 20 tief reiben" neu hinzu

Flansch 817.4-1142:060/03 a_1) Im Plan ∅ C 1-Ø 80 F9 geändert in Ø 81 ± 0,1

a_2) in Paßmaßtabelle, Passung 80 F9 gestrichen

14.–15. } entfällt

16. werden von TKZV ausgetauscht

17. K.St. 7250

bearbeitet: Bl geprüft: Arbeschuh genehmigt: Grüll

Tech. Dir. TKK

Protokoll-Nr. 13/67		
Termin		
TK	TV	TVB
19.6.67	30.6.67	

20. Juni

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 303/67/DDR V-6-2 676

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 343/67	Änderungs-Antr. Nr. 337/67	Datum 21.6.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174		Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Hilfslenkung		
	Baumuster	Gruppe -5074 Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 337/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN - Rückwirkend ab MN 11
4.
5. } entfällt
6. }
7. Winkelverschraubung anderweitig verwenden bzw. verkaufen
8. -} entfällt
12. }
13. Hilfslenkung 817.4-5074:000/01
   g_1) Im Plan ⌀ D 8-Positionszahl 70 gestrichen
   g_2) Im Plan ⌀ D 6-Positionszahl 47 neu hinzu
   Darstellung geändert
14. Hilfslenkung, vollst. 817.4-5074:000/Bl. 2
   l_1) lfd.Nr. 42 - Stückzahl 2 in 3 geändert
   l_2) lfd.Nr. 43 - Stückzahl 4 in 6 geändert
   l_3) lfd.Nr. 44 - Stückzahl 2 in 3 geändert
   l_4) lfd.Nr. 47 - Gewindestift M 6x8 TGL 0-553 neu hinzu

   Hilfslenkung, vollst. 817.4-5074:000/Bl. 3
   h_1) lfd.Nr. 67 - Stückzahl 2 in 1 und A 10x16 in A 16x20 geändert
   h_2) lfd.Nr. 70 gestrichen
15. entfällt
16. werden von TKZV ausgetauscht
17. K.St. 7250

Protokoll-Nr. 14/67		
Termin		
TK	TV	TVB
1.7.67	12.7.67	

bearbeitet: [illegible] geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible] 23. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 342/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. NV 70 904 Betrifft: T 174	Datum 5.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Kupplung, vollst.		
	Baumuster	Gruppe -2043 Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 70904
2. Stücklistenänderung
3. MN II. Quartal 1968
4.-6. entfällt
7. aufbrauchen
8.-12. entfällt
13. Kupplung, vollst.
817.4-2043:008/02
14. Kupplung, vollst.
817.4-2043:000/St Bl. 1
15. entfällt
16. werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. St. 1353

d) Positionszahl 14 gestrichen und an Positionzahl 12-Text „Anzugsmoment 4,5 mkp" neu hinzu

e_1) Lfd.Nr. 12:
Stiftschraube M 10x20 TGL 0-939-5D
geändert in Sechskantschraube
M 10x25 TGL 0-933 - 8G

e_2) Lfd.Nr. 14:
Sechskantmutter M 10 TGL 0-934
gestrichen

bearbeitet: Bl. geprüft: Arbeitsvorbereitung genehmigt:

Protokoll-Nr. 15/67

Termin		
TK	TV	TVK
10.7.	10.8.	—

10. Juli 1967

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 341/67	II. Änderungs-Antr. Nr. NV 70 842	Datum 5.6.67
	Betrifft: T 174		Besteht aus 1 Blatt
			Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Gummidichtung			
	Baumuster	Gruppe -5013	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 70 842
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN 11
4. } entfällt
12. }
13. Ölbehälter, vollst.
    817.4-5013:000/01 — d) im Plan ∅ D 1, Positionszahl 43 gestrichen

    Dichtung
    817.4-5013:043/04 — Zeichnung entfällt

14. Ölbehälter
    817.4-5013:000/St Bl. 2 — g_1) Lfd.Nr. 43: Zeile gestrichen
    g_2) Lfd.Nr. 44: Text "mit Kautasit-dichtung" neu hinzu
15. entfällt
16. werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. 1351

bearbeitet: [illegible] geprüft: Arbeschod genehmigt: Kurt L

TVK 6.6.67

Protokoll-... 13/67		
Termin		
TK	TV	[illegible]
19.6.67	30.6.67	

9.6.1967

Anlagen:					Ausgabe am:

WZ M 9-13 D 105 Ag 203/67/DDR V-3-2 575

Betrieb: VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 340/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 336/67 Betrifft: T 174	Datum 5.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung: Halteventil	
	Baumuster: Gruppe -5033 Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 336/67
2. Zeichnungsänderungen
3. MN 21
4. ja
5. } entfallende Teile
6. } in Gruppe - 5031 verwendbar
7. }
8. keine
9. entfällt
10. operativ geändert
11. entfällt
12. keine
13. Kolben 817.4-5033:002/04 — neue Zeichnung
    Stift 817.4-5033:005/04 — neue Zeichnung
    Ventilsitz 817.4-5033:009/04 — neue Zeichnung
14. Halteventil, vollst. 817.4-5033:000/St Bl1
    b1) lfd. Nr. 2 — 1 Kolben 817.4-5031:002/04 geändert in 817.4-5033:002/04
    b2) lfd. Nr. 5 — 1 Stift 817.4-5033:005/04 hinzu
    b3) lfd. Nr. 9 — 1 Ventilsitz 817.4-5031:009/04 geändert in 817.4-5033:009/04
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 7250

bearbeitet:	geprüft:	genehmigt:
5.6.67 TVEK	Pirko	Braun

Protokoll-Nr. 12/67 vom 22.6.67

TK	TV	TVD
22.6	5.7	/

Anlagen:					Ausgabe am: 22. Juni 1967

WZ M 2-13 D 105 Ag 205/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 339/67 II. Änderungs-Antr. Nr 335/67 Betrifft: T 174	Datum 7.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr. Nr. 335/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 201
4. keine
5. entfällt
6. } aufbrauchen
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß

Preisakt-Nr.		
Termin		
TK	TV	TVB

10. }
11. } entfällt
12. }

13. Hydraulik Aufhängung, geschw.
817.4-9011:014/01

Bügel
817.4-9041:021/04

e) Maß 115 in 100 geändert

b_1) errechnete gestr. Länge 260 in 254 geändert

b_2) Fertigmasse 0,42 kg in 0,39 kg geändert

14. entfällt
15. austauschen
16. austauschen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten auf K.St. 7250

bearbeitet: [illegible] geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible]

TVE: 8.6.67 [illegible] 10. Juni 1967

Anlagen:				Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10.5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 338/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 334/67 Betrifft: T 174	Datum 20.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Fahrerraum, geschw.			
	Baumuster 01-70	Gruppe -7011	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 334/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 61 (operativ ab MN 36)
4. hat Auswirkung
5. entfällt
6. }
7. } ab MN 36 durch Nacharbeit auf den Stand der AM bringen
8. Gruppe - 6010 (bereits geändert)
9. keinen Einfluß
10. ab MN 36 operativ
11. keinen Einfluß
12. keine
13. Profil - 7011:003/01 c) Loch Ø 7 in Ø 13 geändert
    Bodenblech - 7011:111/03 e) Loch Ø 6 in Ø 10,5 und Maß 6 in 12 geändert.
14. keine
15. wenn vorhanden, austauschen
16. austauschen
17. K.St. 7250

bearbeitet: Krause

geprüft: Wolf

genehmigt: Kühn

TVFK 22.6.67

Protokoll-Nr. 25/67		
Termin		
TK	TV	TVB
10.7.	10.8.	27.8.

10. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 337/67 II. Änderungs-Anlr. Nr. 333/67 Betrifft: T 174	Datum 5.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Radkappe, Filzstreifen, Schlauchband	
	Baumuster / Gruppe -1142 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg. Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. AA 333/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MF 11
4. Hat Einfluß auf Betriebsmittel

5.–7. nacharbeiten

8.–12. entfällt

13. Radkappe
817.4-1142:042/04

a) Ansicht X und Schnitt A-A neu hinzu

14. Achsschenkel, links, kompl.
817.4-1142:000/St Bl.5

b_1) Lfd. Nr. 110-Filzstreifen 5x4x200 geändert in 5x4x240

Achsschenkel, rechts, kompl.
817.4-1143:000/St Bl. 5

b_2) Lfd.Nr. 114 - Schlauchband C 9x505 geändert in C 9x650

b_3) Lfd.Nr. 115 - Schlauchband C 9 - 1675 geändert in C 9x1700

15. entfällt
16. werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst.St. 7250

bearbeitet: Dtl. geprüft: Dietschreit genehmigt: Kirl

TVK 6.6.67 Gl

Protokoll-Nr. 13/67		
Termin		
TK	TV	
19.6.67	30.6.67	

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 336/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 332/67 Betrifft: T 174	Datum 2.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Kupplungselemente f. Zahnradpumpe -5012		
	Baumuster	Gruppe -5212	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 332/67
2. Stücklistenänderung
3. MN ~~Einführung I/68~~ MN 231 nach Absprache mit Koll. Mohnert sind 6 Kt. Schrauben M16 x 70 S vorhanden
4. keine
5. keine
6. } verwendbar, Splintloch nachbohren [Stiftschraube]
7. }

Protokoll-Nr. 16/67
Termin

TK	TV	TVB
1.8.67	31.8.	/

8. }
9. }
10. }
11. } entfällt
12. }
13. keine
14. Kupplungselemente für Zahnradpumpe 817.4-5012:000/St Bl. 1

b_1) 3 Stiftschraube BM 16x60 TGL 0-939 8G geändert in BM 16x60 S TGL 0-939 8G

b_2) 6 Sechskantschraube M 16x70 TGL 0-931 8G geändert in M 16x70 S TGL 0-931 8G

Kupplungselemente für Zahnradpumpe 817.4-5212:000/St Bl. 1

b_1) Stiftschraube BM 16x60 TGL 0-939 8G geändert in BM 16x60 S TGL 0-939 8 G

b_2) Sechskantschraube M 16x70 TGL 0-931 8G geändert in M 16x70 S TGL 0-931 8G

15. entfällt
16. austauschen
17. Kst 7250

bearbeitet: Pko

geprüft: Brm

genehmigt: 8. Aug. 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 385/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 335/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 331/67 Betrifft: T 174	Datum 2.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-5013 :103/04	Benennung Ölbehälter			
	Baumuster	Gruppe -5013	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 331/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 501
4. ja
5. } verwendbar, alte Bestände aufarbeiten
6. }
7. }
8. keine
9. }
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Dichtring 817.4-5013:103/04 c_1) Ø 195 geändert in Ø 200
    c_2) Ø 210 geändert in Ø 215$_{-1}$
14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 7250

Fröbeke 11.6.67

bearbeitet: Rko | geprüft: Brüm | genehmigt: Kunde Wolf

Protokoll-Nr. 17/67

Termin		
TK	TV	TVB
15.8.	29.8.	

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 333/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 329/67	Datum 2.6.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4- 5073 :070/04	Zurrung			
	Baumuster	Gruppe -5073	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.Antr. 329/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 61
4. keine
5. keine
6. } verwendbar
7. }
8. keine
9. }
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Federteller 817.4-5073:070/04

a_1) Basis A gestrichen

a_2) Rundlauffehler 0,05 zur Basis A gestrichen

14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst.

bearbeitet: Rko geprüft: Brün genehmigt:

Protokoll-Nr. 13/67

Termin		
TK	TV	TVB
12.6	—	—

12. Juni 1967

Anlagen:				Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 332/67 II. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 8.6.67
VEB WEIMAR-WERK	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage			
	Baumuster 01-70	Gruppe 6010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antr. Nr. 328/67
2. Zeichnungsänderung
3. Schaltplan ab MN 11, Leitungssätze ab MN 811
4. keine
5. entfällt
6. } Leitungssätze aufarbeiten
7. }
8. keine
9. Schaltplan muß Abnehmern nachgeliefert werden
10. werden nicht geändert
11. siehe 9.
12. keine
13. Schaltplan 817.4-6010:001/02
    b) neue Urzeichnung mit 3 Blatt Teileliste (Anschlüsse unverändert)
    Leitungssatz 817.4-6010:052/02
    e_1) grau in braun geändert
    e_2) grau in rt/bl geändert
    Leitung 817.4-6010:265 /04
    b) grau in braun geändert
    Leitung 817.4-6010:060/04
    b)(Sucher) in (Wischer)geändert
    Leitungssatz 817.4-6010:062/04
    d) Ltg. Nr. 1 blau-rot in blau-gelb geändert.
14. keine
15. wenn vorhanden, austauschen
16. austauschen
17. Kst.St. 7250

bearbeitet: Krause
geprüft: Wolf
genehmigt: Wirth

Protokoll-Nr. 14/67

Termin		
FK	TV	TVB
28.6.		+

29. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

1 Lfd. Nr.	2 Stückzahl	3 Benennung	4 Sach-Nr.	5 Ordnungs-Nr.	6 Bemerkung
	Ba 1	Batterie 12 V 135 AH	- TGL 10 241		
	Ba 2	Batterie 12 V 135 AH	- TGL 10 241		
	Ge	Lichtmaschine 12 V	500 W		
	Hu	Horn 12 VI 300/10,5	TGL 71-1034 lack.		
	Hü	Steckdose	J-TGL 71-1075		
	Kl 1	Buchsenklemmleiste	A 6,0 TGL 200-3681		
	Kl 2	Buchsenklemmleiste	A 6,0 TGL 200-3681		
	KL 1	Anzeigeleuchte, blau	Fernlicht		
	KL 2	Anzeigeleuchte, rot	Ladekontrolle		
	KL 3	Anzeigeleuchte, grün	Kontr. Ölbehälter u. Motorgebläse		
	KL 4	Anzeigeleuchte, orange	Kontr. Differentialsperre		
	La 1	Einbauscheinwerfer			
	La 2	Einbauscheinwerfer			
	La 3	Einbau-Signalleuchte	EP-B-TGL 71-1028	farblos	Pos. Leuchte
	La 4	Einbau-Signalleuchte	EP-B-TGL 71-1028	farblos	Pos. Leuchte

Ausgabe	Änderung	Tag	Name
–	332/67	8.6.	Wol.

	Tag	Name
1967		
Bearb.	7.6.	Kolter
Gepr.	8.6.	Wol
Stand	14.6.	Kolter

VEB Weimar-Werk

24. Juni 1967

Benennung: Teileliste

Liste besteht aus 3 Blatt, Nr. 1

Nr. der Liste: 817.4-6010:001

Ersatz für:

M 18-515 neu (alt W2 649) Vordruck-Leipzig Osterweck

Ag 305/64/DDR/8031/(1164 IV/31/4 T 103

1 Hd. Nr.	2 Stückzahl	3 Benennung	4 Sach-Nr.	5 Ordnungs-Nr.	6 Bemerkung
	La 5	Einbau-Signalleuchte	EF-A-TGL 71-1027	Blinkleuchte	
✓	La 6	Einbau-Signalleuchte	EF-A-TGL 71-1027	Blinkleuchte	
	La 7	Einbau-Signalleuchte	EF-A-TGL 71-1027	Blinkleuchte	
	La 8	Einbau-Signalleuchte	EF-A-TGL 71-1027	Blinkleuchte	
	La 10	Arbeitsscheinwerfer			
	La 12	Instrumentenleuchte			
	La 13	Instrumentenleuchte			
	La 15	Deckenleuchte m.Schltr.			
	La 17	Brems-Schlußleuchte	A-BSL 100 TGL 71-356		
	La 18	Brems-Schlußleuchte	A-BSL 100 TGL 71-356		
	Mo 1	Pendelwischermotor	12 V		
	Mo 2	Motor f.Heizgebläse	12 V		
	Mo 3	Anlasser 24 V			
	Rs 1	Blinkgeber			
	Rs 2	Reglerschalter			
	Sch 1	Schubschalter für Pendelwischermotor			
	Sch 2	Schubschalter für Arbeitsscheinwerfer			
	Sch 3	Schubschalter für Motor-Heizgebläse			

Ausgabe	Änderung	Tag	Name
—	332/67	8.6.	Wol.

	1967 Tag	Name
Bearb.	7.6.	Walter
Gepr.	8.6.	Walter
Stand	14.6	Teuch

VEB Weimar-Werk

Benennung: Teileliste

Liste besteht aus 3 Blatt Nr. 2

Nr. der Liste 817.4-6010:001

Ersatz für:

1 Lfd. Nr.	2 Stückzahl	3 Benennung	4 Sach-Nr.	5 Ordnungs-Nr.	6 Bemerkung
	Sch 6	Druckknopfschalter für Horn			
	Sch 8	Fahrtrichtungsanzeigeschalter			
	Sch 10	Glühanlaßschalter			
	Sch 14	Lichttastschalter für Differentialkontrolle			
	Sch 16	Schwimmerschalter für Ölstand Hydraulikölbehälter			
	Sch 18	Tastschalter für Dieselmotorkühlgebläse			
	Sch 20	Batterie-Umschalter			
	Sch 22	Batteriehauptschalter			
	Si 1	bis Si 12 Schmelzeinsatz B TGL 11135			
	Sk 1	Stromabnehmer mit Schleifring			
	W 1	Glühüberwacher			
	W 3	Vorwärmer			
	W 5	Glühkerze			
	W 7	Glühkerze			

Ausgabe	Änderung	Tag	Name
–	332/67	8.6.	Wol.

1967 Tag Name
Bearb. 7.6. [illegible]alter
Gepr. 8.6. [illegible]
Stand 14.6. [illegible]

VEB Weimar-Werk

Bezeichnung: Teileliste

Nr. der Liste: 817.4-6010:001

Ersatz für:

Liste besteht aus 3 Blatt Nr. 3

M 18-515 neu (alt WZ 549) Vordruck-Leitverlag Ostermieck Ag 305/64/DDR/8885/1164 IV/31/4 T 10

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 331/67 II. Änderungs-Mitt. T 174 Betrifft:	Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage	
	Baumuster 01-70 Gruppe -6010 Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.Antr.Nr. 328/67
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. ab MN 61 operativ außer -2011:165/04 dieses Teil ab MN 131.
4. keine
5. entfällt
6. ab MN 61 operativ einarbeiten
7. entfällt
8. Einzelteile der Gruppe - 7011
9. ohne Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. keine
13. Schwachstromanlage 817.4-6010:000/00
   k_1) Lfd.Nr. 138 in Darstellung nachgetragen
   k_2) Lfd.Nr. 250 in Darstellung nachgetragen
   k_3) Lfd.Nr. 249 in Darstellung nachgetragen

   Schlauch 817.4-6010:250/04 Zeichnung neu
   Rahmenblech,links,geschw. 817.4-2011:165/04
   a_1) Seitenansicht mit Text nachgetragen
   a_2) IMs 60 nachgetragen

14. -6010 Bl. Nr. 6 Lfd.Nr. 138
   f) 1 Stck Kabeltülle A 6 x 2,5 TGL 14999 nachgetragen
   (ab MN 61 bis zur Beschaffung Kabeltülle A 6x1,5 verwenden)

   -6010 Bl. Nr. 10 Lfd.Nr. 249
   f_1) Kabeltülle A 12x4 TGL 14999 nachgetragen
   (ab MN 61 bis zur Beschaffung Kabeltülle A 16x4 verwenden)

   f_2) 1 Stck. Schlauch 817.4-6010:250/04 Zeile nachgetragen

10. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar.	Änderungs-Mitteilung Nr. 331/67 lt. Änderungs-Anlr. Nr. Betrifft: T 174	Datum 2.6.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage			
	Baumuster 01-70	Gruppe -6010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

14. -6010 Bl. Nr. 11 Lfd.Nr. 253
h) 1 Stck Kabeltülle Form 6921 Brieselang in 2 Stck geändert

15. wenn vorhanden, austauschen

16. austauschen

17. Kst. St. 7250

bearbeitet: K. Krause

geprüft: Wolf

genehmigt: Schmidt

NFK 6.6.67

Protokoll-Nr. 13/67 Termin		
TK	TV	TVB
15.6.	22.6.	X

Anlagen:					Ausgabe am 9. Juni 1967

WZ M 2-13 · D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb/VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 330/67 Änderungs-Antr. Nr. 327/67 Betrifft: Lader T 174	Datum 1.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-7011:048	Benennung Wandblech			
	Baumuster 01-70	Gruppe 7011	Stück je Einheit /	VV-Nr. /

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Welligkeit des Wandbleches wird durch die Änderung vermieden.
2. Materialänderung (+Zeichnungsänderung)
3. Ab Masch.-Nr. ...201.....
4. Hat evtl. Einfluß auf Schweißvorrichtung (?)
5.
6.
7.
8. keine
9. keinen Einfluß auf E-Teile
10.
11.
12. keine
13. Wandblech 817.4-7011:048/02

f_1) Maß 660 in 670 geändert
Maß 650 in 660 geändert

f_2) Maß 30 u. Maß 8 gestrichen
Maß 98 in 108 geändert

f_3) Masse 3,560 kg in 3,616 geändert

14. keine
15. keine
16. sind auszutauschen
17. Kst. St. 7261

bearbeitet: Reich geprüft: Wolf genehmigt:

Protokoll-Nr. 18/67

21. Juli 1967

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 329/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 326/67 Betrifft: T 174	Datum 1.6.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2052	Übersetzungsgetriebe, kompl.			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.-Antr.Nr.326/67
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. M.Nr. I/68
4. Gesenk- und Betriebsmitteländerung
5. Rohteil von 817.4-2052:082/12 kann für Welle 817.4-2152:082/02 verwendet werden
6. }
7. } entfällt
8. }
9. hat Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Übersetzungsgetriebe, kompl. 817.4-2052:000/00 — entfällt, wird ersetzt durch 817.4-2152:000/00

Übersetzungsgetriebe, kompl. 817.4-2152:000/00 — Zeichnung neu hinzu

Zahnrad 817.4-2152:061/02 — Zeichnung neu hinzu

Mitnehmer 817.4-2152:075/02 — Zeichnung neu hinzu

Federbuchse 817.4-2152:077/04 — Zeichnung neu hinzu

Zahnrad 817.4-2152:079/02 — Zeichnung neu hinzu

Scheibe 817.4-2152:080/03 — Zeichnung neu hinzu

Welle 817.4-2152:082/02 — Zeichnung neu hinzu

Scheibe 817.4-2152:083/04 — Zeichnung neu hinzu

Deckel 817.4-2152:087/04 — Zeichnung neu hinzu

Rutschkupplung 817.4-2152:074/03 — Zeichnung neu hinzu

* 2. Aug. 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 329/67 II. Änderungs-Anfr. Nr. 326/67 Betrifft: T 174	Datum 1.6.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2052	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Dichtung
817.4-2152:093/04 — Zeichnung neu hinzu

Getriebegehäuse, kompl.
817.4-2052:001/01 — a) Neue Urzeichnung
(4 Stck Gewindebohrung M 6 mit Bemaßung nachgetragen)

14. Gruppe - 2052/St. Bl. 1-10 — entfällt

Gruppe - 2152/St. Bl. 1-10 — neu hinzu

15. } sind auszutauschen
16. }

17. Ket.St. 7250

bearbeitet: Voigt geprüft: Lube genehmigt: Voigt

TVEX 29.6.67

Gf

Protokoll-Nr. 16167
Tag | TVB
31.7. | 7.8.

- 2. Ausf.

Anlagen:

Ausgabe am

W2 M 8-12 D 103 Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 328/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 325/67 Betrifft: T 174	Datum 1.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 8174-5063 : 127/03	Benennung Rohrleitungen im Oberwagen			
	Baumuster	Gruppe -5063	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 325/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 61
4. Muster auswechseln (in LI)
5. verwendbar
6. nach alten Unterlagen fertigstellen
7. verwendbar
8. keine
9. } entfällt
10. }
11. }
12. }

Protokoll-Nr. 13/67

Termin		
TK	TV	TVP
16.6.	–	–

13. Rohrleitung
8174-5063 : 127/03

c_1) Pl. □ C 8 Rohr verlängert gebogenes Stück 45° und gerades Stück 30 mm lang hinzu

c_2) Pl. □ C 5 Maß 1223 in 1287 geändert

c_3) err. gestreckte Länge von 2105 in 2180 geändert

14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 7250

7.6.67

bearbeitet: Pko

geprüft: Brün

genehmigt:

18. Juni 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 0105 Ag 325/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 327/67 / Änderungs-Antr. Nr. 324/67 Betrifft: T 174	Datum 1.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Ölbehälter	
	Baumuster / Gruppe -5013 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 324/67
2. Zeichnungs nderung
3. MN 61
4. Anschlag des Lochwerkzeuges ändern
5. } verwendbar
6. }
7. }
8. Keine
9. }
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Mantelblech
817.4-5013:008/03 "e" Pl.□ A4 Abstand des Loches Ø 28 von der senkrechten Kante von 40 in 48 geändert
14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 7250

bearbeitet: Feko geprüft: Krüm genehmigt: Fenske

Protokoll-Nr. 13/67

Termin		
TK	TV	TAV
16.6.	30.6.	/

30. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb: VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 326/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. NV 71 077 Betrifft: T 174 (Fahrerhaus)	Datum 1.6.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung: Entlüftungsklappe, vollst.	
	Baumuster / Gruppe -7010 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV-Nr. 71 077

2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung

3. MN 61

4. entfällt

5.–7. aufbrauchen

8.–12. entfällt

Protokoll-Nr. 13/67		
Termin		
TK	TV	TVB
16.6.67	22.6.67	

13. Fahrerraum, vollst.
817.4-7010:000/01 Bl. 1 — g) Im Schnitt H–H Darstellung geändert

Lüftungsklappe, vollst.
817.4-7010:101/04 — a) Lfd.Nr. 49, 59 und 80 gestrichen, Darstellung geändert

Klappe, geschw.
817.4-7010:102/04 — a) Darstellung geändert – Bohrung gestrichen

Klappe
817.4-7010:103/03 — b) Maß 157,5, Maß 20 und Bohrung Ø 5 gestrichen

14. 817.4-7010:000/St Bl.2 — g)
817.4-7010:000/1 Bl.2 — e) } Lfd.Nr. 49: Stückzahl 2 in 1 geändert

817.4-7010:000/St Bl.3 — h)
817.4-7010:000/1 Bl.3 — e) } Lfd.Nr. 59: Stückzahl 3 in 2 geändert

15. 817.4-7010:000/St Bl.4 — g) Lfd.Nr. 80 gestrichen
entfällt

16. werden von TKZV ausgetauscht

17. Kst. 1353

bearbeitet: M. geprüft: [illegible] genehmigt:

TVK 5.6.67 [illegible]

9.6. Juni 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 0 1/3 Ag 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 324/67 / Änderungs-Antr. Nr.	Datum 31.5.67
	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt
		Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-1142:034/02	Deckel			
	Baumuster	Gruppe -1142	Stück je Einheit	VV-Nr. 71 052

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile, Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. VV-Nr. 71 052
2. Zeichnungsänderung
3. MN 131
4. entfällt
5.–7. aufbrauchen
8.–12. entfällt
13. Deckel
817.4-1142:034/02
c) Ø 100, Maß 4 und Radius 1,6 gestrichen
R1 neu hinzu
14.–15. entfällt
16. werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. 1351 u. 7093.

bearbeitet: Ard. geprüft: Schubert genehmigt:

Protokoll-Nr. 13/67		
Termin		
TK	TV	TVB
16.6.67	22.6.67	

19. Juni 1967

Anlagen:

Ausgabe am:

WZ-M 2-13 10 10.5 Ag 305/67/DDR V-3-2 576

Betrieb: VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 322/67 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 321/67 Betrifft: T 174	Datum 31.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung: Triebachse, hinten Kupplung-Lenkung		
	Baumuster	Gruppe 1031, -1144	Stück je Einheit / VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg. Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. AA-Nr. 321/67
2. Zeichnungsänderung
3. WK 131
4. Einfluß auf Modell (817.4-1030:018/02)
5. aufbrauchen
6.-12. entfällt
13. Schutzkappe 817.4-1030:018/02 — b) Maß 38 geändert in Maß 36

   ~~Abschlußblech~~ 817.4-1031:014/04 — c_1) Maß 100 u. Maß 225 ~~streichen~~

   c_2) Maß 92 u. Maß 135 neu hinzu

   Bolzen 817.4-1144:030/04 — b) Freistich A 4x0,3 nach TGL 0-509 nachgetragen

   Bolzen 817.4-1144:031/04 — b) Freistich A 4x0,3 nach TGL 0-509 nachgetragen
14.-15. Entfällt
16. werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. 7250

bearbeitet: [illegible] geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 13/67		
Termin		
TK	TV	TVS
16.6.67	22.6.67	

10. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 8-10 D 10 S. Ag 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 319/67 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 318/67 Betrifft: T 174	Datum 30.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Deckel			
	Baumuster T 174	Gruppe -1122	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. AA 318/67

2. Zeichnungsänderung

3. MM 61

4. entfällt

5.–7. } nacharbeiten, aufbrauchen

8.–12. } entfällt

13. Deckel
817.4-1122:078/03

d) Im Plan Ø D 6 - Maß 9-0,1
geändert in Maß 6 + 0,5

14.–15. } entfällt

16. werden von TKZV ausgetauscht

17. Kostenstelle 7250

bearbeitet: Dd. geprüft: Bttchard genehmigt:

TVZ 1.6.67

Protokoll-Nr. 13/67		
Termin		
TK	TV	VB
16.6.67	22.6.67	

18. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 318/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 317/67 Betrifft: T 174	Datum 30.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Oberarm			
	Baumuster 817.4-16	Gruppe -3021	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag-Nr. 317/67
2. Stücklistenänderung
3. MN 11.
4. keine
5. } entfällt
6. }
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. keine
14. Geänderte Stückliste:
    Gruppe - 3021 lfd.Nr. 50(f) Zeile nachgetragen
15. nicht vorhanden
16. sind auszutauschen
17. Kostenstelle: 7250

bearbeitet: [illegible] geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr.		
Termin		
TK	TV	TVA
	8. Juni 19[illegible]	

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 317/67 lt. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 29.5.67
	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt
		Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlagen			
	Baumuster 01-70	Gruppe -6010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr.Nr. 315/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. Wird ab MN 11 bereits durchgeführt
4. keine
5. entfällt
6. entfällt
7. entfällt
8. keine
9. ohne Einfluß
10. Ä.M.durchgeführt
11. keine
12. keine
13. Schwachstromanlage 817.4-6010:000/00
    j) Text nachgetragen
    Armaturenbrett, vollst. 817.4-6010:003/01
    d) Text nachgetragen
14. Blatt Nr. 12 lfd.Nr. 290 c_1) 0,008 kg Sicherungslack nachgetragen
    lfd.Nr. 291 c_2) 0,025 kg N-C-Verdünnung nachgetragen
15. wenn vorhanden, austauschen
16. austauschen
17. Kst.St. 7250

Protokoll-Nr. 13/67		
Termin		
TK	TV	ZVB
15.6.	22.6.	✓

bearbeitet: Krause
geprüft: Wbl
genehmigt: 31.5.67

10. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 316/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 313/67	Datum 3.7.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Rohrleitungen im Oberwagen			
	Baumuster	Gruppe – 5063	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 313/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 301
4. Muster austauschen in LT
5. } verwendbar
6. }
7. }
8. keine
9. } entfällt
10. }
11. }
12. }
13. Rohr, geschw. 817.4-5063:276/03
„a" Neue Urzeichnung
Rohr 817.4-5063:277/02
„a" Neue Urzeichnung
Dorstellung geändert
gestr. Länge von 1670 mm
in 1500 mm geändert
Rohr, geschw. 817.4-5063:288/03
„a" Neue Urzeichnung
Rohr 817.4-5063:289/02
„c" Neue Urzeichnung Darstellung geändert,
gestr. Länge von 1985 mm in 1770^{+2} mm geändert
14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 7250



Protokoll-Nr. 15/67		
Termin		
TK	TV	TVB
12.7.	10.8.	–

bearbeitet: Brüm geprüft: Brüm genehmigt: Fröhde 5.7.67

12. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 315/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 312/67 Betrifft: T 174	Datum 25.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-2095 : 017/02	Benennung Schaltwelle, geschw.			
	Baumuster 01-70	Gruppe -2095	Stück je Einheit 1	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 312/67
2. Zeichnungsänderung
3. MM 11
4. } keine
5. }
6. }
7. } keine
8. }
9. hat keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }

817.4-2095:017/02

13. "b" Text: "zul. Verschränkung zwischen Mittellinie (Teil 18) und 2 x Bohrung Ø 12: ± 2' " gestrichen

14. } keine
15. }
16. austauschen
17. K.St. 7250

bearbeitet: [illegible] geprüft: H. Jacob genehmigt: [illegible]

TVEK 26.5.67

Projekt-Nr. Termin: TK | TV | TVB

8. Juni 1967

Anlagen: Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 314/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 311/67	Datum 11.7.67
VEB Waimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 6 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Auskleidung			
	Baumuster 01-70	Gruppe –	Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 311/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. wird ab MN 11 bereits durchgeführt
4. keine
5. } entfällt
6. }
7. entsprechend Änderungs-Antrag operativ geändert
8. keine
9. keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }

13. Wandblech, hinten 817.4-7011:007/02 Blatt Nr. 1
b_1) Schnitt C-C geändert
b_2) Schnitt D-D geändert
b_3) zeichnerische Darstellung geändert und Maß 354 gestrichen Im Schnitt A-A, B-B, C-C, D-D Maß 354 in $354^{\pm 0,5}$ geändert

Wandblech, hinten 817.4-7011.007/02 Blatt Nr. 2
d_1) Maß 1248 in $1248^{\pm 1,5}$ und 1239 in $1239^{\pm 0,8}$ und 1018 in $1018^{\pm 0,8}$ geändert
d_2) Maß 204 in $204^{\pm 0,5}$ und 294 in $294^{\pm 0,8}$ und 313 in $313^{\pm 0,8}$ geändert
d_3) Maß 371 in $371^{\pm 1}$ und 498 in $498^{\pm 1}$ und 1182 in $1182^{\pm 0,8}$ geändert

Wandblech, rechts 817.4-7011:011/02
b_1) Maß 107 in $107^{\pm 1}$ und 82 in $82^{\pm 0,5}$ geändert
b_2) Maß 305 in 305.1 und 65 in $65^{\pm 1}$ und 1082 in $1082^{\pm 1,5}$ geändert
b_3) Maß 29 in $29^{\pm 0,5}$ und 54 in $54^{\pm 1}$ geändert
b_4) Schnitt A-A geändert

27. Juli 1967

Anlagen:		Ausgabe am

WZ 14 8-13 D 135 Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 314/67 lt. Änderungs Antr. Nr. 311/67	Datum 11.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 6 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Auskleidung			
	Baumuster 01-70	Gruppe –	Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Wandblech 817.4-7011:015/02
f_1) Maß 962 in $962^{\pm 1}$ und 972 in $972^{\pm 1,5}$ geändert
f_2) Maß 362 in $362^{\pm 0,5}$ und 222 in $222^{\pm 0,5}$ und 37 in $37^{\pm 0,5}$ geändert
f_3) Maß 305 in $305^{\pm 0,5}$ und 210 in $210^{\pm 0,5}$ geändert
f_4) Maß 700_{-1} in $700^{\pm 1}$ geändert
f_5) Schnitt A-A geändert

Wandblech 817.4-7011:024/02
d_1) Schnitt A-A geändert
d_2) Schnitt B-B geändert

Wandblech 817.4-7011:027/04
c_1) Maß 332 in $332^{\pm 1}$ geändert
c_2) Maß 510 in $510^{\pm 0,5}$ und 520 in $520^{\pm 1,5}$ und 430 in $430^{\pm 0,5}$ geändert
c_3) Maß 105 in $105^{\pm 0,5}$ und 290 in $290^{\pm 0,5}$ geändert
c_4) Maß 208 in $208^{\pm 1}$ geändert
c_5) Schnitt geändert

Profil, links 817.4-7011:036/02
d_1) Im Plan ⌀ F/3 Maß 27 gestrichen
d_2) In Ansicht D Spalt $1,5^{+0,5}$ und Maß 15 noch getragen
d_3) Im Plan ⌀ F/5 Maß 140 in $140^{\pm 0,5}$ geändert
d_4) Im Plan ⌀ D/7 Maß 149 in $149^{\pm 0,5}$ und 150 in $150^{\pm 0,5}$ geändert
d_5) Maß 609 in $609^{\pm 0,8}$; 1435 in $1435^{\pm 1}$, 662 in $662^{\pm 0,5}$ und 161 in $161^{\pm 0,5}$ geändert

Winkel 817.4-7011:041/04
c_1) Maß 498 in $495_{-1,5}$ geändert
c_2) Maß 765 in 762_{-2} geändert

Wandblech, links 817.4-7011:048/02
g_1) Maß 670 in $670^{\pm 1}$ und 660 in $660^{\pm 0,5}$ geändert
g_2) Maß 690 in $690^{\pm 0,8}$ geändert
g_3) Schnitt A-A geändert

Eckprofil, links 817.4-7011:049/02
c_1) Maß 76 in $76^{\pm 0,5}$ und 76 in $76^{\pm 0,5}$ geändert
c_2) Schnitt B-B und Maß 76 in $76^{\pm 0,5}$ geändert
c_3) Maß 1375 in $1375^{\pm 1,5}$, 511 in $511^{\pm 1}$, 154 in $154^{\pm 0,5}$ geändert
c_4) Maß 638 in $638^{\pm 0,8}$; 684 in $684^{\pm 0,8}$ und 1379 in $1379^{\pm 1,5}$ geändert.

22. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 B 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 675

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 314/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 311/67	Datum 11.7.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 6 Blatt Blatt 3

Zeichnungs-Nr.	Benennung Auskleidung			
	Baumuster 01-70	Gruppe –	Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Wandblech 817.4-7011:055/02

d_1) Maß 145 in 145^{+1}; 90 in 90±0,5 und 122 in 122±0,5 geändert

d_2) Maß 400 in 400±0,8 und 1088$_{-1}$ in 1088±1 geändert

d_3) Maß 69 in 69±0,5 und 92 in 92^{+1} geändert

d_4) Maß 15 in 15^{+1} geändert

d_5) Schnitt B-B geändert

Blech 817.4-7011:077/04

b_1) Maß 370 in 370±0,5 und 165 in 165±0,8 geändert

b_2) Schnitt geändert

Unterteil 817.4-7012:015/03

c_1) Maß 79 in 79^{+1} geändert

c_2) Maß 91 in 91±0,5 geändert

c_3) Maß 134 in 134$_{-1}$ geändert

c_4) Maß 75 in 75±0,5 und 115 in 115$_{-1}$ geändert

c_5) Maß 18 in 18±0,2 geändert

Winkel 817.4-7012:026/03

c_1) Maß 763 in 763±0,8 und 1872 in 1872$_{-1,5}$ geändert

c_2) Maß 475 in 475±0,5
" 50 " 50±0,5
" 488 " 488±0,5
" 501 " 501±0,5 } geändert

c_3) Maß 392 in 392±0,5 und 394 in 394±0,8 geändert

Rahmen geschw. 817.4-7012:022/02

b_1) Maß 1215 in 1215±0,5
" 665 " 668±0,5
" 115 " 115±0,5 } geändert

b_2) Im Plan ⌀ D/6 Maß 15 und 1,5$^{+0,5}$ nachgetragen

Verkleidungsblech 817.4-7022:003/02

c_1) Maß 386 in 386±0,8 geändert

c_2) Maß 924 in 924±0,5
" 754 " 754±0,5
" 584 " 584±0,5
" 439 " 439±0,5 } geändert

c_3) Maß 1083 in $1083^{+1,5}$ und 512 in 512±1 geändert

c_4) Maß 257 in 250±0,5 und 475 in 475±0,5 geändert

27. Juli 1967

Anlagen:		Ausgabe am

WZ M 2-13 0105 Ag 395/67 DDR V-5-2 515

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 314/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 311/67 Betrifft: T 174	Datum 11.7.67 Besteht aus 6 Blatt Blatt 4

Zeichnungs-Nr.	Benennung Auskleidung, Fahrerhaus			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Winkel 817.4 - 7022 : 018/02
b_1) Im ⏥ C/1 Maß 25 in 50 geändert
b_2) Im ⏥ E/2 Maß 350 in 322±1 geändert

Z-Profil 817.4 - 7023 : 003/04
d_1) Maß 1502 in 1502_{-2} geändert
d_2) 2mal Maß 22 in 22_{-1} geändert

Z-Profil 817.4 - 7023 : 004/04
d_1) Maß 164 in 164_{-1} geändert
d_2) 2mal Maß 22 in 22_{-1} geändert

Z-Profil 817.4 - 7023 : 005/04
d_1) Maß 335 gestrichen
d_2) Maß 42 in 42_{-2} geändert
d_3) Maß 22 in 22_{-1} geändert
d_4) Maß 895 gestrichen
d_5) Maß 31,5 in 30 und 895 in 895_{-1} geändert

Z-Profil 817.4 - 7023 : 006/04
d_1) Im Zuschnitt Maß 945 in Maß $945_{-1,5}$ geändert
d_2) 2 mal Maß 22 in Maß 22_{-1} geändert.

Winkel 817.4 - 7031 : 015/03
a) Maß 463 in $463_{-1,5}$ geändert

Winkel 817.4 - 7031 : 008/03
a) Maß 463 in $463_{-1,5}$ geändert

Winkel 817.4 - 7031 : 002/03
d_1) Maß 136 in $136_{-1,5}$
Maß 325 in $325 \pm 0,5$ u.
Maß 650 in $650 \pm 0,5$ geändert
d_2) Maß 1722 geändert in 1722_{-3}

Spriegel 817.4 - 7031 : 001/02
a) Maß 136 in $136_{-1,5}$ geändert

Gruppe -7019 : 000/01 [Auskleidung, vollst.] entfällt vollständig - sämtliche Zeichnungen sind ungültig

Fahrerraum vollst 817.4 - 7010 : 000/01 Blatt 1
h) Text: „Achtung! Teil 4 (Kasten) wird erst nach Auskleiden des Fahrerraums mit Cowatin (siehe Zeichng. 817.4 - 7019 : 000/01) montiert" gestrichen.

27. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 13 5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 314/67 lt. Änderungs Antr. Nr. 311/67	Datum 11.7.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174 NV70336	Besteht aus 6 Blatt Blatt 5

Zeichnungs-Nr.	Benennung Auskleidung, Fahrerhaus			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt, Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Fahrerraum vollst. 817.4-7010:000/01 Blatt 2

b_1) Text: „Teil 71 (Tasche) wird erst nach dem Auskleiden des Fahrerraumes mit Cowatin (s. Zeichng. 817.4-7019:000/01) montiert" gestrichen

b_2) Im Plan ⌀ C 6 - Lfd. Nr. 9 gestrichen

Tür, vollst 817.4-7012:000/02

d_1) Im Plan ⌀ C 4 Text neu hinzu

d_2) Im Plan ⌀ D 4 Lfd. Nr. 39 geklebt mit Teil 38" gestrichen
Text: „Türblech (Teil 1) innerhalb d. Winkelrahmens usw. ..." neu hinzu

Tasche, vollst 817.4-7010:071/04

a) Lfd. Nr. 81 geklebt mit Teil 83 gestrichen

Platte 817.4-7010:081/04 Zeichnung entfällt

Deckel, vollst 817.4-7014:026/04

b_1) Lfd. Nr. 35 gestrichen und Maß 25 geändert in 25+5

b_2) Text: „Teil 35 wird mit Teil 36 auf Teil 28 geklebt, Teil 36 Karosseriekleber" gestrichen
Text: „Schraffierte Fläche mit Antidröhnmasse 3mm dick auslegen" neu hinzu.

Isolierung 817.4-7014:035/04 Zeichnung entfällt

Hinweisschild 5665-0002:052/04 geändert in 9031-0000:063/04 [Zeichngs-Nr. wurde von BBG-Leipzig übernommen]

14. Fahrerraum, vollst 817.4-7010:000/St Bl. 1

c) Lfd. Nr. 9 gestrichen [Auskleidung 817.4-7019:000/01]

Fahrerraum, vollst 817.4-7010:000/St Bl. 4

h) Lfd. Nr. 81 gestrichen [Platte 817.4-7010:081/04]

Tür, vollst. 817.4-7012:000/St Bl. 2

g_1) Lfd. Nr. 37 [Verdünnung CHemitar R25] und

g_2) Lfd. Nr. 38 [Kleber Chemisol L 1301] und

g_3) Lfd. Nr. 39 [Auskleidung 817.4-7012:039/04] gestrichen

Kasten, vollst 817.4-7014:000/St Bl. 2

c_1) Lfd. Nr. 35 [Isolierung 817.4-7014:035/04] und

c_2) Lfd. Nr. 36 [Kleber Chemisol L 1301] und

c_3) Lfd. Nr. 37 [Verdünnung Chemitar R25] gestrichen

27. Juli 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 303/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 314/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 311/67	Datum 11.7.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 6 Blatt Blatt 6

Zeichnungs-Nr.	Benennung Auskleidung, Fahrerhaus			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile, Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Auskleidung, vollst 817.4-7019:000/St Stückliste Bl. 1 ungültig

Anstrich und Beschriftung 817.4-4010/St Bl. 2
b₁) Lfd. Nr. 40: 14,4 kg Baumuls und
b₂) Lfd. Nr. 41: 4,7 kg Quarzmehl neu hinzu NV 70336

Anstrich und Beschriftung 817.4-4010/St Bl. 5
d) Lfd. Nr. 111: Zeichnungsnr. 5665-0002:052/04 geändert in
817.4-4010:111/04

15. Entfällt

16. Werden von TKZV ausgetauscht

17. Kst. 7261

Fricke / 20.7.67

Bearb: Krause Gepr.: Ortelbusch Genehmigt:

Protokoll-Nr.		
Termin		
Tk	TV	TVS

p. 7. Juli 1967

Anlagen:				Ausgabe am

WZ M B-13 · 0 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 313/67	Datum 25.5.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Bestehl aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage			
	Baumuster 01-70	Gruppe -6010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 310/67
2. Stücklistenänderung
3. ab WN 811
4. keine
5. entfällt
6. entfällt
7. aufbrauchen
8. keine
9. keinen Einfluß
10. } werden nicht geändert
11. }
12. keine
13. entfällt
14. Blatt Nr. 4 lfd. Nr. 79 j) 6 Stck Zylinderschraube
    M 5x8 TGL 0-84
    in 6 Stck Zylinderschraube
    BM 5x10 geändert
15. keine
16. austauschen
17. Kst. St. 7250

bearbeitet: Krause
geprüft: Wilke
genehmigt: Kürsch

TVF 29.5.67

Protokoll-Nr. 13/67

Tag		
TK	TL	TVB
15.6.	22.6.	✓

20. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 312/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 309/67 Betrifft: T 174	Datum 25.5.67 Besteht aus 3 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Stützbock			
	Baumuster T 174	Gruppe -2021	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A.Nr. 309/67

2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung

3. M.N. 301

4. hat Einfluß auf Betriebsmittel

5.–6. Nacharbeiten - aufbrauchen

7.–12. entfällt

13. Stützbock, geschw.
817.4-2021:000/10

Im Plan ∅ A 6

c_1) Text: "Gewindebohrung M 12 nur in äußeren Augen" gestrichen
Maß 45± 0,5 gestrichen
Gewindeangabe M 12 gestrichen

c_2) Im Plan ∅ J 1 Text: "Gewindebohrung M 12 nur in äußeren Augen" gestrichen

c_3) Im Plan ∅ A 13 - Maß 764-0,5 in 764 und Maß 388+ 0,5 in 388 geändert

c_4) Im Plan ∅ H 10 - Positionszahl 60 neu hinzu.

c_5) Im Plan ∅ K 13 - Maß 388+0,5 in 388 und Maß 764-0,5 in 764 geändert.

Widerlager, geschw. links
817.4-2021:009/03

a) Maß 10 in 9 geändert, Oberflächenzeichen ∇ (gilt nur für Teil 11) neu hinzu. WT-Stempel nachgetragen.

Auge
817.4-2021:011/04

a_1) ∅ 50 in ∅ 55 geändert

a_2) Maß 40 geändert in 36

a_3) Folgende Teile im WT-Stempel gestrichen
-2021/21 – 2021/36
-2021/26 – 2021/51

Protokoll-Nr. 13/67		
Termin		
TK	TV	TVB
16.6.67	30.6.67	31.7.67

9. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 312/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 309/67 Betrifft: T 174	Datum 25.5.67 Besteht aus 3 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Stützbock			
	Baumuster T 174	Gruppe -2021	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13.

Teil 817.4-2021/62 und
Teil 1771-3033/18 neu hinzu
(im WT-Stempel)

Widerlager, geschw. rechts
817.4-2021:014/03 — a) Maß 10 in 9 geändert, Oberflächenzeichen ▽ (gilt nur für Teil 16) neu hinzu, WT-Stempel nachgetragen

Widerlager, geschw. links
817.4-2021:019/04 — a) Maß 10 in 9 geändert, Oberflächenzeichen ▽ (gilt nur für Teil 21) neu hinzu; WT-Stempel nachgetragen

Auge
817.4-2021:021/04 — Neue Zeichnung

Widerlager, geschw. rechts
817.4-2021:024/04 — a) Maß 10 in 9 geändert, Oberflächenzeichen ▽ (gilt nur für Teil 26) neu hinzu; WT-Stempel nachgetragen

Widerlager, geschw. links
817.4-2021:029/03 — b) Maß 14 und Oberflächenzeichen ▽ (gilt nur für Teil 31) neu hinzu

Widerlager, geschw. rechts
817.4-2021:060/03 — Neue Zeichnung

Lagerblech
817.4-2021:030/04 — c)

Bügel
817.4-2021:032/04 — b)

Lasche
817.4-2021:033/04 — b)

} WT-Stempel nachgetragen

14. Stützbock, geschw.
817.4-2021/1 Bl. 1
Lfd.Nr. 21 — a) 817.4-2021:011/04 geändert in 817.4-2021:021/04

Anlagen:					Ausgabe am 8. Juni 1967

WZ M 2-10 D 10 S Ag 303/67/DDR V-5-2 576

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 312/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 309/67 Betrifft: T 174	Datum 25.5.67 Besteht aus 3 Blatt Blatt 3

Zeichnungs-Nr.	Benennung Stützbock			
	Baumuster T 174	Gruppe -2021	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgeliefrte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

817.4-2021/1 Bl. 2

a_1) lfd. Nr. 26-
817.4-2021:011/04 geändert in
817.4-2021:021/04

a_2) Lfd. Nr. 29 - Stückzahl 2 in 1 geändert, Widerluger geschw. geändert in Widerlager, geschw. links.

817.4-2021/1 Bl. 3

a_1) Lfd.-Nr. 51-
817.4-2021:011/04 geändert in
817.4-2021:021/04

a_2 - a_6) Lfd. Nr. 60-64 neu hinzu

15. entfällt
16. werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. St. 7250, 7261, 7262

bearbeitet: Dd geprüft: Ohlschlegel genehmigt: K.K.

TVR 2.6.67

Protokoll-Nr. 13/67		
Termin		
TK	TV	TVB
16.6.67	30.6.67	31.7.67

19. Juni 1967

Anlagen:		Ausgabe am

WZ M 2-13 D 103 Ag 305/67/DDR V-5-7 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 311/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 308/67 Betrifft: T 174	Datum 23.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Differentialgehäuse, Radlenker 1032, 1147			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A.Nr. 308/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 131
4. hat Einfluß auf Betriebsmittel
5.–7. } aufbrauchen
8.–12. } entfällt
13. Differentialgehäuse, vollst.
B17.4-1032:001/01

a_1) Maß 20 in 22 geändert

a_2) Maß 20 in 22 geändert
Maß 3 gestrichen,
Maß 7 neu hinzu

Radlenker, geschw.
B17.4-1147:000/02

g_1) Maß 4 in 7 geändert,
Maß 15 gestrichen,
Maß 20 neu hinzu

g_2) Einstich nachgetragen

14.–15. } entfällt
16. werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. 7250, 7261 je 50%

bearbeitet: [illegible]
geprüft: [illegible]
genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 12/67	
TK	LV
5.6.67	16.6.67

9. Juni 1967

Anlagen:

Ausgabe am

AZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr 310/67 lt. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 23.5.67
	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt
		Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Sonstiger Zubehör		
	Baumuster 01-70	Gruppe -4023	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr. Nr. 307/67
2. Stücklistenänderung
3. ab MN 11, da von Fertigungsbeginn Glühlampe 15 W beschafft wurde
4. keine
5. entfällt
6. entfällt
7. vorhanden gemäß Änderung
8. keine
9. ohne Einfluß
10. } entfällt, siehe Punkt 3
11. }
12. keine
13. keine
14. -4023 Bl. 1 lfd.Nr. 23 Glühlampe B 12 V 20 W - BA 15s geändert in Glühlampe B 12 V 15 W-BA 15s - TGL 10033
15. entfällt
16. austauschen
17. Kost.St. 7250

bearbeitet: Krause

geprüft: Wolk-

genehmigt: Kühl

Protokoll-Nr. 12/67		
Termin		
TK	TV	TVB
30.5.	14.6.	–

NVK 24.5.67

9. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 309/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 306/67 Betrifft: T 174	Datum 23.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-7012:026	Benennung Winkel			
	Baumuster 01-70	Gruppe -7012	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Siehe Änd.-Antrag 306/67
2. Maßumstellung
3. Ab Masch.Nr. 11
4. nein
5.-8. keine
9. hat keinen Einfluß
10.-12. keine
13. Winkel
817.4-7012:026/03

b_1) Maß 6 gestrichen
Maß 19 hinzu

b_2) Maß 16,5 gestrichen
Winkel 38° hinzu

14.-15. keine
16. sind auszutauschen
17. Kst. Str. 6230

bearbeitet: Ruch geprüft: H. Fr... genehmigt: ...

TVFK 23.5.67

Protokoll-Nr. 12/67

Termin		
TK	TV	TVB
25.5.	3.6.	—

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67 DDR V-3-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 308/67 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 305/67 Betrifft: T 174	Datum 22.5.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-4010-	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 305/67
2. Zeichnungsänderung
3. M Nr. II/68
4. entfällt
5. werden aufgearbeitet
6. bis zur Anlieferung der neuen Teile , alte Teile verwenden.
7. bis zur Anlieferung der neuen Teile, alte Teile verwenden
8. keine
9. entfällt
10. werden entsprechend auf Anweisung von TK fertiggestellt
11. entfällt
12. entfällt
13. Beschriftungsplan 817.4-4010:051/00

b_1) Die Anbringung des Tragkraftdiagramms und Schmierplans Oberwagen werden gewechselt.
Position 113 in 117 und
" 117 in 113 geändert

b_2), b_3) Anbringung des Typenschildes versetzt

b_4), b_5) Abziehbilder für Reifendruck von den Felgen an Seitenträger versetzt

b_6), b_7) Abziehbild Differentialsperre u. Getriebekupplung werden an die Innenseite des Fahrerhauses versetzt

Ansicht Z nachgetragen

b_8) Ansicht W nachgetragen

b_9) Ansicht V nachgetragen

b_{10}) Abziehbilder Position 97, 98, 99, 100 entfallen, dafür werden Aluschilder Position 86 u. 87 nachgetragen

Anlagen:			Ausgabe am 10. Juli 1967

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 306/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 302/67 Betrifft: T 174	Datum 19.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-7000:016/04	Verkleidungsblech			
	Baumuster 01-70	Gruppe 7000	Stück je Einheit 1	VV-Nr. -

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Maßberichtigung
2. Zeichnungsänderung
3. Ab Masch.Nr. 131
4. nein (Langlöcher werden auf LS gefertigt)
5. } bis Masch. Nr. 130, 2 Langlöcher je Teil nacharbeiten,
6. } und Teil um 10 mm kürzen
7. }
8. keine
9. hat keinen Einfluß
10. }
11. } keine (Teil wurde durch Nacharbeit passend gemacht)
12. }
13. Verkleidungsblech
    817.4-7000:016/04

e_2 { ø 1170 in 1160 geändert
" 438 in 430 "
e_1 { " 283 in 270 "
" 50 in 30 "
e_3) Masse=0,705 in 0,630 geändert

14. } keine
15. }
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7250

bearbeitet: Ruck geprüft: Kaf genehmigt: Kuhl

20. Mai 1967

Anlagen:				Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 307/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 304/67 Betrifft: T 174	Datum 22.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Bügel			
817.4-9029:031/03	Baumuster T 174-16	Gruppe -9029	Stück je Einheit 5	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 304/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 11
4. keine
12.
13. Bügel
817.4-9029:031/03
c_1) Maß 190 in 184 geändert
c_2) Maß 161 in 155 geändert
14. entfällt
15. sind auszutauschen
16.
17. Kst.-St. 7250

bearbeitet: [signature]

geprüft: [signature]
TVK 23.5.67

genehmigt: [signature]

Protokoll-Nr. 12/67
Tetrain

TK	TV	TV
30.5.		

9. Juni 1967

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 305/67 / lt. Änderungs-Antr. Nr. 301/67	Datum 19.5.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Rohrleitungen			
	Baumuster	Gruppe 5063 / 5261	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.-Antr. 301/67
2. Zeichnungsänderung
3. MK 21
4. keine
5. keine
6. } operativ geändert
7. }
8. keine
9. }
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Rohlschraube 817.4-5063:039/04

d_1) Maß 48± 0,2 geändert in 48± 0,5

d_2) Maß 20± 0,2 geändert in 20 ± 0,5

d_3) Maß 70 geändert in 78

d_4) Maß 87_{-1} für Vorbohren hinzu

Rohlschraube 817.4-5261:005/04

e_1) Maß 48±0,2 geändert in 48± 0,5

e_2) Maß 20±0,2 geändert in 20± 0,5

e_3) Maß 70 geändert in 78

e_4) Maß 87_{-1} für Vorbohren hinzu

14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst.: TVBK

bearbeitet: Rko

geprüft:

genehmigt: Fröhlich TVBK 29.5.67

9. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 304/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 300/67 316/67 Betrifft: T 174	Datum 19.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Haltevertil	
	Baumuster / Gruppe -5033 -5031 -5044 / Stück je Einheit / VV-Nr.	

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And. - Antr. 300/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 21
4. keine
5. } verwendbar
6. }
7. }
8. keine
9. } entfällt
10. }
11. }
12. }

Protokoll-Nr. 12/67		
Termin		
FS	FV	TVB
6.6.		

13. -Ventilkörper 8174-5031:001/02 f) Pl. □ A4 Oberflächenzeichen ▽ bei Maß $48^{+0,3}$ gestrichen neue Oberflächenqualität ▽▽

-Ventilkörper 8174-5033:001/02 d) Pl □ A4 Oberflächenzeichen ▽ bei Maß $48^{+0,3}$ gestrichen neue Oberflächenqualität ▽▽

-Ventilsitz mit Gewinde 817.4-5031:020/04

c_1) Passung 20^{D11} gestrichen

c_2) Ø 20^{D11} geändert in Ø $20,2^{+0,05}$

c_3) Planschlag | ⊥ | 0,1/100 | A | bei Maß 8 gestrichen

-Federteller mit Bohrung 817.4-5031:022/04

c_1) Passung 20_{d11} gestrichen

c_2) Ø 20^{d11} geändert in $19,8_{-0,05}$

c_3) Bezugsbasis A geändert

14. 8174-5044:000/St Bl. 3 lfd. Nr. 56 d) Bolzen 10×35 TGL 0-1433 geändert in 10×36
15. entfällt
16. austauschen
17. Kat. 7250

bearbeitet: Rho geprüft: Brün genehmigt: Fuhrt 9. Juni 1967

Anlagen: Ausgabe am

Betrieb: VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 303/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 299/67 Betrifft: T 174	Datum 19.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung: Ölmenge/Verteilergetriebe	
	Baumuster	Gruppe –1122	Stück je Einheit	VVi-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Bedist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antr. Nr. 299/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. KN 91
4. keine
5. }
6. } nach Abänderung aufbrauchen
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Verteilergetriebe, vollst. 317.4-1122:000/00 — f) Ölmenge von 2,5 l in 3,5 l geändert.
14. -1122:000/St lfd. Nr. 99 — e) Ölmenge von 2,5 l in 3,5 l geändert.
15. keine
16. sind auszutauschen
17. Kst.-St. 7250

bearbeitet: Sachs — geprüft: Ra — genehmigt: Ki

Protokoll-Nr. 12/67

Termin		
TK	TV	TVD
6.6.	16.6.	–

24.5.67

8. Juni 1967

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb: VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 302/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 298/67 Betrifft: T 174	Datum 19.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung		
817.4-1180:000/02	Sicherheitskupplung		
	Baumuster	Gruppe -1180	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antr. Nr. 298/67
2. Zeichnungsänderung
3. MW 61
4. keine
5. }
6. } aufbrauchen
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Sicherheitskupplung 817.4-1180:000/02

f) Text: " ... auf Abziehbild gekennzeichnet" in "... mit Schlagzahlen gekennzeichnet, gelb umrandet" geändert.

14. keine
15. sind auszutauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst.-St. 7250

bearbeitet: Sachs | geprüft: | genehmigt:

Protokoll-Nr. 12/67		
lernen		
TK	TV	TVD
5.6.	16.6.	–

TVK 23.5.67

9. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 301/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 297/67 Betrifft: T 174	Datum 22.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Schrauben für Doppelgelenkwelle	
	Baumuster / Gruppe -1140 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antr. 297/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN 11
4. keine
5. } aufbrauchen
6. }
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Vorderachse, kompl. 817.4-1140.000/00 — a) Planquadrat 9 G. Teil-Nr. 52 und 53 neu eingetragen.
14. -1140 lfd.Nr. 51 — c_1) Stückzahl von 16 in 8 geändert.
    -1140 lfd.Nr. 52 — c_2) Zeile: " 8 Sechskantmutter M 10 TGL 0-934-58" neu hinzu.
    -1140 lfd.Nr. 53 — c_3) Zeile: " 8 Federring B 10 TGL 7403" neu hinzu.
15. keine
16. sind auszutauschen
17. Kst.-St. 7250

bearbeitet: Sachs — geprüft: R... — genehmigt: ...

Protokoll-Nr. 12/67		
Termin		
TK	TV	TVB
5.6.	16.6.	—

TVK 23.5.67

30. Juni 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 300/67 lt. Änderungs Antr. Nr. 296/67 Betrifft: T 174	Datum 17.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Rohrleitungen im Oberwagen			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 296/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MW 21
4. keine
5. verwendbar
6. verwendbar
7. verwendbar
8. keine
9.
10. entfällt
11.
12. keine
13. Rohr 817.4-5063:102/03
    - o_1) Maß 98 hinzu, Darstellung geändert, Schnitt A-A gestrichen
    - o_2) Darstellung geändert, Maß 100 in 102 geändert
    - o_3) Maß 1342 in 1284 geändert
    - o_4) Schnitt A-A gestrichen
    - o_5) Ansicht "x" gestrichen
14. Rohrleitungen im Oberwagen 817.4-5363:000/3t Bl. 4
    - d_1) 1 Hohlschraube A 10 TGL 21619 gestrichen
    - d_2) 1 Ringstutzen 10 TGL 21617 gestrichen
    - d_3) 2 Dichtring A 14x18 TGL 0-7603-Cu gestrichen
15. entfällt
16. austauschen
17. K.St. 1351

Protokoll-Nr. 12/67		
Termin		
TK	PV	TVB
30.5	–	–

bearbeitet: [illegible] geprüft: [illegible] genehmigt: 9. Juni 1967

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 299/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 295/67 Betrifft: Lader T 174	Datum 17.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung siehe unter 13.			
s. unter 13.	Baumuster 01-70	Gruppe -7000	Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. siehe And.-Antr. 295/67
2. Zeichnungsänderung u. Materialänderung
3. Ab Masch.-Nr. 11
4. nein (?)
5. }
6. } Bis Masch.Nr. 130 Nacharbiet
7. }
8. keine
9. hat keinen Einfluß
10. werden entsprechend der Forderung (StVZO) geändert
11. }
12. } keine
13. Profil, links 817.4-7011:036/02
   - c_1) Darstellung geändert
   - c_2) Ansicht "c" ergänzt. Maß 66 ± 0,5 u. M 4 neu hinzu. Teil-Nr. 121 neu hinzu.

   Verkleidung 817.4-7022:000/01
   - b_1) Darstellung ergänzt
   - b_2) Einzelheit "E" neu hinzu Maß 66± 0,5 ; M 4 und Teil - Nr. 16 neu hinzu

14. Stücklistenänderung siehe auf And.-Mittlg. 279/67 817.4-7011:000/St/Blatt 5

   Stückl. 817.4-7022:000/St
   - c) unter lfd.Nr. 16: 2 Verstärkung 817.4-7011:121/04 WT neu hinzu

15. keine
16. sind auszutauschen
17. Kst.-St. 7250

Qu 19.5.67

zu 13. Bodenblech 817.4-7011:111/03 d) Loch ϕ6 mit den Maßen 80 und 6 neu hinzu.
Verstärkung 817.4-7011:121/04 a) Wiederholteilstempel nachgetragen.

geprüft:	bearbeitet:	genehmigt:
Ruch	Ruch	26. Mai 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 0105 Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 293/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 294/67 Betrifft: T 174	Datum 19.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung				
817.4-2011.000/00 Blatt-Nr. 1	Baumuster T 174 -16	Gruppe -2011	Stück je Einheit 1	VV-Nr.	

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr. 294/67
2. Zeichnungsänderung
3. MF 48
4. keine
5. entfällt
6. Änderung berücksichtigen
7. verwenden
8. keine
9. hat keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. "a" Schweißnaht △ 3-4x55/90 geändert in △ 3-6x10/85 und Nahtlage am T.67 von außen nach innen angeordnet (H/3)
14. keine
15. keine
16. austauschen
17. Kst. 7250

bearbeitet: M. Vorbeck

geprüft: W. Jacob

genehmigt: Kurtz

TVK 25.5.67

Preisheft-Nr. 12/67

Termin		
TM	TV	TVB
25.5.	3.6.	—

26. Mai 1967

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 297/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 292/67 Betrifft: T 174	Datum 17.5.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage			
	Baumuster 01-70	Gruppe -6010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr. 292/67
2. Zeichnungs- u.Stücklistenänderung
3. Zur Erlangung des Typscheines ab NN 11
4. keine
5. entfällt
6. keine
7. Blinkgeber 8582.4/00 bis zur Beschaffung des Blinkgebers 8582.4/20 aufbrauchen.
8. Einzelteile der Gruppen - 7011 und - 7022
9. KAS Dokumentation Schaltplan geändert
10. ab NN 11 durch Nacharbeit auf Änderungsstand der Ä.M. 297/67 bringen
11. noch keine vorhanden
12. entfällt
13. Schwachstromanlage 817.4-6010:000/00
    h_1) Blinkleuchte in Ansicht nachgetragen
    h_2) Blinkleuchte u. Pos. 136 in Ansicht nachgetragen
    h_3) Blinkleuchte u. Pos. 137 in Ansicht nachgetragen

    Schaltplan 817.4-6010:001/02
    g_1) und g_2) Seitenblinkleuchten in Darstellung nachgetragen

    Beleuchtungsschema 817.4-6010:002/03
    a) Ansicht in Darstellung nachgetragen.

    Leitung 817.4-6010:136/04 } Zeichnungen neu
    Leitung 817.4-6010:137/04 }
14. Schwachstromanlage - 6010:000/St Bl.Nr. 3 lfd.Nr. 72
    f) Blinkgeber 8582.4/00 geändert in Blinkgeber 8582.4/20

9. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-18 D 135 Ag 303/67/DDR V-5-2 576

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 297/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 292/67 Betrifft: T 174	Datum 17.5.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2
Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage	
	Baumuster 01-70 / Gruppe -6010 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

-6010:000/St Bl.Nr.6 — Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

14. lfd.Nr. 133 e_1) Einbau-Signalleuchte EF-A-TGL 71-1027
2 Stck in 4 Stck geändert

lfd.Nr. 134 e_2) Glühlampe B 12 V 15 W - BA 15s - TGL 10833
2 Stck in 4 Stck geändert

lfd.Nr. 135 e_3) Senkschraube AM 4x10 TGL 5683-48 4 Stck in 8 Stck geänd.

lfd.Nr. 136 e_4) Leitung 817.4-6010:136/04 Zeile nachgetragen

lfd.Nr. 137 e_5) Leitung 817.4-6010:137/04 Zeile nachgetragen

15. wenn vorhanden, austauschen

16. austauschen

17. Kst.-St. 7250

bearbeitet: Krause
geprüft: Wolf
genehmigt: Kühl

Protokoll-Nr. 12/67		
Termin		
TK	TV	TVB
30.5.	14.6.	X

TVK 22.5.67

9. Juni 1967

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 296/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 303/67 Betrifft: T 174	Datum 22.5.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 303/67
2. Stücklistenänderung
3. M.Nr. 11
4. Betriebsmittel ändern
5. vorhandene Teile aufarbeiten
6. nacharbeiten
7. nacharbeiten
9. nacharbeiten
10. sind entsprechend zu ändern
11. entfällt
12. entfällt
13. Übersetzungsgetriebe kompl. 817.4-2052:000/00

i_1) Position 23, 24, 25 nachgetragen

i_2) Position 42, 43, 44, 45, 46 gestrichen und Darstellung geändert

Flansch
817.4-2052:072/03

g_1) Ausschnitt u. Maß 15 gestrichen

g_2) Bohrung 15^{H7} mit Bemaßung und Bemerkung gestrichen

g_3) 4 x Bohrung 14 mit Bemaßung nachgetragen

g_4) Passungsfeld geändert

g_5) $\nabla\nabla$ in ∇ geändert

Scherflansch
817.4-2052:073/02

h_1) Bohrung 15^{H7} mit Bemaßung und Bemerkung gestrichen

h_2, h_3) 4 x Bohrung 14 mit Bemaßung nachgetragen

h_4) Passungsfeld geändert

h_5) Ausschnitt mit Maß 15 gestrichen

Anlagen:					Ausgabe am 26. Mai 1967

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 296/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 303/67 Betrifft: T 174	Datum 22.5.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Buchse
817.4-2052:042/04 entfällt

Scheratift
817.4-2052:043/04 entfällt

Buchse
817.4-2052:046/04 entfällt

14. Gruppe 2052:000/St lfd.Nr. 23 b_1) Sechskantschraube M12 x 30
TGL 0-933 8 G nachgetragen

Gruppe 2052:000/St lfd.Nr. 24 b_2) Federring B 12 TGL 7403
nachgetragen

Gruppe 2052:000/St lfd.Nr. 25 b_3) Sechskantmutter M 12
TGL 0-934 6 S nachgetragen

Gruppe 2052:000/St lfd.Nr. 42
Gruppe 2052:000/St lfd.Nr. 43
Gruppe 2052:000/St lfd.Nr. 44
Gruppe 2052:000/St lfd.Nr. 45
Gruppe 2052:000/St lfd.Nr. 46
} Positionen gestrichen

15.
16. sind auszutauschen

17. Kostenstelle 7250

bearbeitet: [illegible] geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible]

ein verbindlicher
KRAUN - Mantau
22.5.67

26. Mai 1967

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 0 10 5 Ag 365/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 295/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 291/67 Betrifft: T 174	Datum 17.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Verteilergetriebe, Triebachse, vorn	
	Baumuster	Gruppe 1122, 1141 Stück je Einheit VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.Antr. 291/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. WN I/68 [Änderung der Zuschnittslänge der Verstärkung 817.4-1141:031/04 sofort]
4. entfällt
5. }
6. } Nacharbeiten - aufbrauchen
7. }
8. }
12. } entfällt
13. Verstärkung 817.4-1141:031/04 — a) Neue Urzeichnung (Länge 80 geändert in 60)
14. Verteilergetriebe, vollst. 817.4-1122:000/Bl. 1 — c) Lfd. Nr. 4 Zyl.Stift 8_{m6} x 60 geändert in 8_{m6} x 40
15. entfällt
16. werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. [illegible]7250

bearbeitet: AH. geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 13/67		
Termin		
TK	TV	TVB
16.6.67	22.6.67	

Probeteile TKK 11.5.67

19. Juni 1967

Anlagen:				Ausgabe am 17.5.

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 293/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 293/67 T 174 Betrifft:	Datum 17.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 8174-2032:000/00 -2052:135/03 -2052:000/00	Benennung Flanschlager, Übersetzungsgetr.			
	Baumuster 01-70	Gruppe -2032 -2052	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.Antr. 293/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 36
4. ÄM - Änderung
5. } Änderung berücksichtigen
6. }
7. verwenden, bis zur Einführung der Teile mit Änderungsstand ist an Stelle des lt. Stückliste 2052/95 geforderten Kegelwulstschmierkopfes AM 10x1 TGL 0-71 412 (1 Stck) ein Winkelschmierkopf in BM 10x1 TGL 0-71412, oder aus alten Lagerbeständen nach TGL 0-3402 einzusetzen.

   Mit MN 36 wird der Kegelwulstschmierkopf wieder nach Stückliste montiert.
8. keine
9. kein Einfluß
10. siehe Z 7.
11. } entfällt
12. }
13. Flanschlager 8174-2052:135/03

"a_1" Maß 24, 30, Ø 16 und M 10x1 gestrichen, Darst. geändert.

"a_2" Ansicht "2" neu hinzu

"a_3" Maß $18{,}5_{-0{,}3}$ und ◄ Z eingetragen, Darstellung geänd.

Übersetzungsgetriebe 817.4-2032:000/00

"e_1" Darstellung geändert, Teilnummer 125 eingetragen

"e_2" Teilnummer 125 gestrichen.

Übersetzungsgetriebe 817.4-2052:000/00

"h_1" Darstellung geändert, Teilnummer 95 eingetragen

"h_2" Teilnummer 95 gestrichen

14. keine
15. } austauschen
16. }
17. K.-St. 7250

Protokoll-Nr. 12/67

Termin		
TK	TV	TVB
24.5.	3.6.	5.6.

bearbeitet: Vorhold
geprüft: K. [illegible]
genehmigt: i.V. Götz
TVFV 24.5.67

FK i.V. [illegible]

Anlagen:					Ausgabe am 26. Mai 1967

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 292/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 284/67 Betrifft: T 174	Datum 16.5.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 1
Zeichnungs Nr. -9021 bis -9029	Benennung Greiferschalen Baumuster T 174-16 Gruppe -9021 bis -9029 Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Forderung der TÜ
2. Zeichnungsänderung
3. MF 11
4. }
5. } keine
6. }
7. sind nachzuarbeiten
8. keine
9. ohne Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. keine
13. Schüttgutschale, geschw. 817.4-9021:001/01 — c) Kenn-Nr. "252" eingeschlagen, rot umrandet, Zahlengröße 8 mm neu hinzu

Schüttgutschale, geschw. 817.4-9022:001/01 — c) Kenn-Nr. "253" eingeschlagen, rot umrandet, Zahlengröße 8 mm neu hinzu

Zinkenleiste, geschw. 817.4-9023:001/02 — c) Kenn-Nr. " 254" eingeschlagen, rot umrandet, Zahlengröße 8 mm, neu hinzu

Schüttgutschale, geschw. 817.4-9024:001/01 — b) Kenn-Nr. " 251" eingeschlagen, rot umrandet, Zahlengröße 8 mm, neu hinzu

Greiferkorbhälfte, geschw. 817.4-9025:001/01 — c) Kenn-Nr. "255" eingeschlagen, rot umrandet, Zahlengröße 8 mm, neu hinzu

26. Mai 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 292/67 / Änderungs-Antr. Nr.	Datum 16.5.67
	Betrifft:	Besteht aus 2 Blatt
		Blatt 2

Zeichnungs-Nr. 9021 bis -9029	Benennung Greiferschalen	
	Baumuster T 174-9021 15	Gruppe bis-9029 Stück je Einheit
		VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Zange, geschw.
817.4-9028:002/02

b) Kenn-Nr. "261"
eingeschlagen, rot umrandet,
Zahlengröße 8 mm,
neu hinzu

Zange, geschw.
817.4-9029:002/02

c) Kenn-Nr. "262"
eingeschlagen, rot umrandet,
Zahlengröße 8 mm,
neu hinzu

14. entfällt

15. } sind auszutauschen
16. }

17. Kst.-St. 7250

bearbeitet: gepr[illegible]ft: genehmigt:

Fräulein TVK
11.5.67

26. Mai 1967

Anlagen:					Ausgabe am

2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 291/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 287/67 Betrifft: T 174	Datum 11.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage			
	Baumuster 01-70	Gruppe -6010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.Antr. Nr. 287/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 11
4. keine
5. entfällt
6.) Armaturenbrett - 6010:003/01 ist entsprechend
7.) Änderung f) des Schaltplanes - 6010:001/02 Klemme 58 mit einer Brücke zu versehen. - Ab MN 11
8. keine
9. KAS Dokumentation, Schaltplan geändert
10. entspr. Punkt 6 u. 7 nacharbeiten
11. keine
12. keine
13. Schaltplan - 6010:001/02 f_1) Anschlüsse an der Sicherungsdose geändert f_2) Anschl. Kippschalter geändert
    Leitungssatz-6010:053/03 e_1) Brücke (6) mit "aß 125 nachgetragen
    e_2) Länge von 70 mm in 170 geändert
14. keine Armaturenbrett, vollst. - 6010:003/01 c) Benennung an der Si. Dose geändert
15. austauschen
16. austauschen
17. Kst.St. 7250

Preiskeil-Nr. 12/67

Termin		
TK	CV	TVB
30.5.	14.6.	X

bearbeitet: Krause
geprüft: Wlh
genehmigt:

20. Juni 1967 14.5.

Anlagen:		Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 290/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 286/67 Betrifft: T 174	Datum 11.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2011	Plattform			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.Antr. 286/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. M.Nr. I/1968
4. entfällt
5. }
6. } entfällt
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Plattform 817.4-2011:000/00 Bl. 1

    Rippe 817.4-2011:040/04

    n_1) Darstellung geändert Maß 38 entfällt
    n_2) Darstellung geändert
    n_3) Darstellung geändert
    b) neue Urzeichnung (Darstellung geändert)
    a) Stückzahl 3 in 2 geändert
14. Gruppe 2011:000/St lfd.Nr. 42
15. }
16. } sind auszutauschen
17. Kst. St. 7250

Prot.-Vorl.-Nr. 12/67		
Termin		
TK	TV	TVB
30.5.	14.6.	15.11.

bearbeitet: [illegible] geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible]

TVK 23.5.67

Anlagen:

WZ M 2-13 D 105 Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Ausgabe am 8. Juni 1967

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 288/67 lt. Änderungs-Antr. Nr 284/67 Betrifft: T 174	Datum 11.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung				
-2051	Wendegetriebe				
	Baumuster 16	Gruppe -2051	Stück je Einheit	VV-Nr.	

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.Antr. 284/67
2. Zeichnungsänderung
3. M.Nr. 11
4. }
5. }
6. } entfällt
7. }
8. }
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Wendegetriebe 817.4-2051:000/00 f) Bemerkung Dichtungsmasse nachgetragen

    Flanschlager 817.4-2051:117/02 c) bei Maß 4 Toleranz $^{+0,2}$ nachgetragen
14. entfällt
15. }
16. } sind auszutauschen
17. Kst. St. 7250

bearbeitet: Rieger geprüft: Lehn genehmigt:

Gel/11.5.67

19. Mai 1967

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 D 13 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 287/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 283	Blatt
	Betrifft: T 174	

Zeichnungs-Nr.	Benennung Rohrleitungen für Pumpen			
	Baumuster	Gruppe -5261 -5210	Stück je Einheit	VY-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antr. 283/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN 21
4. keine
5. verwendbar
6. Teil 817.4-5261:066/03 nacharbeiten (operativ geändert)
7.
8. keine
9.
10. entfällt
11.
12. keine
13. Saugleitung 817.4-5261:066/03 b_1) Darstellung geändert
Schnitt A-A gestrichen
neue Ansicht hinzu

Saugrohr, geschw. 817.4-5261:095/04 – Zeichnung ungültig
Teil entfällt

Rohr 817.4-5261:096/04 – Zeichnung ungültig
Teil entfällt

14. Rohrleitungen für Pumpen
817.4-5261:000/St Bl. 4

f_1) lfd.Nr. 77 Dichtring A 22x27 TGL 0-7603 gestrichen

f_2) lfd.Nr. 78 Hohlschraube A 18 TGL 21619 gestrichen

f_3) lfd.Nr. 95 Saugrohr, geschw. 817.4-5261:095/04 gestrichen

f_4) lfd.Nr. 96 Rohr 817.4-5261:096/04 gestrichen

f_5) lfd.Nr. 97 Schweißstutzen 16 TGL 0-7617 gestrichen

8. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

7 M 2-13 D 105 Ag 305.67 DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 287/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 283/67 Betrifft: T 174	Datum 10.5.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Rohrleitungen für Pumpen		
	Baumuster	Gruppe -5261 -5210	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

14.

Antriebsaggregat für Radial-
Kolbenpumpe 817.4-5210:000/Bt Bl.1

f_6) lfd.Nr. 98 Ringstück
A 18 TGL 21618 gestrichen

o) lfd.Nr. 12 Text
"ohne Rohrverschraubungen
C nach TGL 0-2353"
gestrichen

15. entfällt

16. austauschen

17. Kst. 1351

bearbeitet: [signature]

geprüft: [signature]

genehmigt: [signature]

NPK 223.67

Protokoll-Nr. 12/67		
Termin		
TK	EV	EVB
30.5.	—	—

8. Juni 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 286/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 282/67 Betrifft: T 174	Datum 10.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-7011:101/11	Dach, geschw. (Ausweichlösg.)			
	Baumuster 01-70	Gruppe 7011	Stück je Einheit 1	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.-Antr. 282/67
2. Zeichnungsänderung
3. Masch.-Nr. 11
4. } keine
5.
6.
7.
8.

9. hat keinen Einfluß

10. } keine
11.
12.

13. Dach, geschw. 817.4-7011:101/11
b) Maß 450 neu hinzu

14. } keine
15.

16. austauschen
17. Kst. 7250

bearbeitet: Ruch

geprüft: H. Jena

genehmigt: Opl 10.5.67

26. Mai

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 283/67 lt. Änderungs-Antr. Nr	Datum 9.5.1967
VEB WEIMAR-WERK	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage			
	Baumuster 01-7o	Gruppe -6o1o	Stück je Einheit 1	VV-Nr. ./.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr. Nr. 28o/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MM 61
4. keine
5. entfällt
6. }
7. } MM 11-6o durch Nacharbeit auf Änderungsbuchst. "b"
8. keine
9. ohne Einfluß
10. }
11. } entfällt (siehe Punkt 6. u. 7.)
12. keine
13. Leiste 817.4-6o1o:216/o4 b_1) Maß 23o in 18o geändert
    b_2) Maß 1o in 3 geändert
14. keine
15. wenn vorhanden, austauschen
16. austauschen
17. Kstst. 725o

bearbeitet: Krause

geprüft : Wolf

genehmigt : Hüttl

Ok 11/8.5.67

Protokoll-Nr. 11/67		
Termin		
TK	TV	TVB
19.5.	27.5.	/

19. Mai 1967

Anlagen:			Ausgabe am

VZ M 2-19 0103 Ag 303/67 DDR V-3-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 282/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 279/67 Betrifft: T 174	Datum 6.5.67 Besteht aus ... Blatt Blatt

Zeichnungs-Nr. -7081	Benennung Gegengewicht			
	Baumuster 16	Gruppe - 7081	Stück je Einheit	VV-Nr

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt, Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antr. 279/67
2. Zeichnungsänderung
3. M.Nr. 11
4. }
5. }
6. } entfällt
7. }
8. }
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Gegengewicht 817.4-7081:000/02 — e_1) } Ansicht x nachgetragen
e_2) }
e_3) Gesamtgewicht nachgetragen
e_4) Fertiggewicht im Zeichnungskopf gestrichen
b) Maß M12 in M16 geändert

Auge 817.4-7081:022104

14. entfällt
15. }
16. } sind auszutauschen
17. Ket. St. 7250

bearbeitet: Rieger geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 77/67
Termin

Tk	ZV	UVH
22.5.67	9.6.	

9. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

TM 2-13 D 10 S Ag 305.67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 281/67 N. Änderungs Antr. Nr. 278/67 Betrifft: T 174	Datum 9.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Unterwagen			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.-Antr. Nr. 278/67
2. Zeichnungsänderung
3. MM 61
4. keine
5. }
6. } wird schon so gefertigt
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Unterwagen mit Hinterradantrieb 817.4-1000:000/00

    b) Ort der Fahrgestell-Nr. geändert, Text: "Im Bereich der Beschriftung muß Fläche plan sein" eingetragen.

    Unterwagen mit Allradantrieb 817.4-1100:000/00

    e) Ort der Fahrgestell-Nr. geändert, Text :"Im Bereich der Beschriftung muß Fläche plan sein" eingetragen.

    Unterwagen mit Kriechgang 817.4-1200:000/00

    e) Ort der Fahrgestell-Nr. geändert, Text: " Im Bereich der Beschriftung muß Fläche plan sein" eingetragen.
14. keine
15. keine
16. sind auszutauschen
17. Kst.-St. 7250

Protokoll-Nr. 11/67		
Termin		
TK	TV	TVB
19.5.	2.6.	—

bearbeitet: Sachs geprüft: genehmigt: 19. Mai 1967

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 280/67 lt. Änderungs-Anlr. Nr. 277/67 Betrifft: T 174	Datum 5.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwinge alle Typen			
	Baumuster	Gruppe -2046	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 277/67
2. Zeichnungsänderung
3. MM I/68
4. keine
5. } aufbrauchen
6. }
7. }
8. } entfällt
9. }
10. }
11. }
12. }
13. Flansch
817.4-2046:007/04

b_1) Blech 18 in 16 geändert

b_2) 18 dick in 16 geändert

14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. St. 7250

bearbeitet: Krauss

geprüft: Ortelband

genehmigt: Kühr

Protokoll-Nr. 12/67		
Termin		
TK	TV	TVB
5.6.67	16.6.67	

8. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ H 2-19 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 279/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 276/67 Betrifft: T 174	Datum 5.5.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-7011: 110/03	Benennung Fußboden, geschw.			
	Baumuster M-70	Gruppe 7011	Stück je Einheit 1	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Siehe Änderungsantrag 276/67
2. Zeichnungsänderung
3. Ab Masch.Nr. 11 (Es wird bereits entspr.Ä.M.279/67 gefertigt)
4. nein
5. keine
6. keine (wird bereits entspr. Ä.M. 279/67 gefertigt)
7. keine
8. keine
9. Hat keinen Einfluß auf E-Teile
10.
11. keine
12.
13. Fußboden, geschweißt 817.4-7011:110/03 a) ~~Schnitt C-D neu hinzu~~ Teil 119 ~~neu~~ hinzu (entnommen aus -7010 lfd.Nr. 56)

    Fahrerraum, vollst. 817.4-7010:000/01 f) Teil-Nr. 56 gestrichen (Teil erscheint als 119 in Zeichnung-7011:110 Plan-□ H/3)
14. Stückl. 817.4-7010:000/St Fahrerraum, vollst. (Blatt 3) g) Unter lfd.Nr. 56 wurde gestrichen: 4 Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-5 S (erscheinen wieder in Stückl. 817.4-7011: 000/St unter lfd. Nr. 119)

    Stückl. 817.4-7010:000/1/St (Blatt 3) (Ausweichlösung) d) Unter lfd.Nr.56 wurde gestrichen: 4 Sechskantmutter M 8 TGL 0-934-5 S (erscheinen wieder in Stückl.817.4-7011:000/1/St unter der lfd.Nr.119)

Anlagen:					Ausgabe am: 26. Mai 1967

WZ M 2-18 0105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 279/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 276/67 Betrifft: T 174	Datum 5.5.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-7011: 110/03	Fußboden, geschw.			
	Baumuster T-70	Gruppe -7011	Stück je Einheit 1	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

14. Stückl. 817.4-7011:000/St (Blatt 5) d_1) Unter lfd.Nr. 119:
4 Sechskantmutter M 8
TGL 0-934-5 S hinzu
(entnommen aus Stückl. -7010 lfd.Nr. 56)

Stückl. 817.4-7011:000/1/St (Blatt 5 Ausweichlösung)
d_1) Unter lfd.Nr. 119:
4 Sechskantmutter M 8
TGL 0-934-5 S hinzu
(entnommen aus Stückl. -7010 lfd.Nr. 56)
Ausweichlösung.

15. keine

16. sind auszutauschen

17. Kostenst. 7250

Ruch
bearbeitet: geprüft: Lahr genehmigt:

9.5.67

zu 14. Stückl. 817.4-7011:000/St/Blatt 5 d_2) unter lfd.Nr. 121:
Stückzahl 4 in 6
geändert

Stückl. 817.4-7011:000/St/Blatt 5 (Ausweichlösung)
d_2) unter lfd.Nr. 121:
Stückzahl 4 in 6
geändert

26. Mai 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 277/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 274/67 Betrifft: T 174	Datum 5.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Triebachse, hinten, geschw.			
	Baumuster alle Typen	Gruppe -1031	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 274/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN 131
4. Hat Einfluß auf Betriebsmittel (Aufnahmevorrichtungen zum Schweißen)
5. } aufbrauchen
6. }
7. }
8. } entfällt
9. }
10. }
11. }
12. }
13. Blech 817.4-1031:029/03 } Neue Urzeichnung
    Buchse 817.4-1031:030/04 }
14. Entfällt
15. entfällt
16. austauschen
17. Kosten-St. 7261 (TVF)

bearbeitet: Krause

geprüft: Schlaad

genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 11/67

Termin		
TK	TV	[illegible]
19.5.67	2.6.67	9.6.67

26. Mai 1967

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 276/67	II. Änderungs-Antr. Nr. 273/67	Datum 5.5.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174		Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2063 -2064	Luftgekühlter Motor, vollst. Kraftstoffbeh.			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 273/67
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. M Nr.301 /-2063/322 ab II 68/-2064/61 ab I 68
4. }
5. }
6. } entfällt
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }

Motorbock vorn, geschw. 817.4-2063:176/02 fj Schweißzeichen nachgetragen

13. Gestänge, vollst. 817.4-2063:131/03 a) Teil Nr. 148 in 132, 154 in 135, 153 in 134, 152 in 133 geändert

Bolzen 817.4-2063:391/04 a) Maß 100 in 110 geändert

Hebel, geschw. 817.4-2063:390/04 b) Maß 95 in 105 geändert

Hebel, geschw. 817.4-2063:394/04 b) Maß 95 in 105 geändert

14. Gruppe - 2063 lfd.Nr. 322 d) Zylinderschraube AM 4x16 TGL 0-84 4 S in BM 4x18 TGL 0-84 4 S geändert

Gruppe - 2064 lfd.Nr. 61 d) Dichtring A 27x32 TGL 0-7603 in A 26x31 TGL 0-7603 geändert

15. }
16. } sind auszutauschen

17. Kst. St. 7250

Bearbeitet: Rieger Geprüft: Hln Genehmigt: Hlt

Protokoll-Nr. 11/67		
Termin		
TK	TV	TVB
8.6.	22.6.	

1.6.67 TVK

i.V. Juni 1967

Anlagen:

Ausgabe am.

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 274/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 270/67 Betrifft: T 174	Datum 5.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-1060:000/02 -1060:003/02	Benennung Kugeldrehkranz			
	Baumuster	Gruppe 1060	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.-Antr. 270/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 61
4. keine
5. entfällt
6. können verwendet werden
7. aufbrauchen
8. keine
9. keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Kugeldrehkranz 817.4-1060:000/02 "b_{2x}" um 90° versetzt gezeichnet.

    Außenring, oben 817.4-1060:003/02 "d_1" 10 mm in 14 mm geändert.

    "d_2" 9° in 99° geändert.

    "d_3" Text "um 90° versetzt gezeichnet" dazugetragen.

    "d_4" Text "Schnitt C-D entspricht nicht der zeichnerischen Darstellung" eingetragen.
14. keine
15. sind auszutauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst.-St. 7250

bearbeitet: Straube geprüft: genehmigt:

Protokoll-Nr. 11/67 Termin		
TK	TV	TVB
19.5.	2.6.	1.8.

19 Mai 1967

Anlagen:				Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 271/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 268/67 Betrifft: T 174	Datum 3.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-7050:001	Baumuster 01-71	Gruppe 7050	Stück je Einheit 1	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Siehe Änderungsantrag 268/67
2. Zeichnungsänderung
3. Ab Masch.-Nr. 11
4. nein
5. keine
6. keine
7. keine
8. keine
9. hat keinen Einfluß
10. keine
11. keine
12. keine
13. Klappdach, geschw.
    817.4-7050:001/01
    d_1) und
    d_2) Angabe für Punktschweißung gestrichen.
    2 x Kehlnaht 2 mm neu hinzu.
14. keine
15. keine
16. sind auszutauschen.
17. 7260 / 7261 / 7262

bearbeitet: Ruck

geprüft: H. Jenck

genehmigt: 3.5.67

26. Mai 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 675

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 270/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 267/67 Betrifft: T 174	Datum 3.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-7070: 000/12	Benennung Tür, rechts			
	Baumuster 01-70	Gruppe 7070	Stück je Einheit 1	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Schweißangabe fehlt
2. Zeichnungsänderung
3. Ab Masch.-Nr. 61
4. keine
5. keine
6. keine
7. keine
8. keine
9. hat keinen Einfluß
10. keine
11. keine
12. keine
13. Tür, rechts
817.4-7070:000/02

c_1) Schweißangabe hinzu (Pl-□ B/1)

c_2) Maß 6 hinzu (Pl-□ D/1)

C3 u. C4) 2× Maß 19 neu hinzu

14. keine
15. keine
16. sind auszutauschen
17. 7230

bearbeitet: Ruch

geprüft: H. Jacob

genehmigt:

Ok / 5.5.67

26. Mai 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 269/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 266/67 Betrifft: T 174	Datum 3.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. -4010 -4025	Benennung Anstrich u. Beschriftung, Handp. f. Kraftstoff			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 266/67
2. Stücklistenänderung
3. M.Nr. 11
4. }
5. } entfällt
6. }
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. }
14. Gruppe -4010 lfd.Nr. 91
    Gruppe -4025 lfd.Nr. 22
    Gruppe -4025 lfd.Nr. 25
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kst. St. 7250

Halbrundkerbnagel 3x8 TGL 0-1476 in Zylinderblechschraube B 2,9 x 9,5 TGL 7971 geändert

c) Stückzahl 2 in 4 geändert

b_1) Sechskantschraube M 10x30 TGL 0-931 in M10x35 TGL 0-931 geändert

b_2) Stückzahl 2 in 4 geändert

Protokoll-Nr. 74/67

Termin		
Th.	TV	TVS

bearbeitet: Rieger geprüft: Tabu genehmigt:

10. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 0105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 268/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 265/67 Betrifft: T 174	Datum 3.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. siehe unten	Benennung Riegel, links u. Riegel, rechts			
	Baumuster 01-70	Gruppe 7000	Stück je Einheit 1 1	VV-Nr. --

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Siehe Änd.-Antr. 265/67
2. Maßänderung
3. Masch.-Nr. 11
4. nein
5. keine
6. keine
7. keine
8. keine
9. hat keinen Einfluß
10. keine
11. keine
12. keine
13. Riegel, links
    817.4-7000:044/04 a) Maß 14 in $16^{+0,5}$ geändert

    Riegel, rechts
    817.4-7000:045/04 a) Maß 14 in $16^{+0,5}$ geändert
14. keine
15. keine
16. sind auszutauschen
17. - 7250

bearbeitet: geprüft: genehmigt:

Rack H. Jank

Gl. 5.5.67

26. Mai 1967

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 267/67 M. Änderungs-Anfr. Nr. 264/67	Datum 3.5.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Zurrung			
	Baumuster	Gruppe -5073	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 264/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 811
4. Änderung der Schablone
5. keine
6. } nacharbeiten
7. }
8. keine
9. entfällt
10. wurden operativ geändert
11. } entfällt
12. }
13. Steuerkurve, breit
    817.4-5073:048/02

a_1) Maß 10; Maß 1, Winkel 50° gestrichen

a_2) Einzelheit X hinzu

a_3) Maß 49 geändert in 42
Maß 57 geändert in 47
Maß 61 geändert in 49
Maß 64 geändert in 52
Maß 66 geändert in 55
Maß 67 geändert in 60
Maß 67 auf eine Breite von 70 hinzu

a_4) Maß 1280 geändert in 1000 -2

a_5) Masse von 5,68 kg in 4,0 kg geändert

Steuerkurve, schmal
817.4-5073:049/03

a) Neue Urzeichnung (Formänderung)

19. Mai 1967

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb: VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 267/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 264/67 Betrifft: T 174	Datum 3.5.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung: Zurrung			
	Baumuster	Gruppe -5073	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Verbindungsstück
S17.4.-5073:050/03

a_1) Maß 10, Maß 1, Winkel 50° gestrichen

a_2) Einzelheit X hinzu

a_3) Maß 1605_{-1} geändert in 1745_{-1}

a_4) Masse von 4,53 kg in 4,9 kg geändert

14. keine

15. entfällt

16. austauschen

17. Kst. St. 7250

bearbeitet: [illegible] geprüft: Brünn genehmigt: [illegible] Qu/15.5.67

Protokoll-Nr. 11/67
Termin

Zk	Tr	TVB
16.5.	27.5.	18.

19. Mai 1967

Anlagen:

Ausgabe am

D 105 Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 265/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 262/67 Betrifft: T 174	Datum 3.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-1142: 054/01	Benennung Gehäuse / Vorderachse			
	Baumuster	Gruppe – 1142	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.-Antr. Nr. 262/67
2. Zeichnungsänderung
3. nach Modelländerung MN 11
4. Modell abändern
5. }
6. } aufbrauchen
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Gehäuse
    817.4-1142:054/01
    c) Maß ø 120 in ø 125 geändert
14. keine
15. }
16. } sind auszutauschen
17. Kat.-St. 7250

bearbeitet: Sachs geprüft: Ra genehmigt:

TVFK 23.5.67

Protokoll-Nr. 12/67		
Termin		
TK	TV	IVB
5.6.	16.6.	–

2. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 0105 Ag 305/82/DDR V-6-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 264/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 261/67	Datum 3.5.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Bremsteller/Unterwagen		
	Baumuster	Gruppe -1034	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 261/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 61
4. zutreffende Betriebsmittel abändern
5. }
6. } nach Abänderung aufbrauchen
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Bremsteller, geschw.
817.4-1034:004/03

b_1) Maß 28 in $28_{-0,5}$ geändert.

b_2) Maß 28 in $28_{-0,5}$ geändert.

Bolzen
817.4-1034:015/04

c_1) Fase 2,5 x 15° eingetragen, Darstellung entsprechend geändert.

c_2) „Kante gerundet R1,6" eingetragen

14. keine
15. sind auszutauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst.-Stelle 7250

bearbeitet: Sachs

geprüft: [illegible]

genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 11/67

Termin		
TK	TV	TVB
19.5.	2.6.	–

19. Mai 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 303/67/DDR V-5-2 875

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 263/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 260/67 Betrifft: T 174	Datum 3.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 817.4-3023: 088/04	Benennung Hohlschraube			
	Baumuster T174 -16	Gruppe -3023	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 260/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 11
4. } entfällt
5. }
6. }
7. }
8. }
9. keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Hohlschraube für mittleres Halteventil
817.4-3023:088/04 a/ Maß Ø 26_{h12} nachgetragen
14. entfällt
15. nicht vorhanden
16. sind auszutauschen
17. Kst.-St. 7250

bearbeitet: Jabelski geprüft: Lötz genehmigt: [signature]

Protokoll-Nr. 11/67

Termin		
TK	TV	
16.5	29.5	

19. Mai 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 262/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 259/67 Betrifft: T 174	Datum 2.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Zurrung	
	Baumuster / Gruppe -5073 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Bud-st.
14. Geänderte Stüdliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.-Antrag 259/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 21
4. keine
5. verwendbar
6. } nachprüfen
7. }
8. keine
9. }
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Dichtscheibe
817.4-5073:057/04

c_1) Maß $6_{-0,2}$ geändert in $6_{-0,05}$

c_2) 1 x 45° ± 30' geändert in 0,3x45±30'

Hülse
817.4-5073:058/04

c) Maß 26+0,3 geändert in $25,4_{-0,05}$

14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. St. 7250

bearbeitet: Rko

geprüft: Brün

genehmigt: Kupe 05.5.67

Protokoll-Nr. 11/67
Termin
TK: 16.5. | TV: 22.5. | TVB: /

19. Mai 1967

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 261/67 V. Änderungs-Anfr. Nr. Betrifft: T 174	Datum 2.5.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage	
	Baumuster 01-70 Gruppe -6010 Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 258/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 11
4. keine
5. entfällt
6. Ausschuß zu Lasten KMB u. TKO, da Fenster -7013:041/04 nicht
7. mit Loch Ø 21 angeliefert wird.
8. keine
9. ohne Einfluß
10. sind operativ geändert
11. sind operativ geändert
12. keine
13. Distanzrohr - 6010:154/04

a) Rohr 3/8" TGL 14 514 geändert in
Rohr 15x1,5 TGL 9013
St 35 hb
Fertigmasse von 0,26 kg in
0,16 kg geändert

14. keine
15. austauschen
16. austauschen
17. Kst.St. 7250

Obl/3.5.67

bearbeitet: Hönicke
geprüft: Wolf
genehmigt: [signature]

Protokoll-Nr. 11/67
Termin

TK	TV	LVO
19.5.	27.5.	/

19. Mai 1967

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 260/67 lt. Änderungs Antr. Nr 257/67	Datum 28.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt 1 Blatt

Zeichnungs-Nr. -2052	Benennung Übersetzungsgetriebe			
	Baumuster 16	Gruppe -2052	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antr. 257/67
2. Zeichnungsänderung
3. M.Nr. 11
4. } entfällt
5. }
6. } durch Nacharbeit aufarbeiten
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Distanzbuchse
    817.4-2052:038/04 b) Maß 38Ø +0,5 in Ø 36-o,1 geändert
14. entfällt
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kat.St. 7250

bearbeitet: Rieger geprüft: Lulu genehmigt: Kunz

Gj 27.5.67

Preisstelle Nr. 11/67

Termin		
Th	LV	TVB
22.5.67	9.6.	

30. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 5-13 D 103 Ag 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 259/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 256/67	Datum 28.4.67
VEB Weimar-Werk Weimer	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-2093: 003/02 -2093: 009/04	Lagerbock, geschw./Rippe			
	Baumuster 01-70	Gruppe -2093	Stück je Einheit 1/1	VV-Nr

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.-Antr. 256/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 61 für 817.4-2093:003/02 / MN 301 für 817.4-2093:009/04
4. BM für 817.4-2093:003/02 : BW 1 und BW 3 abändern
   BM für 817.4-2093:009/02 : BW 1 Anschlag abändern
5. entfällt
6. entfällt
7. aufbrauchen
8. keine
9. keinen Einfluß
10. entfällt
11. entfällt
12. entfällt
13. Lagerbock, geschw. 817.4-2093:003/02
    c_1) Schweißnahtbezugslinie gestrichen,
    c_2) Maß 22 gestrichen,
    c_3) Maß 22 in 18 geändert,
    c_4) Maß 12; Text: „nicht geschweißt" und Schweißzeichen △ eingetragen.

    Rippe 817.4-2093:009/04
    a) Maß 22 gestrichen, dafür beiderseitige Maßgleichheit eingetragen
14. keine
15. keine
16. austauschen
17. Kst. 7250

Prod. 11/67

			Kst.
19.5.	2.6.	1.8.	

bearbeitet: H. Jacob

geprüft: Reck

genehmigt: 26. Mai 1967

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 303/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 258/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 255/67	Datum 28.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Nabe/Verteilergetriebe			
	Baumuster	Gruppe -1020 -1222	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antr. 255/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 11
4. keine
5. } nach Abänderung aufbrauchen
6. }
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Nabe
817.4-1020:021/03

o_1) Maß R25 eingetragen, Winkel 30° gestrichen.

o_2) Ansicht Z eingezeichnet (mit Maße 4x45°)

Nabe
817.4-1222:027/03

e_1) Maß R25 eingetragen, Winkel 30° gestrichen, Einzelheit Z eingetragen.

e_2) Einzelheit Z mit Bemassung 4x45° eingezeichnet.

14. keine
15. sind auszutauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst.-St. 7250

bearbeitet: Sachs

geprüft:

genehmigt:

Gj 1/28.9.67

Anlagen:			Ausgabe am 26. Mai 1967

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 257/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 254/67	Datum 28.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Tür, links (rechts)-7060(-7070)			
	Baumuster 01-70	Gruppe 7000	Stück je Einheit 1	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Siehe Änderungs-Antrag 254/67
2. Zeichnungsänderung (Materialeinsparung)
3. Ab Masch.-Nr. 131 (Rahmen -7060:001 u. 7070:001 werden bereits gekürzt gefertigt)
4. ~~keine~~ Auswirkung auf Betriebsmittel (Schweißvorrichtung bereits geändert)
5. } Keine
6. }
7. }
8. keine
9. hat keinen Einfluß
10. ———
11. keine
12. keine
13. Tür, links
817.4-7060:000/02
c_1) Punktschweißung nachgetragen (Pl.-□ B/5)
c_2) Maß 16 gestrichen
c_3) Maß 6 hinzu (Pl.-□ D/5)
c_4 und c_5 2x Maß 15 in 19 geändert

Rahmen,
817.4-7060:001/03
a_1) Maß 865 in 857-1,5 geändert
a_2) Maß 1214 in 1208-2 geändert
a_3) Masse≈8,280 in≈7,770 geändert

Rahmenteil,
817.4-7060:002/03
b_1) Maß 861 in 853-1,5 geändert
b_2) Maß 1210 in 1204-2 geändert
b_3) Maß 857 in 849-1,5 geändert
b_4) Maß 2063 in 2049-3 geändert
b_5) Masse≈3,940 in≈3,863 geändert

Jalousieblech
817.4-7060:010/04
b_1) Maß 1148_{-1} gestrichen
Maß 1185 in 1179±1 geändert
b_2) Masse 0,480 in 0,407 geändert

Rahmen
817.4-7070:001/03
a_1) Maß 974 in 968-2 geändert
a_2) Maß 865 in 857-1,5 geändert
a_3) Masse≈6,980 in≈6,850 geändert

Anlagen:			Ausgabe am 26. Mai

WZ M 2-11 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 257/67 lt. Änderungs-Anlr. Nr. 254/67 Betrifft: T 174	Datum 28.4.67 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung: Tür, links(rechts)-7060(-7070)			
	Baumuster 01-70	Gruppe 7000	Stück je Einheit T	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Rahmenteil
817.4-7070:002/03

a_1) Maß 861 in 853-1,5 geändert
a_2) Maß 970 in 964-2 geändert
a_3) Maß 1823 in 1809-3 geändert
a_4) Masse 3,475 in=3,405 geändert
a_5) Maß 857 in 849-1,5 geändert

Jalousieblech
817.4-7070:010/04

C_1) Masse 0,325 in 0.322 geändert
C_2) Maß 909 gestrichen
Maß 946 in 940± 1 geändert

14. keine
15. keine
16. sind auszutauschen
17. K.St. ~~7050~~ 1353

bearbeitet: Reeh
geprüft: Rieger
genehmigt:

TWEK 23.5.67

26. Mai 1967

2fr
93

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 256/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 253/67	Datum 28.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schaltung/Verteilergetriebe	
	Baumuster / Gruppe -1011 -1191 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung · Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antr. 253/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 11
4. keine
5. } nach Abänderung aufbrauchen
6. }
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Rohmen
817.4-1011:000/01
f) Plan Quadr. 6 B: Maß 34 eingetragen.

Schaltung für Verteilergetriebe, vollst.
817.4-1191:000/01
a) Text: "Kugelzapfen muß sich in der Buchse der Schaltstange leichtgängig durchschalten lassen" eingetragen.

Schaltfinger
817.4-1191:045/02
c) Maß 103 in 100-o,5 geändert, Oberflächenzeichen ▽ eingetragen.

14. keine
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kst.-St. 7250

bearbeitet: Sachs geprüft: Rau genehmigt: Kühle

Anlagen:

Ausgabe am 08. Mai 196[illegible]

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305/67/DDR V-3-2 578

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 255/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 252/67	Datum 28.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-1033:013/04	Kolben/Differentialsperre			
	Baumuster	Gruppe -1033	Stück je Einheit 1	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 252/67
2. Zeichnungsänderung
3. MM 11
4. keine
5. entfällt
6. aufbrauchen
7. können aufgebraucht werden
8. keine
9. keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. 817.4-1033:013/04 — b_1) Härtebild und Härteangabe gestrichen
    b_2) gehärtet HRC 50+ 5 neu hinzu
14. keine
15. sind auszutauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst.-St. 7260

bearbeitet: Hraube geprüft: genehmigt:

Anlagen:

Ausgabe am 26. Mai 1967

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb: VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 254/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 251/67 Betrifft: T 174	Datum 28.4.67 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-1142 : 020/04	Distanzstück/Vorderachse			
	Baumuster	Gruppe -1142	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag
2. Zeichnungsänderung
3. MN 11
4. keine
5. entfällt
6. müssen nachgearbeitet werden
7. können durch Nacharbeit aufgebraucht werden
8. keine
9. keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. 817.4-1142:020/04 "a" Maß 15 in Maß 11 geändert
14. keine
15. müssen ausgetauscht werden
16. müssen ausgetauscht werden
17. Kst.St. 7250

bearbeitet: Straube geprüft: genehmigt:

28.4.67

Anlagen:					Ausgabe am: 8 Mai 196[illegible]

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Nachtrag zur Änderungs-Mitteilung Nr. 253/67 II. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 16.6.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2050	Drehwerk			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Nachtrag dur Ä.M. 235/67/Ä.Antr. 250/67
2. Stücklistenänderung
3. M.Nr. I/68
4. keine
5. } entfällt
6. }
7. aufarbeiten durch Nacharbeit
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. }
14. Gruppe - 2050 Lfd.Nr. 3 Stiftschraube M 16x35 TGL 0-940 8G wurde irrtümlich in M 16x30 geändert, diese muß zurückgeändert werden
    - 2050 Lfd.Nr. 4 dafür muß Sechskantschraube M 16x35 TGL 0-933 8G in M 16 x 30 geändert werden.
15. } sind auszutauschen
16. }
17. entfällt

bearbeitet: Arege geprüft: Ma genehmigt:

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 253/67 N Änderungs-Antr. Nr. 250/67	Datum 27.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2050	Drehwerk			
	Baumuster 16	Gruppe -2050	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.-Antr. 250/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. M Nr. II/68 -2051 lfd. Nr. 54, 55 ab M. Nr. 11
4. }
5. }
6. } entfällt
7. nacharbeiten
8. keine
9. hat Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Wendegetriebe, vollst. 817.4-2051:000100 g) Teil Nr. 55 nachgetragen
    Dichtung
    817.4-2050:008/04 Zeichnung neu hinzu
    Drehwerk, kompl.
    817.4-2050:000/01 d) Teil Nr. 8 nachgetragen
14. Gruppe - 2050 lfd. Nr. 3 / c_1) Stiftschraube M 16x35 bleibt laut Nachtrag 253/67 bestehen
    TGL 0-940 in M 16x30
    TGL 0-940 geändert
    lfd. Nr. 8 zusätzlich / c_2) 1 Dichtung 817.4-2050:008/04 nachgetragen
    Gruppe - 2051 lfd. Nr. 54 / d_1) Stückzahl 2 in 1 geändert
    Nr. 55 / d_2) 1 Stck Passfeder A 8x7x32 TGL 9500 nachgetragen
    Gruppe - 2052 lfd. Nr. 99 / c) Sechskantschraube M 8x50 TGL-0-931 in M 8x45 TGL 0-931 geändert Seite 91
15. }
16. } sind auszutauschen
17. Kst. St. 7250

Bearbeitet: Krüger geprüft: Lehr genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 71/67 Termin

TK	AV	TAVB
8.6.	22.6.	

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 195 Ag 305/67 DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 252/67	II. Änderungs Antr. Nr. 249/67	Datum 28.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174		Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Hydr. Greifergrundgerüst	
	Baumuster -16	Gruppe -9011	Stück je Einheit / VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.-Antr.249/67 u. Mittlg. von TVDW
2. Zeichnungsänderung
3. MN 11
4. bereits abgeändert
5. entfällt
6. aufbrauchen
7.
8. keine
9. keinen Einfluß
10.
11. entfällt
12.
13. Werkzeugträger,geschw.
817.4-9011:002/02 — b) Schweißzeichen nachgetragen

U-Profil
817.4-9011:004/02 — a) Schnitt mit Fase 50° und Maß 2 nachgetragen

Seitenblech
817.4-9011:015/02 — a) Maß Ø 340 in Ø 345-0,5 geändert

Gewindestück
817.4-9011:016/04 — b) Maß 25 in 28 geändert

Bolzen
817.4-9011:068/04 — a) Im Härtebild Maß 25 nachgetragen

Bolzen
817.4-9011:080/04 — a) Im Härtebild Maß 18 nachgetragen

14. entfällt
15.
16. austauschen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten:

Prod.-Nr. 11/67
Termin
Th | TP | TTO
16.5 | 27.5.
K.St. 7260

bearbeitet: [illegible] geprüft: [illegible] genehmigt: 19. Mai 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 251/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 248/67	Datum 28.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-9021	Baumuster 16	Gruppe -9021	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 248/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 401 * MN 21
4. Bohrbuchsenwechseln sowie Spiralbohrer
5. entfällt
6. } aufbrauchen
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Schüttgutschale, geschw. 817.4-9021:001/01 * b) △3-8 x 50/80 in △3-7 x 75/75 geändert

Winkel 817.4-9021:008/04

a_1) Ø 40x0,5 in Ø 41+0,5 geändert ▽entfällt

a_2) ▽entfällt

U-Profil 817.4-9021:009/04

c_1) Ø 40xo,5 in Ø 41+o,5 geändert ▽entfällt

c_2) ▽entfällt

Schüttgutschale, geschw. 817.4-9022:001/01 * b_1) △3-7x50/90 in △3-7x50/75 geändert

b_2) △3-8x50/50 in △3-7x75/75 geändert

Steg 817.4-9022:008/04

a_1) Ø 40+0,5 in Ø 41+0,5 geändert ▽entfällt

a_2) ▽entfällt

18. Mai 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ H 2-13 0 10 S Ag 303/67/DDR V-6-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 251/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 248/67	Datum 28.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung				
817.4-9021	Baumuster 16	Gruppe -9021	Stück je Einheit	VV-Nr.	

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Flacheisen
817.4-9023:004/04

a_1) Ø 40±0,5 in
Ø 41+0,5 geändert
▽entfällt

a_2) ▽entfällt

U-Profil
817.4-9023:005/04

c_1) Ø 40+0,5 in
Ø 41+0,5 geändert
▽entfällt

c_2) ▽entfällt

Winkel
817.4-9024:008/04

a_1) Ø 40+0,5 in
Ø 41+0,5 geändert
▽entfällt

a_2) ▽entfällt

U-Profil
817.4-9024:009/04

c_1) Ø 40+0,5 in
Ø 41+0,5 geändert
▽entfällt

c_2) ▽entfällt

Winkel
817.4-9025:009/04

b_1) Ø 40+0,5 in
Ø 41+0,5 geändert
▽entfällt

b_2) ▽entfällt

14. entfällt

15. } sind auszutauschen
16. }

17. Kst.-St. 7260

Protokoll-Nr. 11/67		
Termin		
TK	TV	TVB
11.5.	27.5.	2.6

bearbeitet: L. Kof

geprüft:

genehmigt:

19. Mai 1967

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 250/67 V. Änderungs-Antr. Nr. 247/67	Datum 27.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus ... Blatt Blatt

Zeichnungs-Nr.	Benennung Winkeltrieb, vollst.			
-2041	Baumuster 16	Gruppe -2041	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. And.Antr. 247/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. M.Nr. 11 -2041.215104 06 I/1968
4. }
5. }
6. } entfällt
7. }
8. }
9. hat Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Dichtung
    817.4-2041.215/04 — Zeichnung neu hinzu
14. Gruppe 2041 lfd.Nr. 30 — g) Nutmutter M 36x1,5 TGL 20149 in AM 36x1,5 TGL 20 149 geändert
    Gruppe 2041 lfd.Nr. 97 — f) Zeile gestrichen
    Gruppe 2041 lfd.Nr. 181 — c) Zeile gestrichen
    Gruppe 2041 lfd.Nr. 215 — d) 1 Stck Dichtung nachgetragen
15. }
16. } sind auszutauschen
17. Kst. St. 7250

bearbeitet: Rieger geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible]

Prüf.-Nr. 11/67

Termin		
Th	Tv	TWB
8.6.	22.6.	

9. Juni 1967

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 249/67 II. Änderungs Antr. Nr. 246/67	Datum 26.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Exzenterbuchse			
	Baumuster T 174-16	Gruppe 3024	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 246/67
2. Zeichnungsänderung
3. MF 301
4. nein
5. entfällt
6. } aufbrauchen
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Exzenterbuchse 817.4-3024:003/04 b) Maß Ø 50 in Ø 54 geändert
14. keine
15. nicht vorhanden
16. sind auszutauschen
17. Kostenstelle 7261

bearbeitet: Jahrbi geprüft: Götz genehmigt:

MVK 27.4.67

Protokoll-Nr. 11/67

Te		
TK	TV	FO
11.5.	27.5	2.6

Anlagen:					Ausgabe am 18. Mai 1967

WZM 2-13 B 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 248/67 fl. Änderungs-Antr. Nr. 245/67	Datum 26.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2041 -2051	Winkeltrieb, vollst., Wendegetriebe			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 245/67
2. Zeichnungsänderung
3. M.Nr. 11
4. } entfällt
5. }
6. } nacharbeiten
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Distanzbuchse
817.4-2041:020/04

d_1 u. d_2) Oberflächenzeichen mit Rauhtiefe nachgetragen

Bremstrommel
817.4-2041:149/02

c_1) Oberflächenzeichen geändert

c_2) Oberflächenzeichen mit Rauhtiefe nachgetragen

Nabe
817.4-2051:151/03

b_1) Oberflächenzeichen geändert

b_2) Oberflächenzeichen mit Rauhtiefe nachgetragen

Buchse
817.4-2051:084/03

c1) Oberflächenzeichen geändert
c2) Freistich D2,5×0,3 TGL 0-509 nachgetragen Radius R2,5 entfällt
c3) Oberflächenzeichen mit Rauhtiefe nachgetragen

14. entfällt
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kst. St. 7250

Bearbeitet: Rüger geprüft: [illegible] genehmigt: [illegible]

Ausgabe: 26 Mai 196[illegible]

Anlagen:

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305-67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 247/67 II. Änderungs-Antr. Nr. 226/67	Datum 25.4.67
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-5073 :069/04	Zurrung			
	Baumuster	Gruppe -5073	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antrag 226/67
2. Zeichnungsänderung
3. MN 61
4. ja
5. verwendbar
6. } verwendbar
7. }
8. keine
9. } entfällt
10. }
11. }
12. }
13. Gewindestück 817.4-5073:069/04
    „c" neue Urzeichnung
14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 7250

Protokoll-Nr. 10/67		
Termin		
FK	TV	TVB
5.5.	15.5.	

bearb: Pike geprüft: Spinn genehmigt: Kal

TWK 26.4.67

Anlagen:				Ausgabe am 26 Mai 1967

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 246/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 244/67	Datum 25.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Bolzen			
	Baumuster T174-16	Gruppe -3030	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Unbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 244/67
2. Zeichnungsänderung
3. MK 11
4. nein
5. entfällt
6. }
7. } aufbrauchen
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Geänderte Zeichnungen:
    Bolzen
    817.4-3030:048/04 b) Maß 328-0,5 in 326-0,5 geändert
14. keine
15. nicht vorhanden
16. sind auszutauschen
17. Kst.- St. 7250

Bearbeitet: Jahlke geprüft: Göth genehmigt:

TVE 27.4.67

Protokoll-Nr. 11/67
geprüft
TK | T | 10. Mai 1967
11.T. | 29.5

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67 DDR V-5 2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 245/67 lt. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 25.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage			
	Baumuster 16	Gruppe -6010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 245/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 21
4. Punktschweißschablone wird von L II selbst geändert
5. entfällt
6. } aufbrauchen
7. }
8. keine
9. ohne Einfluß
10. } bleiben ungeändert
11. }
12. keine
13. Armaturenbrett, geschw. 817.4-6010:005/01
    a) Mai 20 nachgetragen, Text: "Ansicht ohne Teil 8" hinzu
14. keine
15. wenn vorhanden, austauschen
16. austauschen
17. Kst.St. 7250

bearbeitet: Rieger
geprüft: Wolf
genehmigt: Kühl

TVEK 26.4.67

Protokoll Nr. 10/67
Termin

Tk.	Fr.	VVI.
10.5.	26.5.	

Anlagen:

Ausgabe am 26. Mai 1967

WZ M 2-13 D 101 Ag 305/67/IDDR V-6-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 244/67 / Änderungs-Antr. Nr. 242/67	Datum 24.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung		
817.4-1142:064/03	Vorderachse, Gewindering		
	Baumuster	Gruppe -1142 Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 242/67
2. Zeichnungsänderung
3. MNr. 11
4. Betriebsmitteländerung
5. entfällt
6. } wird schon so gefertigt
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Gewindering 817.4-1142:064/03 d) Gewinde M 5 in M 6 geändert.
14. entfällt
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kost.-St. 7250

Bearbeitet: Pohlmann

geprüft: TVFK 25.4.67

genehmigt:

Protokoll-Nr. 10/67		
Termin		
TK	TV	TVB
6.5.	26.5.	10.6.

Anlagen:

Ausgabe am 26. Mai

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 243/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 241/67	Datum 21.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung				
817.4-7023: 001/02	Rahmen, [redacted]				
	Baumuster 01-70	Gruppe 7023	Stück je Einheit	VV-Nr.	

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Siehe Änd.-Antr. 241/67
2. Zeichnungsänderung
3. ab Masch.-Nr. 61 (Rahmen werden bereits entspr. Ä-M. 243 gefertigt.)
4. Schweißvorrichtung (ist bereits geändert)
5. } siehe unter lfd. Nr. 3
6. }
7. }
8. keine
9. hat keinen Einfluß
10. }
11. } keine
12. }

13. Rahmen, [redacted]
817.4-7023:001/02

b_1) Darstellung geändert
Die Maße 8 und 3 gestrichen
ein Schweißzeichen gestrichen
Maß 5 neu hinzu

b_2) Darstellung geändert.
Maß 10 neu hinzu

Tür, vollst.
817.4-7023:000/03

b_1) Einzelheit B neu gezeichnet

b_2) Ausschnitt B geändert

b_3) Darstellung geändert

14. }
15. } keine
16. sind auszutauschen
17. Kst. 7250

bearbeitet: (Reich)

geprüft: H. Jäne

genehmigt:

TVFK 24.4.67

26. Mai 1967

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-1J D 10 5 Ag 305.67/DDR V-5-2 675

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 242/67	Änderungs-Antr. Nr. 240167	Datum 21.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174		Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2042	Wechselgetriebe, vollst.			
	Baumuster 16	Gruppe -2042	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 240167
2. Zeichnungsänderung
3. M.Nr. wird vom Getriebewerk "Wilhelm Friedel" Karl-Marx-Stadt festgelegt
4. ändern
5. }
6. } aufarbeiten
7. }
8. keine
9. keinen Einfluß
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Lagerarm 817.4-2042:030/03

b) Neue Urzeichnung (Auge mit Gewindebohrung M 6 um 90° versetzt)

14. entfällt
15. }
16. } sind auszutauschen
17. Kat.St. 7250

bearbeitet: Rüger geprüft: Keil genehmigt:

19. Mai 1967

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S. Ag 305/67 DDR V-5-2 575

5 x noch Karl-Marx-Stadt an Lagerleiter zum [illegible]

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 241/67 lt. Änderungs-Antr. Nr. 233/67	Datum 20.4.67
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 3 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Steuerschieber			
	Baumuster	Gruppe -5021 -5022 -5026	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 233/67
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN 11
4. }
5. } keine
6. }
7. } wurden operativ geändert
8. keine
9. entfällt
10. }
11. } entfällt
12. }
13. Steuerschieber mit 4 Steuereinheiten
817.4-5021:000/03

b_1) Viermal Baugruppennummer 01.1 geändert in 01.4

b_2) 80.2 geändert in 80.23

b_3) "Zusatzeinheit 80.2. -TGL 10 934.." geändert " in "Zusatzeinheit 80.23 TGL 21530 ..."

b_4) Winkelangabe 19° 30' gestrichen

Steuerschieber mit 3 Steuereinheiten
817.4-5022:000/03

b_1) Dreimal Baugruppennummer 01.1 geändert in 01.4

b_2) 80.2 geändert in 80.23

b_3) "Zusatzeinheit 80.2 -TGL 10934..." geändert in "Zusatzeinheit 80.23 TGL 21530"

b_4) Winkelangabe 19° 30' gestrichen

6. Mai 196[illegible]

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 · 0105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575