Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 254/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 213/68	Datum 24.12.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage	- 0,05 ft - 1,54 mm
	Baumuster / Gruppe -6010 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr. 213/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. (FZ 180/1969) MN 1610
4. keinen Einfluß
5. nicht zutreffend
6. bis FZ 180/1969 verwenden
7. Bis FZ 180/1969 verwenden
8. keine
9. ohne Einfluß, Batterieabdeckung nicht in der E.T.-Liste enthalten.
10. werden nicht geändert
11. werden nicht geändert
12. keine
13. Leiste 817.4-6010:216/14 Zeichnung neu, entspr. der Zeichnung
    Leiste -6010:216/04 vom 9. 8.1965
    Leiste -6010:216/04 vom 12.10.1967
    ungültig
14. -6010 lfd.Nr. 216 Leiste 817.4-6010:216/04 e) geändert
    in Leiste -6010:216/14
15. austauschen
16. austauschen
17. Kostenstelle 5515

Protokoll-Nr. 2616 8		
Termin		
TK	TV	TVB
10.1.69	31.1.69	–

bearbeitet: Wolter

geprüft: Wolter

genehmigt:

TS: Knauft

Anlagen:		Ausgabe am – 8. Jan. 1969

WZ M 2-13 0105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 253/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 212/68 Betrifft: T 174	Datum 24.12.68 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			- 0,32 M
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 212/68
2. Maßänderung - Stücklistenänderung
3. MN 1431 (Fz 41/69)
4. keinen Einfluß
5. Bis zur Beschaffung der Kugel 19/32" TGL 15513 und d. Überwurfmutter M 12L-A-TGL 3870-galv. Zn wird Verschlußschraube M16x1,5 TGL 7604 eingebaut (siehe Bauabweichung 780)

bis

12. keinen Einfluß
13. Heizschlange 817.4-5013:005/02 e) wirkliche gestr. Länge im Versuch ermittelt - 4550mm neu hinzu. e) Masse 16,4 kg in 15,9 kg geändert

Lenkung, vollst. 817.4-2070:000/01 d_1) U-Scheibe Pos.30 neu hinzu d_2) U-Scheibe Pos.56 neu hinzu

14. Lenkung, vollst. 817.4-2070:000/St Bl.2 lfd.Nr.30 c) 12 U-Scheibe 10.5 TGL 0-125 neu hinzu

Bl.3 lfd.Nr.56 c) 12 U-Scheibe 10,5 TGL 0-125 neu hinzu

Rohrleitung im Oberwagen (4 Steuereinheiten) 817.4-5363:000/St g) Neues Urblatt - Position 90,91 und 92 beachten

15. werden ausgetauscht
16. werden von TKZV ausgetauscht
17. Kostenstelle 3280

bearbeitet: Franz geprüft: Ahlshard genehmigt: Kunert 24.12.68

zu 13. Gummischeibe 817.4-5063:090/04
Kabelfülle, geklebt 817.4-5063:092/04 } Neue Zeichnungen

zu 14. Rohrleitungen im Oberwagen 817.4-5063:000/St Bl.4
e) Lfd.Nr. 90, 91 u. 92 neu hinzu

31 Jan 1969

Protokoll-Nr. 1/69		
Termin		
TK	TV	TVB
20.1.69	15.2.69	—

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 252/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 211/68	Datum 20. 12. 68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	+0,52 M + 4,5 mm
	Baumuster	Gruppe -2011, 5031, 5032 5033, 9041 -4010 Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA. 211/68 - Forderungen der TÜ u. TG für Hebezeuge
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. MN 1701 (Fz 271/61) * Für diese Teile gilt als Einführungstermin MN 1931 (Fz 1/69)
4. Hat Einfluß auf BM.
5. Änderung einarbeiten
6. Steg 817.4-2011:116/04 aufbrauchen
7. " " übrige Teile Änderung einarbeiten.
8. Punkt entfällt
9. Hat keinen Einfluß
10.-12. Punkt entfällt
13. Steg 817.4-2011:116/04
   a1) Ausklinkung neu hinzu u. Maß 122,5 neu hinzu
   a2) Maß 115 in Maß 140-2 geändert u. Maß 4,5 in 9 geändert
   a3) Masse 1,25 kg in 1,5 kg geändert
   *Lasthaken 817.4-9041:000/04
   c) Maß 25 u. 85, sowie Text „Körner 1-2 mm tief eingeschlagen, bevor Teil 20 montiert ist" neu hinzu.
   *Halteventil 817.4-5031:000/12 c)
   " " -5032:000/02 b)
   " " -5033:000/12 c)
   } Text „Nach der Endabnahme des Mobilkranes T 174 muß Einstelldrossel (lfd. Nr. 30 u. 43) mit Sicherungslack plombiert sein" neu hinzu.
14. Anstrich u. Beschriftung 817.4-4010:000/St Bl. 2
   f) Lfd. Nr. 43 - Zeile neu hinzu.
15./16. Austauschen
17. Kst. 3280

Bearb.: BM. Gepr.: Ortelbach Genehmigt: Kühl

TS: Mey

Protokoll-Nr. 26/68

Termin		
TK	TV	TVS
10.1.69	31.1.69	15.2.69

Anlagen:

Abgabe am 8. Jan. 1969

WZ M 2-13 D 123 Ag 005/67 DDR V-3-2 675

Betrieb VEB Weimar-Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 251/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 210/68 Betrifft: T 174	Datum 20.12.68 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			± 0
	Baumuster -T 174	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 210/68 - Forderung von TVF
2. Maßänderung - Stücklistenänderung
3. MN 1701 (Fz ~~271/69~~) Für Splint 2 × 25 gilt als Einführungstermin MN 1431 (Fz 1/69)
4. keinen Einfluß (Fz 311/69)
5. bis
7. aufbrauchen
8. bis
12. keinen Einfluß
13. Körper
817.4-5074:005/13 — a_1) Maß ø 88 in ø $87{,}5^{+0{,}3}$ mm
a_2) Maß 33 in 32 mm geändert

Buchse
817.4-5074:006/14 — a) ø $87{,}5^{+0{,}3}$ neu hinzu

Ring
817.4-5074:008/04 — f) Maß 91 in 93 mm geändert

Hilfslenkung
817.4-5074:000/01 — l) 1 Splint 2×25 TGL 0-94 mit lfd.Nr.55 kommt neu hinzu

14. Hilfslenkung, vollst.
817.4-5074:000/St Bl.3 — k) Neues Urblatt Position 55 neu hinzu
15. austauschen
16. austauschen
17. Kostenstelle 4261 (TVF)

Protokoll-Nr. 1/69		
Termin		
TK	TV	TVB
20.1.69	15.2.69	–

bearbeitet: Frank geprüft: Ackermann genehmigt: Krüger

31. Jan. 1969

TS: Klyk

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 0190 S Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 250/68 II. Änderungs Antr. Nr 209/68	Datum 17.12.68
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			+0,23 II
	Baumuster	Gruppe -1180 -2021 -5062	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen, Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste, Blatt, Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 209/68 - Maßänderung, Beseitigung von Montageschwierigkeiten
2. Maßänderung
3. M-Nr. 1521 (F_2 91/69)
4. Keinen Einfluß
5. Änderung einarbeiten
6. Aufbrauchen } Rohre 817.4-5062 :031 und :021 um 31mm verlängern, Rohr 6×1×301g anschweißen (bei Maß 43)
7. Aufbrauchen }
8. Keinen Einfluß
9. Keinen Einfluß
10. Keinen Einfluß
11. Keinen Einfluß
12. entfällt
13. Bügel

817.4-2021:032/04 d) gestr. Länge auf 215^{+1}mm geändert

Rohr

817.4-5062:021/02 a_1) Maß 43 in 74 mm geändert

a_2) Maß 94 in 125 mm geändert

a_3) Maß 2004 in 2035mm geändert

a_4) err. gestr. Länge von 2525 auf 2556 geändert

Anlagen:		Ausgabe am 23 Jan 1969

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 250/68 II. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 17. 12. 68
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe -1180 -2021 -5062	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Restteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen/Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste, Blatt/Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Rohr

817.4-5062:031/02

a_4) Maß 2004 in 2035 geändert

a_1) Maß 43 in 74 mm geändert

a_2) Maß 94 in 125 mm geändert

a_3) err. gestr. Länge von 2525 auf 2556 geändert

14. Sicherheitskupplung

817.4-1180:000/St

d) Zu Position 25.24 Text neu hinzu

d_1) lfd. Nr. 23 - 0,03 kg Fett Ceritol THA3 neu hinzu.

15. austauschen

16. austauschen

17. L III - 817.4-1180:000/St auf TK Kst: 3280

bearbeitet: Frank

geprüft:

genehmigt:

zu 13. Sicherheitskupplung 817.4-1180:000/02

g_1) Mt 180 in 140 mkp u. Mt 250 mkp in 200 mkp geändert

g_2) Text: Vor dem Einsetzen der Tellerfedern Bohrung ⌀33 mit Fett THA3 füllen neu hinzu

g_3) Text: "Filzring vor Einbau in Öl getränkt" neu hinzu

g_4)

TS: Meyer

Protokoll-Nr. 26/68		
Termin		
TK	PV	VB
10.1.69	31.1.69	9. Jan. 1969

Anlagen:

Ausgabe am

WZM 2-13 DIDS Ag 303/67 DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 248/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 208/68	Datum 16.12.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: Zange für hydr. Mehrschalengreifer	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Zange für hyd. Mehrschalengreifer			+0,25 h
	Baumuster T 174	Gruppe – 9028 – 9029	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Schwierigkeiten bei der Fertigung – Schweißverzug Ä.A. 208/68
2. Zeichnungsänderung
3. Fz 1/69 Gerät lfd. Nr.
4. BM überprüfen
5. Änderung einarbeiten
6. Aufbrauchen – in Zange, geschw. 817.4 – 9028 : 002/12 Maß 74 einhalten
7.
8.–12. Punkt entfällt
13. Scheibe 817.4 – 9028 : 009/04
    d) Maß 16,7 – 0,2 in 20-1 geändert
    d) Fertigmasse 0,672 in 0,79 kg geändert
    Blech 817.4 – 9028 : 013/04
    d) Maß 73 ± 0,8 in 72 geändert
    Blech 817.4 – 9029 : 013/04
    d) Maß 73 ± 0,8 in 72 geändert
14. Punkt entfällt
15.–16. Rustauschen (Halberstadt)
17. Kst. TVF u. 3280 je 50%

Bearb.: Ard. Gepr.: Dietzsch Genehmigt: Küchl

TS: Mey

Protokoll-Nr. 26/68		
Termin		
TK	TV	TVB
10.1.69	31.1.69	15.2.69

Anlagen:					Ausgabe am 29. Jan. 1969

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 246/68 lt. Änderungs-Anlr. Nr. 206/68	Datum 13.12.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Kupplung, Lenkung, vollst			
	Baumuster	Gruppe – 1144	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Maß differenzen, dadurch Fertigungsschwierigkeiten
   Forderung der Firma Dehne / Halberstadt
   ÄA 206/68

   Für Teil 817.4-1144:012/14 kann Fl. 50×5 verwendet werden, aber 65mm lang

2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung

3. MN 1431 (Fz 1/69)

4. BM überprüfen (Schweißvorrichtung)

5. Fl 50×5 für Teil 817.4-1144:008/04 aufbrauchen - kann nicht für Teil 817.4-1144:012/14 verwendet werden

6. } siehe Punkt 5
7. }

8.–12. Punkt entfällt

13. Kupplung, geschw 817.4-1144:001/10

    a) Schweißnaht 4 mm in 3 mm geändert, sowie 2 × Schweißnaht 3-40/8 neu hinzu

    Steg blech, geschw. 817.4-1144:003/13

    a.) Paßabmaße berichtigt

    Kasten, geschw. 817.4-1144:006/13

    a) Darstellung geändert

    Verstärkung 817.4-1144:012/14 a) Fl. 50×8 in Fl 50×6 geändert

14. Kupplung, Lenkung, vollst. 817.4-1144:000/1 St. Bl. 1

    a_1) Lfd. Nr. 8 – Stückzahl 3 in 1 geändert
    a_2) Lfd. Nr. 11 – Stückzahl 1 in 2 geändert
    a_3) Lfd. Nr. 12 – Zeile neu hinzu

15. Unterlagen bei Firma Dehne / Halberstadt austauschen

16. Austauschen

17. Kst. 3280

Bearb: Bd Gepr.: Dietzsch Genehmigt: Kühn

Anlagen:					

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 246/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 206/68	Datum 13.12.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Kupplung, Lenkung, vollst			
	Baumuster	Gruppe – 1144	Stück je Einheit	VV-Nr.

F-III

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgeliefertе Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Maßdifferenzen, dadurch Fertigungsschwierigkeiten Forderung der Firma Dehne / Halberstadt ÄA 206/68

   Für Teil 817.4-1144:012/14 kann Fl. 50×5 verwendet werden, aber 65mm lang

2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN 1431 (Fz 1/69)
4. BN überprüfen (Schweißvorrichtung)
5. Fl 50×5 für Teil 817.4-1144:008/04 aufbrauchen - kann nicht für Teil 817.4-1144:012/14 verwendet werden
6. } siehe Punkt 5
7. }
8.–12. Punkt entfällt
13. Kupplung, geschw 817.4-1144:001/10

    a) Schweißnaht 4 mm in 3 mm geändert, sowie 2 × Schweißnaht 3-40/8 neu hinzu

    Steg blech, geschw. 817.4-1144:003/13

    a) Paßabmaße berichtigt

    Kasten, geschw. 817.4-1144:006/13

    a) Darstellung geändert

    Verstärkung 817.4-1144:012/14 a) Fl. 50×8 in Fl 50×6 geändert

14. Kupplung, Lenkung, vollst. 817.4-1144:000/1 St. Bl. 1

    a_1) Lfd. Nr. 8 – Stückzahl 3 in 1 geändert
    a_2) Lfd. Nr. 11 – Stückzahl 1 in 2 geändert
    a_3) Lfd. Nr. 12 – Zeile neu hinzu

15. Unterlagen bei Firma Dehne / Halberstadt austauschen
16. Austauschen
17. Kst. 3280

Bearb: Bd Gepr.: Oehlschlegel Genehmigt: Kühnlein

Anlagen:					Ausgabe am 16. Dez. 1968

WZ M 2-13 · D 10 S · Ag 305/67/DDR V-5-2 · 575

...mar - Werk	**Änderungs-Mitteilung Nr. 245/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. NV 72002** Betrifft: T 174	Datum 9.12.68 Besteht aus 3 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Fahrantrieb		- 9,18 M - ~67 mm
	Baumuster	Gruppe - 1021 - 1120, - 1122 Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Verbesserung der Montage und Einsparung an Fertigungszeit
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN 2101 (Fz 711/69)
4. Folgende Teile haben Einfluß auf Modell bzw. Betriebsmittel

   Gehäuse 817.4-1021: 001/11

   Lagerflansch 817.4-1021: 002/22

   Getriebegehäuse 817.4-1122: 002/11

   Lagerring 817.4-1021: 004/14

5.-7. Aufbrauchen für E-Teile bis MNr. 2100

8. Punkt entfällt

9. Bei Bestellung des Lagerflansch 817.4-1021:002/12 muß Lagerring 817.4-1021:004/14 und Lagerflansch 817.4-1021: 002/22 geliefert werden.

   Folgende Teile bleiben E-Teil bis MNr. 2100

   - Gehäuse 817.4-1021: 001/01
   - Lagerring 817.4-1021: 004/04
   - Getriebegehäuse 817.4-1122: 001/02
   - Lagerring 817.4-1020: 029/03

   Den Vertragswerkstätten ist mitzuteilen, daß bei Reparatur möglichst auf die Getriebegehäuse 817.4/-1021:001/11 und 817.4-1122: 001/12 umzurüsten ist - paarweise austauschen. Dadurch Funktionsverbesserung und Einschränkung des E-Teilesortiments.

10.-12. Punkt entfällt

13. Gehäuse 817.4-1021: 001/01

   i_1) Im Plan ⌀ C 3 - Maß 25 neu hinzu

   i_2) Im Plan ⌀ F 11 - Text „Rohteil von 817.4-1021: 001/11 verwenden" neu hinzu
   Text „Getriebegehäuse innen mit Farbe behandelt ... gestrichen

   i_3) Maß 12 gestrichen, 2 x Winkel 15° hinzu, Darstellung geändert

Anlagen:					Ausgabe am 16. Dez. 1968

Betrieb VEB Weimar - Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 245/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. Betrifft: T 174	Datum 9.12.68 Besteht aus 3 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

13. Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

✓ Antrieb für Allrad, vollst 817.4-1120:000/02

i) Im Schnitt A-A - Darstellung geändert u. im Plan ⌀ C/6

✓ Winkeltrieb 817.4-1021:000/12

Neue Zeichnung - Position 1, 2, 4 u. 18 Darstellung geändert

✓ Gehäuse 817.4-1021:001/11

Neue Zeichnung - Im Plan ⌀ C D/3; $\phi 170^{H7}$ in $\phi 160^{J7}$ und Maß 15 in 25 geändert gegenüber Zeichnung 817.4-1021:001/01

✓ Lagerflansch 817.4-1021:002/22

Neue Zeichnung - $\phi 140 \pm 0{,}5$ in $\phi 125^{J7}$ u. Flanschstärke 14±1 in 20 geändert.

✓ Lagerring 817.4-1021:004/14

Neue Zeichnung - Form geändert

✓ Verteilergetriebe, vollst. 817.4-1122:000/20

Neue Zeichnung - Darstellung geändert

✓ Getriebegehäuse, vollst. 817.4-1122:001/12

Neue Zeichnung - Im Plan ⌀ C/2, Sitz für Kugellager geändert ($\phi 160^{J7}$); 2. Sicherungsringeinstich hinzu (Maß 38,1±0,2 u. 68,2±0,2)

✓ Getriebegehäuse 817.4-1122:002/01

f_1) Im Plan ⌀ C/3 - $\phi 160$ in $\phi 150$ geändert. Maß 60; RBY gestrichen Maß 80 neu hinzu

f_2) Text: Rohteil für 817.4-1122:001/02 verwenden, neu hinzu

Bei folgenden Zeichnungen E-Teilstempel nachgetragen - siehe Punkt 9

h_2) Text „Rohteil von 817.4-1122:001/12 verwenden" neu hinzu und Hinweis für Farbbehandlung gestrichen

✓ Getriebegehäuse, vollst. 817.4-1122:001/02

h_1) Maß 60 in 80 u. Darstellung geändert (dadurch ist nur ein Gußteil erforderlich, Mehrarbeit ist vertretbar, da im Laufe der Zeit nur noch neue Variante durch die Vertragswerkstätten montiert wird)

Anlagen:			Ausgabe am 9. Mai 1969

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 245/68 lt. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 9. 12. 68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 3 Blatt Blatt 3

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

14. ✓ 817.4-1120: 000/0 St. Bl. 1

e) Neues Urblatt - lfd. Nr. 1 und 2 beachten

✓ 817.4-1122 : 000/St. Bl. 1

e_1) Zeile 1 - Verteilergetrieb, vollst 817.4-1122 :000/10 in 817.4-1122 :000/20 geändert

e_2) Lfd. Nr. 1 - Getriebegehäuse, vollst. 817.4-1122: 001/02 in 817.4-1122 : 001/12 geändert

✓ 817.4-1021: 000/1 St. - Neues Stücklistenblatt
Bl. 1 u. 2

✓ 817.4-1021:000/0 St. - Blatt 1 und 2 ungültig

✓ 817.4-1122 :000/St. Bl. 2

e_1) Lfd. Nr. 37 gestrichen

e_2) Lfd. Nr. 40 - Stückzahl 1 in 2 geändert

e_3) Lfd. Nr. 45 - Rundring 20x3 TGL 6365 - WSD in Rundring B20x3 TGL 6365 -1.019 geändert

15.
16. } Austausch ohne

Protokoll-Nr. 7/69		
Termin		
TK	TV	TVB
30.4.69	30.5.69	15.6.69

17. TVB 50% LIII 10%
TKF 30% TVF 10%

Bearb.: Ott Gepr.: Ottschlaad Genehmigt: Kirchner

Anlagen:

Ausgabe am 10.12.68

Betrieb	1. Nachtrag zur Änderungs-Mitteilung Nr. 244/68 lt. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 27.1.69
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			+0,01 11
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Zeichnungsergänzung (neue Typanerkennung)
2. Zeichnungsänderung
3. MN 2251 (Fz 861/68)
4. } Punkt entfällt
12. }
13. Typenschild 817.4-4010: 090/03
   a_1) Spalte Maschinentyp T 174/... in T 174-1/..... und Spalte Typanerkennung TÜ.... in TÜ 22/036 geändert
   a_2) Text „Nr. eingeschlagen" neu hinzu
14. Punkt entfällt
15. sind auszutauschen
16. Rust auschen
17. Kst 3280

Bearb: Dt. Gepr.: Bittel Jurd Genehmigt:

Protokoll-Nr. 3/69		
Termin		
TK	TV	TVB
26.2.69	20.3.69	–

TS:

Anlagen:

Ausgabe am: 3. Feb 1969

Betrieb VEB Weimar - Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 244/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 205/68 Betrifft: T 174	Datum 17.12.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Anstrich u. Beschriftung	+ 1.6.9 M + 9 mm
	Baumuster / Gruppe – 4010 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Anordnung über d. Verbindlichkeit d. Techn. Grundsätze für Hebezeuge, sowie Forderung der TÜ Ä.A. 205/68
2. Zeichnungsänderung, Stücklistenänderung
   Für 817.4-4010: 072/04 gilt Fz 501/69 für Fertigteil
3. MN 1701 (Fz 271/69)
4. Punkt entfällt
5. " "

Bis zur Beschaffung der Schilder durch MM müssen folgende Schilder ob MN 1431 (Fz 1/69) aufschablonierl werden a) Tragkraftbereich ... 817.4-4010: 068/04
b) Batteriehauptschalter 817.4-4010: 072/04

6. Können nicht eingebaut werden
7. Abziehbild „Aufenthalt" 817.4-4010: 061/03 aufbrauchen bzw. bei verstärktem Ausleger sotrennen, daß die Länge 950 mm nicht überschritten wird.
   Typenschild 817.4-4010: 090/04 – die vorhanden Typenschilder von ca. 890 Stck können aufgebraucht werden. (≙ Fz 880/69)
   Hinweisschild „Auszug aus den Grundsätzen" vorhandene Stückzahl bis Fz 500/69 aufbrauchen.
8. Punkt entfällt
9. Hat Einfluß auf E-Teile u. E-Teilkatalog
10.-12. Punkt entfällt
13. ✓ Abziehbild „Aufenthalt" 817.4-4010: 061/03
   b_1) Maß 10 neu hinzu, Maß 300 in 250 geändert
   b_2) Maß 1260 in 950 geändert

✓ Abziehbild „Tragkraftbereich" 817.4-4010: 068/04
✓ Hinweisschild „Batteriehauptschalter" 817.4-4010: 072/04 } Neue Zeichnung

Typenschild 817.4-4010: 090/04 Zeichnung ungültig

✓ Typenschild 817.4-4010: 090/03 Zeichnung neu hinzu

✓ Beschriftungsplan 817.4-4010: 051/00
   g_1) Plan ◻ A4 – Positionszahl 68 (beidereitig) neu angetragen
   g_2) Plan ◻ D5 – Position 90, 91 neu angebracht
   g_3) Plan ◻ D9 – Position 74 neu hinzu
   g_4) Plan ◻ H10 – Position 66, 72 u. Text „mit roter Farbe umrandet, Strichdicke ~ 3mm" neu hinzu

8. Jan. 1969

✓ Abziehbild „Aufstieg..." 817.4-4010: 074/04 Neue Zeichnung

Anlagen:		Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar - Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 244/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 205/68 Betrifft: T 174	Datum 17.12.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Bis zur Bekanntgabe einer neuen Bestell-Nr. durch KM laufen die „Hinweise für den Hebezeugbetrieb" unter der Zeichnungsnr. 817.4-4010:122/04

14. Anstrich und Beschriftung 817.4-4010:000/St Bl. 3
e1) Lfd. Nr. 66 – Stückzahl 12 in 14 geändert
e2) Lfd. Nr. 68 – Abziehbild „Tragkraftbereich" neu hinzu
e3) Lfd. Nr. 72 – Hinweisschild „Batteriehauptschalter" neu hinzu
e4) Lfd. Nr. 74 – Abziehbild „Aufstieg…" neu hinzu.

Anstrich und Beschriftung 817.4-4010:000/St Bl. 4
g1) Lfd. Nr. 89 – Zeile gestrichen
g2) Lfd. Nr. 90 – Format/04 in /03 geändert

Anstrich und Beschriftung 817.4-4010:000/St Bl. 5
f) Lfd. Nr. 122 – Bestell-Nr. 64501 geändert in 817.4-4010:122/04 (Rahmendruck)
Zeichnungs-Nr. gültig bis TK von KM eine Bestell-Nr. zugesandt bekommt.

15. } Austauschen
16. }

17. Kst. 3280

Bearb.: Dtl. Gepr.: Dtl. Genehmigt:

Protokoll-Nr. 26/68

Termin		
TK	TV	TVB
10.1.69	31.1.69	–

TS: Wlf

Anlagen:					Ausgabe am 1969

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 242/68 lt. Änderungs-Anlr. Nr. 202/68 203/68	Datum 2.12.68
VEB Weimar - Werk Weimar	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Halteventil			+0,04 II
	Baumuster	Gruppe -5031	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile, Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änder.-Antrag 202/68 und 203/68
2. Maß.- und Halbzeugänderung
3. M-Nr. 1701 (F$_2$71/69)

5. - 7. } aufbrauchen

8. - 11. } Keinen Einfluß

Protokoll-Nr. 25/68

Termin		
TK	TV	TVB
24.12.68	16.1.69	

12. entfällt

13. Buchse
817.4-5031:033/04 — a) Länge 16-0,05 mm in 15,9-0,05 mm geändert

Schraubstutzen
817.4-5031:013/04 — g) Maß 46 in 40 $^{+0,3}$ mm geändert

Zwischenstück
817.4-5031:004/14 — a) ϕ 15-0,3 in ϕ 14-0,3 mm geändert

Drosselkolben
817.4-5031:030/04 — b) Halbzeug Rd 16 TGL 7970 C45 in Rd 16 TGL 11163 C45 SH A3

Kolben
817.4-5031:016/14 — a) Rundlauffehler nachgetragen

14. entfällt
15. austauschen
16. werden von TKZV ausgetauscht
17. KS. St. 4261 für Drosselkolben, sonst 3280

bearb. Fr... gepr. Brün... gen. Kirs...

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 241/68	lt. Änderungs-Antr. Nr. 201/68	Datum 3.12.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: Greifergrundgerüst T 174		Besteht aus 3 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung				
817.4-9011: 000/30	Zweischalengreifer				- 5,63 H 7S1
	Baumuster T 174	Gruppe -9011	Stück je Einheit		VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
4. Auswirkung auf Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen/Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste/Blatt/Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 201/68
Verchromte Schwenkzapfen der Arbeitszylinder, Qualitätsverbesserungen durch VEB Hydraulik Hochlitz

2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung

3. MN 1431 (FZ 1/69)

4. Modelländerung an Aufnahme 817.4-9011:039/13, (siehe auch Punkt 13)

5. Aufnahme 817.4-9011:039/13 ist aufzubrauchen, hierfür bei der Montage Stahlbuchsen erforderlich. (Siehe Blatt 3 der ÄM - Einbauzeichnung)

6. siehe Pkt. 5

7. Buchse 817.4-9011:040/04
8. Buchse 817.4-9011:056/04
Steckkerbstift 8x16 TGL 0-1474 -58

} sind für Zylinder mit verchromten Schwenkzapfen nicht verwendbar

9. Bei Ersatzlieferung der Zylinder bis zur MN 1430 sind je Zylinder zusätzlich 2 Stck. Stahlbuchsen mitzuliefern und vom Betreiber nach Einbauzeichnung einzusetzen (s. Bl. 3)
Folgende Teile entfallen als Ersatzteile:

Aufnahme	817.4-9011:039/13
~~Buchse~~	~~817.4-9011:040/04~~
Buchse	817.4-9011:056/04

Buchse 817.4-9011:040/04 bleibt E-Teil
Bei E-Teillieferung des Zylinders mit hart verchromten Zapfen bis MN 1430 sind dem Betreiber folgende Teile mitzuliefern
a) Aufnahme 817.4-9011:039/23
b) Buchse 817.4-9011:040/04

Bei Anforderung der 3 vorgenannten Ersatzteile sind dem Betreiber die gültigen E-Teile

Aufnahme	817.4-9011:039/23
Buchse	817.4-9011:040/14

mit dem Hinweis auszuliefern, daß der Zylinder ein Dichtungsgehäuse mit verchromten Schwenkzapfen erhalten muß (Ersatz für Dichtungsgehäuse mit Drehzapfen E-Teil-Nr. 6325-6541/02, siehe E-Teil-Liste T 174, Tafel 9050/2 Bild-Nr. 8),

10. Sind bei Einbau der veränderten Arbeitszylinder entsprechend auszurüsten

11. siehe Pkt. 9

12. entfällt

13. Greiferg-rundgerüst für Hydraulikgreifer 817.4-9011:000/30

a) Darstellung der Lagerung geändert. Teil 56 und Steckkerbstifte entfallen

Anlagen:

Ausgabe am 10.12.1968

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 241/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 201/68 Betrifft:	Datum Besteht aus 3 Blatt Blatt 2
Zeichnungs-Nr.	Benennung Zweischalengreifer	
	Baumuster / Gruppe / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

	Aufnahme, vollst. 817.4-9011:038/14	a) Darstellung geändert (Fasen und Schraffur nabh Einzelteil)
	Aufnahme 817.4-9011:039/13	Zeichnung entfällt
	Aufnahme 817.4-9011:039/23	Neue Zeichnung Modelländerung
	Buchse 817.4-9011:040/04	Zeichnung entfällt
	Buchse 817.4-9011:040/14	Neue Zeichnung
	Arbeitszylinder, geschw. 817.4-9011:048/13	a_1) Bohrungen ⌀ 8^{H9} entfallen a_2) Teil 57 entfällt
	Kolbenstangenkopf 817.4-9011:050/14	a) Zeichnungsberichtigung Darstellung geändert Maß R5 in R3 geändert Maß 35 neu hinzu Oberflächenreihe 1 in 2 geändert
14.	817.4-9011:000/3 St Bl.2 lfd.Nr. 39 " 40	b_1) Zeichn.Nr. 817.4-9011:039/13 ind 817.4-9011:039/23 geänd. b_2) Zeichn.Nr. 817.4-9011:040/04 in 817.4-9011:040/14 geänd.
	817.4-9011:000/3 St Bl.3 lfd.Nr. 56 " 57	a_1) Teil entfällt, Zchng. ungültig a_2) Teil entfällt
15.) 16.)	sind auszutauschen	
17.	Verrechnung mit VEB Hydraulik Rochlitz	

bearbeitet Hofmann geprüft Kluge genehmigt Kluge

Zustimmung von TVFK

Protokoll-Nr. 25/68

Termin		
TK	TV	TVB
20.12.68	24.12.68	–

Anlagen:		Ausgabe am 18.12.1968

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	I. Nachtrag zur Änderungs-Mitteilung Nr. 241/68	II. Änderungs-Anlr. Nr. 201/68	Datum 24.2.69
VEB Weimar-Werk	Betrifft: Greifergrundgerüst T 174		Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			± D
817.4-9011	Zweischalengreifer			
	Baumuster T 174	Gruppe 9011	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Aufnahme, vollst.
817.4-9011:038/14

Zeichnung entfällt für Serie
Gültig "Nur für Ersatzteile"
für Zylinder und Verschleißbuchsen aus Stahl

a) Text neu hinzu

Aufnahme, vollst.
817.4-9011:038/24

Neue Zeichnung für Zylinder mit verchromten Schwenkzapfen

14. 817.4-9011:000/3 St Bl.2 lfd.Nr. 38

a) Zeichn.-Nr. 817.4-9011:038/14 in 817.4-9011:038/24 geändert

1. Änderung der E-Teilnummer u. des E-Teil-Kataloges
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. siehe ÄN 241/68
4.-8. Punkt entfällt
9. Hat Einfluß auf E-Teile und E-Teil-Katalog
10.-12. Punkt entfällt

bearbeitet	geprüft	genehmigt
[illegible]	Orth Lud	Kühnel

15.16 Austauschen
17. Kst 3280

Protokoll-Nr. 4/69		
Termin		
Tk	TV	TVB
14.3.69	10.4.69	—

Anlagen:					Ausgabe am 18. März 1969

WZ M 2-13 D 10 S Ag 303/67/DDR V-5-2 575

TK

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 240/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 200/68	Datum 2.12.68
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Wegeventil			
	Baumuster	Gruppe -5021	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antrag 200/68 Forderung von VEB Hydr. Ballenstedt
2. Bestellzeichnungsänderung
3. wird bereits geliefert (MN 811) K verständigen, wegen Vertragsänderung
4. } Punkte entfallen
-12. }
13. Bestellzeichnung Steuerschieber
817.4 - 5021:000/03
h_1) Bestellkennziffer 01.4
geändert in 317.4-5021:141
h_2) Bestellkennziffer 01.4
geändert in 317.4-5021:141
h_3) Text neu hinzu
14. Steuerschieber mit 4 Steuereinheiten
817.4 - 5021:000/St
Lfd. Nr. 1 f_1) Stückzahl 4 in 2 geändert
Lfd. Nr. 6 f_2) 2 Steuereinheit
317.4-5021:141 neu hinzu
15. Bestellzeichnung beim Hersteller austauschen
16. werden ausgetauscht
17. VEB. Hydraulik Ballenstedt

Protokoll-Nr. 25/68		
Termin		
TK	TV	TVB
12.12.68	10.1.69	—

bearbeitet: Frank geprüft: Brüm genehmigt: Kl

10. Dez. 1968

Anlagen:

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 239/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 199/68	Datum 18.11.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T174	Besteht aus 7 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Rohrgelenk			± 0
	Baumuster	Gruppe - 5041 - 5042	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Vereinfachung der Fertigung, genaue Angabe des Werkstoffs bei Rundringen

2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung

3. MN 1431 (Fz 1/69)

4. Punkt entfällt

5. Änderung einarbeiten

6. Soweit Möglichkeit noch vorhanden, Änderung einarbeiten

7. Aufbrauchen

8. Punkt entfällt

9. Hat Einfluß auf E-Teilkatalog (Rundring)

10-12. Punkt entfällt

13. Gelenkring 817.4-5042: 012 103 [GTS]

   f_1) Einzelheit „x" geändert - Fase in Radius R 1,6 geändert

   f_2) Oberflächenreihe 2 in 1 geändert

   Gelenkring 817.4-5042: 012 113 [Schweißausführung]

   a_1) Einzelheit „x" - Fase in Radius geändert

   a_2) Oberflächenzeichen ▽▽ in ▽▽ Rz 3 geändert

   Gelenkring 817.4-5041: 012 103

   e_1) Einzelheit „x" - Fase in Radius geändert

   e_2) Oberflächenreihe 2 in 1 geändert

Protokoll-Nr. 24/68

Termin		
TA	TV	TVB
3.12.68	24.12.68	—

14. Rohrgelenk, einströmig 817.4-5041:000/St Bl. 1 b)
    Rohrgelenk, zweiströmig 817.4-5042:000/St Bl. 1 b)
    " " 817.4-5042:000/St 1 Bl. 1 a)
    } Lfd. Nr. 8 - Rundring 63x5 TGL 6365 - WSD in Rundring B 63x5 TGL 6365 - 1.0.19 geändert

15. } Austauschen
16. }

17. Kst. 1323

Bearb: Gl Gepr.: Gl Genehmigt: 28. Nov. 1968

Anlagen:

Ausgabe am

VZ M 2-13 D 105 Ag 363/67 DDR V-3-2 575

Änderungsmitteilung Nr. 238/68	M. Änderungs-Antr. Nr. 198/68	Datum 13.11.68
T 174 - Greifer		Besteht aus 1 Blatt
		Blatt 1

Benennung Arbeitszylinder				
	Baumuster T 174	Gruppe 9011	Stück je Einheit 2	VV-Nr.

5. Änderung Änderung Termin der Änderung Wirkung auf Modell, Gesenk, Betriebsmittel Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen/Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste/Blatt/Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 198/68 Neue Zeichnung mit Qualitätsforderungen
2. Stücklistenänderung, neue Zeichnung
3. HN 1701 (Fz 27/69) K verständigen, damit Qualitätsforderungen Bestandteil des Vertrages werden.

4. bis 12. keine

13. Arbeitszylinder — Neue Zeichnung (Bestellzeichnung)
817.4-9011:049/02 — Zchng. besteht aus 2 Blatt

14. Greifergrundgerüst für Hydraulik-greifer
817.4 - 9011:000/3 StBl. 2 lfd.Nr. 49 "a_1" Bezeichnung C 1 - 63/40x400 TGL 10906 gestrichen.
Zchng.-Nr. 817.4 - 9011 : 049/02 und Zusatz "Zchng. besteht aus 2 Blatt und ist Vertragsbestandteil zu C 1 - 63/40 x 400 TGL 10906" neu hinzu.

15. 16. sind auszutauschen — lfd. Nr. 50 "a_2" Zchng.Nr. 817.4 - 9011:050/04 in 817.4 - 9011:050/14 geä.

17. Kst. 3280

bearbeitet: Hofmann geprüft: Lotz Kuehn genehmigt:

Keine Erprobung erforderlich.
14.11.68 Fortsch

Protokoll-Nr. 25/68
Termin

TA	TV	TVB
20.12.68	10.1.69	—

10. Dez. 1968 / 18.11.68

Anlagen: Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10.5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 237/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 197/68	Datum 11.11.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			+ 0,13
	Baumuster	Gruppe -1032, 2020 -7011	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 197/68 - durch Maß differenzen entstehen Einbauschwierigkeiten bei Montage

2. Zeichnungsänderung

3. MN 1431 (Fz 1/69)

4. Für Rahmen, geschw. 817.4-7011:058/03 - Ankörnschablone überprüfen
Für Differentialgehäuse 817.4-1032:001/01 - Planwerkzeug ändern

5. Änderung einarbeiten
6. }

Hinweis für Nut fräsen:

7. Aufbrauchen bzw. Bolzen 817.4-2020:051/14 muß bei Länge 272 das Maß für Nut 8 H12 von 19,5 in 21,5 geändert werden

8. Punkt entfällt

9. Hat keinen Einfluß auf E-Teile

10.-12. Punkt entfällt.

13. Differentialgehäuse 817.4-1032:001/01

d1 Maß 340 in Maß 337-1 geändert.
d2,3) Maß 22 in Maß 20,5 ändern
Distanzring 817.4-1032:078/04

a) Winkelabweichung u. Parallelitätsangabe nachgetragen

Bolzen 817.4-2020:051/14

b) Maß 272-0,2 in 269 geändert

Versteifung 817.4-7011:004/04

c) gestr. Länge 86 in 91+2 geändert

Rahmen, geschw. 817.4-7011:058/03

c) Maß 11 in 8 geändert

U-Profil 817.4-7090:010/04

a) Maß 496-2 in 493-2 geändert

28. Nov. 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ N 2-13 D 108 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 237/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 197/68	Datum 18.11.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgeliefertе Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

14. Punkt entfällt

15. } Rust austauschen
16. }

17. Kst. 3280

Bearb.: Bd. Gepr.: Schubert Genehmigt:

Protokoll-Nr. 24/68

Termin		
TK	TV	TVB
3.12.68	24.12.68	-

28. Nov. 1968

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 236/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 196/68	Datum 11.11.68
VEB Weimar – Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			+2,26 M
	Baumuster	Gruppe – 1142 – 7040	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 196/68 – Verzug nach dem Abkanten, dadurch spannen von Hand
2. Zeichnungsänderung (Werkstoffumstellung)
3. MN 1947 (Fz 511/69)
4. Punkt entfällt
5.-7. Aufbrauchen
8.-12. Punkt entfällt
13. Topf 817.4-1142 : 106/04
    b) Werkstoff St 34u-2 A4 in MSt TZu-A3 geändert
    Dachblech 817.4-7040 : 001/02
    c) Werkstoff MSt Gu-A3 in MSt TZu-A3 geändert
14. Punkt entfällt
15. } Austauschen
16. }
17. Kst. 4261

Bearb.: AH. Gepr.: Ottschlag Genehmigt:

Protokoll-Nr. 24/68

Termin		
TK	TV	TVB
20.12.68	15.2.69	– 1968

28. Nov.

Anlagen:

Ausgabe am

VZ M 2-13 0195 Ag 303/67 DDR V-5-2 576

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr 235/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 195/68	Datum 18. 12. 68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt 1 Blatt

Zeichnungs-Nr.	Benennung Übersetzungsgetriebe			
-2152	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 195/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. bis Kupplungsbau Dresden (ab 1. Kupplung)
7.
8. siehe 13.
9. keinen Einfluß
10.)
11.) entfällt
12.)
13. Rutschkupplung 817.4-2152:074/03
Mitnehmer 817.4-2152:075/02
Zahnrad 817.4-2152:079/02
Scheibe 817.4-2152:080/03
14. Gruppe -2152 lfd.Nr. 81
Gruppe -2152 lfd. Nr. 76
15.) sind auszutauschen
16.)
17. K.St. 3280

b) Technische Angaben überarbeitet
b_1) Maß Ø 5,3 in 8,1 geändert
b_2) Maß $57^{+0,3}$ in $56^{+0,3}$ geänd
b) Maß R 1,5 -0,5 nachgetragen
b) Maß Ø 5,3 in Ø 8,1 geändert
a) Halbrundniet 5x38 TGL 0-660 in 8x50 TGL 0-660 geändert
c_2) Oberflächenbehandlung Kugelgestrahlt nachgetragen

bearbeitet Rieger geprüft Tille genehmigt Kunze

Zahnrad 817.4-2152:079/02 wird mit ÄA 3/69 nachgeliefert
Dit.

Anlagen:					
					Datum 16. Jan. 1969

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 234/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 194/68	Datum 1.11.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Türen vom T 174			
	Baumuster	Gruppe 7023 2011 7060 7070	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Forderung nach AB RO 536/1 - zusätzliche Sicherung der Türen gegen Zuschlagen.
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN 1431 (Fz 1/69)
4. Hat Einfluß auf B.M.
5. Punkt entfällt
6.-7. Änderung einarbeiten
8. Punkt entfällt
9. Nach Einführen der Änderung sind Türen nur noch mit Haken auszuliefern. Plattform muß vom Betreiber durch die Vertragswerkstatt geändert werden.
10.-12. Punkt entfällt
13. Plattform 817.4-2011:000/10 Bl. 1
    Im Plan ✠ - Teil angetragen, sowie Schweißnahtangabe ergänzt

Blech 817.4-2011:064/04 - Neue Zeichnung

Blechwinkel 817.4-2011:180/03
d) Im Zuschnitt - Maße 20, 6 und 7 neu hinzu

Tür vollst. 817.4-7023:000/03
d_1) Ansicht x nachgetragen
d_2) Maß 130 u. 160, sowie Positionszahl 13 nachgetragen
Blechstreifen 817.4-7011:013/04 b) WT-Nr. 817.4-7023/13 nachgetragen

Tür, lks. 817.4-7060:000/11
b_1) Maß 145 u. 140, sowie Positionszahlen 4 u. 7 neu hinzu
b_2) Maß 3 u. Schweißnaht Δ 3-10 neu hinzu. Darstellung ergänzt

Haken, kompl. 817.4-7060:004/04
Öse 817.4-7060:006/04
Blech 817.4-7060:007/04
} Neue Zeichnung

14. Nov. 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D-10 S Ag. 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 234/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 194/68	Datum 1.11.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Tür, rechts 817.4-7070:000/11

b1) Maß 130 u. 140 neu hinzu, Positionszahlen 9 u. 10 neu hinzu

b2) Maß 3 u. 13, sowie Schweißnaht Δ 3-10 neu hinzu

Darstellung geändert

14. Tür, vollst. 817.4-7023:000/St

f1) Lfd. Nr. 12 - 1 Stck Haken, Kompl. 817.4-7060:004/04 neu hinzu

f2) Lfd. Nr. 13 - 1 " Blechstreifen 817.4-7011:013/04 " "

Tür, lks. 817.4-7060:000/1 St

a1) Lfd. Nr. 4 -
a2) Lfd. Nr. 5 -
a3) Lfd. Nr. 6 - } Zeile neu hinzu
a4) Lfd. Nr. 7 -

Fertigteile-Nr. 23/68		
Termin		
TK	TV	TVB
15.11.68	29.11.68	30.12.68

Tür, rechts 817.4-7070:000/1 St

b1) Lfd. Nr. 9
b2) Lfd. Nr. 10 } Zeile neu hinzu

Plattform 817.4-2011:000/St Bl. 3

g) Lfd. Nr. 64 - 2 Stck. Blech 817.4-2011:064/04 neu hinzu

15.
16. austauschen

17. Kst. 3280

Bearb.: Ad. Gepr.: Ackermann 14. Nov. 1968 Genehmigt:

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 233/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 192/68	Datum 1.11.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 3 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag-Nr. 192/68 - Zeichnungen mit Qualitätsforderungen für Schlauchleitungen erstellt
2. Stücklistenänderung
3. FZ 271/69 (MW 1701)
4. bis
12. Punkte entfallen
13. siehe Blatt 3 ol. ÄM
14. Hydraulik

817.4-3023:000/St Bl.1 t_1) lfd.Nr.8 Schlauch TGH 1000 20x1000 AA in Schlauchleitung NW 16,1000 mm lg 817.4-3023:008/03 geändert

t_2) lfd.Nr.9 Schlauch TGH 1000 20x1250 AA in Schlauchleitung NW 16,1250 mm lg 817.4-3023:009/03 geändert

t_3) lfd.Nr.10 Schlauch TGH 1000 20x2000 AA in Schlauchleitung NW 16,2000 mm lg 817.4-3023:010/03 geändert

Hydraulik für Hochlöffelausleger

817.4-3133:000/St Bl.1 b_1) lfd.Nr.8 Schlauch TGH 1000 20x1000 AA in Schlauchleitung NW 16,1000 mm lg 817.4-3023:008/03 geändert

b_2) lfd.Nr.9 Schlauch TGH 1000 20x1600 AA in Schlauchleitung NW 16,1600 mm lg 817.4-3133:009/03 geändert

b_3) lfd.Nr. 10 Schlauch TGH 1000 20x2000 AA in Schlauchleitung NW 16,2000 mm lg 817.4-3023:010/03 geändert

28. Nov. 1968

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 0105 Ag 305/67/DDR V-5-2 875

Betrieb VEB Weimar-Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 233/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 192/68 Betrifft: T 174	Datum 1.11.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2
Zeichnungs-Nr.	Benennung	
	Baumuster / Gruppe / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Hydraulik für Tieflöffelausleger
817.4-3143:000/St Bl.1

b_1) lfd.Nr.8 Schlauch TCH 1000 20x1000 AA in Schlauchleitung NW 16, 1000 mm lg 817.4-3023:008/03 geändert

b_2) lfd.Nr.9 Schlauch TCH 1000 20x1600 AA in Schlauchleitung NW 16, 1600mm lg 817.4-3133:009/03 geändert

b_3) lfd.Nr.10 Schlauch TCH 1000 20x2000 AA in Schlauchleitung NW 16, 2000mm lg 817.4-3023:010/03 geändert

Rohrleitung im Oberwagen (1 Steuereinheit)
817.4-5063:000/St Bl.3

i) lfd.Nr.75 Schlauch TCH 1000 20x1000 AA in Schlauchleitung NW 16, 1000mm lg 817.4-3023:003/03 geändert

Rohrleitung im Oberwagen (4 Steuereinheiten)
817.4-5363:000/St Bl.3

i) lfd.Nr.75 Schlauch TCH 1000 20x1000 AA in Schlauchleitung NW 16, 1000 mm lg 817.4-3023:002/03 geändert

Greifergrundgerüst für Hydraulikgreifer
817.4-9011:000/3 St Bl.5

a_2) lfd.Nr.111 Schlauch TCH 1000 NW 16x1120 lg AA in Schlauchleitung NW 16, 1120 mm lg 817.4-9011: 111/03 geändert

a_1) Lfd. Nr. 104 – } Verbindungsstutzen AL 18 TGL 21616 in
a_3) Lfd Nr. 114 – } Anschweißstutzen 817.4-9011: 104/04 geändert
a_4) Lfd.Nr. 123 – Anschweißstutzen L 18-09 in S20-09 schweißbar geändert.

Greifergrundgerüst für hydr. Mehrschalengreifer
817.4-9014:000/1 St Bl.2

b_2) lfd.Nr. 29 Schlauch TCH 1000 NW 16 mit Anschluß AA 400 lg in Schlauchleitung NW 16, 400 mm lg 817.4-9014:029/03 geändert

b_4) Lfd.Nr. 26 } Verbindungsstutzen AL 18 TGL 21616 in
b_5) Lfd.Nr. 36 } Anschweißstutzen S20-09 TGL 0-3909 – 6s schweißbar
b_6) Lfd.Nr. 50

28. Nov. 1968

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 233/68 II. Änderungs-Anfr. Nr. 192/68	Datum 1.11.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 3 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

b_2) lfd.Nr. 30 Schlauch TCH 1000 NW 16 mit Anschluß AA in Schlauchleitung NW 16, 500 mm lg 817.4-9014:030/03 geändert

Greifergrundgerüst für hydr. Mehrschalengreifer 817.4-9014:000 / 1 St. Bl. 3

b) Lfd.Nr. 72 – Verbindungsstutzen RL 18 TGL 21616 in S 20-09 TGL 0-3909 – 6s schweißbar geändert

Franke
bearbeitet:

geprüft: Brüm

genehmigt: Kühle

13. Folgende Zeichnungen kommen neu hinzu:

817.4-3023:008/03
817.4-3023:009/03
817.4-3023:010/03
817.4-3133:009/03
817.4-9011:111/03
817.4-9014:029/03
817.4-9014:030/03
817.4-9011:104/04

T-Stück geschw. 817.4-9011:121/14

a_1) Schweißnahtlänge 82 in 94 geändert.
a_2)

Stutzen 817.4-9011:122/14

a) ϕ22,5 +0,3 in ϕ26,5 +0,3 geändert.

Protokoll-Nr. 24168

Termin		
TK	TV	TVB
20.12.68	17.1.69	–

28. Nov. 1968

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 232/68 lt. Änderungs-Anlr. Nr. 191/68	Datum 17.10.68
VEB Weimar Werk	Betrifft:	Bestellt aus ... Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
- 7010 - 7011	Dach, Piacrylscheibe - 7011			
	Baumuster	Gruppe - 7010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu behandeln

1. Abstimmung mit vorhandenen BM.
2. Zeichnungsänderung — Mit Einführung der ÄM entfällt Dach geschw. 817.4-7011:101/11 — MSt Zu - A3
3. MN 2101 (Fz 711/69) — Bis zur Bereitstellung des Bleches ist Blech MSt Zu - A3 zu verwenden
4. BM sind bereits vorhanden
5. - 7. Teile sind noch nicht im Seriengerät

Protokoll-Nr. 13/69		
Termin		
TV	TV	TV
11.7.69	15.8.69	1.8.69

8. entfällt
9. Bis MN 2100 Piacrylscheibe 817.4-7010:030/13 liefern
   Ab MN 2101 Piacrylscheibe 817.4-7010:030/23 liefern
10. - 12. entfällt
13. Piacrylscheibe 817.4-7010:030/03

    b) Format /03 in /23 geändert
    (/13 bleibt als Ausweichlösung)

    Dach 817.4-7011:101/00

    a_1) Fensterausschnitt nach vorhandenen BM geändert

    a_1) Zuschnitt neu hinzu
14. Piacrylscheibe 817.4-7010:000/Bl.2 Lfd.Nr.30
15. - 16. austauschen — h) Format /03 in /23 geändert
17. Kst. 3280

Glade gezeichnet — Schuh geprüft — Kirchl genehmigt

Anlagen:					Ausgabe am
					1969

WZ 14 2-13 D 103 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 231/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 190/68	Datum 14.10.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-1122:066/02 :2071:014/03	Kegelrad, Stirnrad			+0,07 H +1,2 mm
	Baumuster	Gruppe -1122 -2071	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Kegelrad 8174-2071:014/03

Da der Sicherungsring schleift, mußte nachträglich eine Fase angebracht werden

Stirnrad 8174-1122:066/02

An der Gehäusewand schleift es bei der Montage des Rades, deshalb wurde der angeschmiedete Kegelring 3mm mabgep!

A Antrag 130/68

2. Zeichnungsänderung
3. MN 1431 (Fz 1/69)
4. Hat kein Einfluß auf Betriebsmittel
5. } nacharbeiten
6. }
7. }

Keine Erprobung erforderl.

8. keine
9. Hat keinen Einfluß auf E-Teile

Protokoll-Nr. 22/68		
Termin		
TK	TV	TVB
30.10.68	27.11.68	–

10. }
11. } kein Einfluß
12. }

13. Kegelrad 8174.2071.014/03 d) ϕ35 und ∗ 45° nachgetragen

Stirnrad 8174-1122:066/02 f.) Maß 80 in 77, Maß 22 in 19 und Maß 20 in 17-1 geändert

14. }
15. } entfällt
16. austauschen
17. Kst. B IV.

Glade bearbeitet — Dr. Schmid geprüft — Hentschke genehmigt

Anlagen:

25. Okt. 1968

... 0 105 Ag 365/67 DDR V-5-2 576

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 230/68 II. Änderungs-Anlr. Nr 89/68	Datum 14.10.68
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			+ 0,05 H + 1 mm
817.4-1034:057/02	Baumuster	Gruppe – 1034	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Fase für Anschnitt der Räumnadel
   Erhöhung der Standfestigkeit - Forderung aus VR Ungarn
2. Zeichnungsänderung
3. MN 1431 (FZ 1/69
4. hat keinen Einfluß
5. aufbrauchen
6. Änderung einarbeiten
7. können bis MN verwendet werden
8. Punkt entfällt
9. kein Einfluß
10. bis
12. Punkte entfallen
13. Stirnrad 817.4-1034:057/02 h) Fase 2,5x45° antragen
14. entfällt
15. austauschen
16. werden von TK ausgetauscht
17. Kostenstelle 3280

Franke
bearbeitet:

Oelschlegel
geprüft:

Kühn
genehmigt:

Keine Erprobung erforderl.
Ott. Ottel

Protokoll-Nr. 2248		
Termin		
TK	TV	VB
30.10.68	29.11.68	–

25. Okt. 1968

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 228/68 II. Änderungs-Anlr. Nr. 187/68	Datum 21.10.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			-0.0511
-2042:027/01	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 187/68
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3.) 4.) MN FZ bestimmt Getriebewerk Glauchau
5.) bis 7.) entfällt
8. siehe 13.
9. hat Einfluß -
10.) 11.) 12.) entfällt -
13. Schaltung, vollst. 817.4-2042:027/01

b_1) Teil 31 gestrichen und Text nachgetragen

b_2) Einzelheit Z nachgetragen

Buchse 817.4-2042:031/04 Zeichnung neu hinzu

14. Gruppe -2042 lfd.Nr. 31 d_1 Bolzen 2o h9 x 41 x 32 TGL 0-1438 gestrichen, dafür Buchse 817.4-2042:031 neu hinzu -

Gruppe -2042 lfd.Nr. 32 d_2 Zeile nachgetragen -

Gruppe -2042 lfd.Nr. 33 d_3 Federring B16 TGL 7403 in Scheibe 18 TGL 8328 geändert -

15.) 16.) sind auszutauschen -

17. K.St. 3280

Protokoll-Nr. 23/68

Termin		
TK	TV	TVB
27.11.68	12.12.68	-

bearbeitet Rieger geprüft Lahr genehmigt

5x am 8.11.68 an Glauchau gesandt.

Anlagen:				21. Nov. 1968	Ausgabe am

WZ M 2-13 0 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 227/68 lt. Änderungs-Antr. Nr 186/68	Datum 14.10.68
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage			± 0
siehe Pkt. 13	Baumuster	Gruppe –6010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr. 186/68 Kfz Leitungen mit Aluminiumrohrkabelschuhen auf Verlangen des Lieferwerkes
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 1431 (FZ 1/69)
4. keine Auswirkung, Fertigteil
5. entfällt
6. siehe Pkt. 3
7. " " 3
8. Anschlußbolzen am Anlasser und ÄM 190/68
9. ohne Einfluß auf E-Teile
10. werden geändert ab MN
11. werden nicht geändert
12. keine
13. Kabel 817.4-6010:101/04 c) neue Urzeichnung mit Aluminiumrohrkabelschuh
    Kabel 817.4-6010:102/04 c) " " "
    Kabel 817.4-6010:104/04 c) " " "
    Kabel 817.4-6010:106/04 d) " " "
    Kabel 817.4-6010:108/04 c) " " "
    Kabel 817.4-6010:110/04 d) " " "
14. keine
15. austauschen
16. "
17. keine

Bis zur Lieferung des Anlassers mit Gewindebolzen für 7mm Klemmlänge müssen die normalen Muttern M10 gegen 2 Stck. flache 6Kt. Muttern M10 nach TGL 0-439 ausgetauscht werden. Die Muttern sind durch MN zu beschaffen
Die demontierten Muttern sind anderweitig zu verwenden.

Protokoll-Nr. 24/68		
Termin		
TK	TV	TVB
3.12.68	24.12.68	–

bearbeitet: Wolka geprüft: Wolka genehmigt: Kübel

Erprobung nicht erforderlich

Rothe

28. Nov. 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 226/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 185/68	Datum 2. 10. 68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Radlenker, Vorderachse	
	Baumuster / Gruppe 1040, 1140 – 1147 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 185/68 (Gußausführung des Radlenkers wird ungültig, weil teurer) Gußausführung gegenüber Schweißausführung um ca. 130,-M teurer
2. Zeichngs.- und Stücklistenänderung
3. MNr. 11 (F2 1/67) ÄM 677/67 wird hiermit ungültig
4. BM überprüfen
5.-7. Teile der Gruppe 817.4-1147:000/02 werden weiterhin eingebaut
8. Punkt entfällt
9. Hat Einfluß auf E-Teil-Katalog
10.-12. Punkt entfällt
13. Folgende Zeichnungen werden gültig

Radlenker, geschw.	817.4 - 1147 : 000/02	mit Ä. Buchst.	„h"
Lenkkopf	" - 1147 : 002/01	" "	„b"
Buchse	" - 1147:003/04	" "	„b"
Seitenblech	" - 1147:004/04	" "	„b"
Deckblech	" - 1147:005/03	" "	„c"
Stegblech	" - 1147:006/03	" "	„c"
Seitenblech	" - 1147:007/03	" "	„c"
Ring	" - 1147:008/04	" "	„c"
Mittelblech	" - 1147:009/04	" "	„c"
Steg	" - 1147:010/04	" "	„b"
Deckblech	" - 1147:011/03	mit ÄM 84/68 neu hinzu	

Folgende Zeichnungen entfallen

Radlenker, geschw.	817.4 - 1147 : 000/13	(Gußausführung)
Radlenker	" - 1147 : 001/10	
Ring	" - 1147 : 002/14	

Anlagen:

28. Okt. 1968
Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 226/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 185/68	Datum 2.10.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Radlenker, Vorderachse			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

zu 13. Folgende Zeichnungen entfallen

Radkappe 817.4 - 1040 : 046/04 vom 15.11.67

Vorderachse, Kompl. 817.4 - 1040 : 000/02 Bl. 2 vom 17.11.67

14. Vorderachse, kompl. 817.4 - 1040 : 000/St. Bl. 2

e_1) Lfd. Nr. 46 - Zeichnungsnr. 817.4 - 1040 : 046/04 zurückgeändert in M76 x 1,5 MwN 17167

e_2) Lfd. Nr. 47 - Zeile gestrichen (4 Stck. Rundring 63 x 3 TGL 6365 WSD)

Vorderachse, kompl. 817.4 - 1140 : 000/St Bl. 2

h_1) Lfd. Nr. 46 - Zeichnungsnr. 817.4 - 1140 : 046/04 zurückgeändert in M76 x 1,5 MwN 17167

h_2) Lfd. Nr. 47 - Zeile gestrichen (4 Stck. Rundring 63 x 3 TGL 6365 WSD)

Radlenker, geschw. 817.4 - 1147 : 000/1 vom 17.11.67 wird ungültig

Radlenker, geschw. 817.4 - 1147 : 000/St vom 6.2.63 wird gültig mit Ä. Buchst. „a"

15. } sind auszutauschen
16. }

17. Kst. 3280

Bearb.: Ds. Gepr.: Ottschlund Genehmigt:

Keine Erprobung erforderlich

i.A. Kunze

Protokoll-Nr. 21/68		
Termin		
TK	TV	TVB
30.10.	20.11.	–

Anlagen:

28 OKT 1968
Ausgabe am

VEB Druckhaus Maxim Gorki 4851 Ag 203/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 225/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 184/68	Datum 24.9.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			BM-Kosten 240,-M
s. Pkt. 13	Unterwagen			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr.Nr. 184/68 Qualitätsverbesserung
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 1431 (FZ 1/69) — Zeichnungen wurden bereits mit ÄM 168/68 ausgegeben
4. Drehmomentenschlüssel einsetzen
5. bis 7. entfällt
8. keine
9. Benachrichtigung an alle Vertragswerkstätten, die Klemmschellen der Lenkung mit einem Anzugsmoment von 3 Kpm anzuziehen. Bedienungsanleitung ergänzen — Kundendienst-Information Nr. 1169 herausgegeben
10. bis 12. entfällt
13. Unterwagen mit Hinterradantrieb 817.3-1000:000/00 e)
Unterwagen mit Allradantrieb 817.4-1100:000/00 h)
Unterwagen mit Kriechgang 817.4-1200:000/00 f)
Text: "Notwendiges Anzugsmoment sämtl. Klemmschellen der Gruppen -1144 und -5074= 3 Kpm" nachgetragen
14. keine
15. austauschen
16. "
17. Kostenstelle 3280

Protokoll-Nr. 21/68		
Termin		
TK	TV	TVB
30.10.	15.11.	15.12.68

bearbeitet: Wth geprüft: Wth genehmigt: Kühn

Keine Erprobung erforderlich

i.A. Kühn Sommer 21.10.68

Anlagen:				Ausgabe am 25. Okt.

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 224/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 183/68	Datum 20.9.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-5073: 071/14	Zurrung, vollst.			
	Baumuster	Gruppe -5073	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.Antr.Nr. 183/68
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 1291 (FZ 811)
4. keine
5. Punkt entfällt
6. bis MN aufbrauchen
7. bis MN aufbrauchen
8. keine
9. ohne Einfluß
10.
bis
12. Punkt entfällt
13. Bolzen 817.4-5073:071/14 c) HRC = 55_{-5} in
    HRC = 55^{+5} geändert
14. keine
15. austauschen
16. austauschen
17. Kostenstelle 4261

bearbeitet: Wo geprüft: Wll genehmigt:

Protokoll-Nr. 20/68		
Termin		
TK	TV	TVB
26.9.	16.11	

Anlagen:					Ausgabe am 4. Okt. 1968

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 223/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. NV 80 419	Datum 12.9.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			– 10,18 M
	Baumuster	Gruppe 9021 9024	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 80 419
2. Zeichnungsänderung
3. MN 1431 (FZ 1/69)
4. keine Auswirkung
5. } aufbrauchen
6. }
7. }
8. Punkt entfällt
9. hat keinen Einfluß
10. } Punkt entfällt
11. }
12. }
13. Schneide 817.4-9021:013/03 — a) Neue Urzeichnung (Material geä. ; Maß 153 entfällt)

    Schneide 817.4-9024:013/03 — a) Neue Urzeichnung (Material geä. ; Maß 153 entfällt)
14. Punkt entfällt
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kostenstelle : 1300

bearbeitet : [illegible] geprüft : [illegible] genehmigt : [illegible]

Keine Erprobung erforderlich.

i.A. [illegible]

Arbeitsplan-Nr. 21/68

Termin		
TK	TV	TVB
30.10.68	20.11.68	—

25. Okt. 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305.67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 198/68	lf. Änderungs-Antr. Nr. 182/68	Datum 13.9.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174		Besteht aus 2 Blatt
			Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2152	Übersetzungsgetriebe			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 182/68
2. siehe ÄM 329/68 und 129/68
3. FZ 811 (MN1281)

bis siehe ÄM 329/68 und 129/68
12

13. Durch diese Änd.-Mittl. soll die ÄM 329/68 und 129/68 ohne der Rutschkupplung 817.4-2152:074/03 zum Einbau kommen. Die dazu benötigten Teile werden nachstehend aufgeführt

Getriebegehäuse, kompl. 817.4-2052:001/01		4x Gew.-Bohrung M6 einarbeiten, siehe ÄM 329/68, Änd.-Buchstabe C
1 Zahnrad	817.4-2152:061/02	mit Ä-Buchst. „a"
1 Welle	-2152:082/12	" " „d"
1 Lagergehäuse	-2152:090/02	mit ÄM 129/68
1 Distansbuchse	-2152:111/04	" " 129/68
1 Deckel	-2152:087/04	" " 329/67
1 Scheibe	-2152:101/04	" " 129/68
1 Dichtung	-2152:093/04	" " 329/67
1 Zahnrad 54 Zähne	-2052:062/02	entfällt bei Einbau der Rutschkupplung -2152:074/03 mit Ä-Buchst. „e"

Stück	Stck.-Nr.		
2152/114	1	Wellendichtring	D 70x110x10 TGL 16454
2152/107	1	Sicherungsring	110 TGL 0-472
2152/110	1	Rundring	60x2 TGL 5365
2152/104	2	Zylinderrollenlager	NJ 212 TGL 2988
2152/84	1	Sicherungsring	65 TGL 0-471
2152/83	1	Sicherungsring	47 TGL 0-472
2152/102	2	Sechskantschraube	M 6x20 TGL 0-933 8G
2152/103	2	Federring	B6 TGL 7403
2152/88	4	Sechskantschraube	M 6x12 TGL 0-933 5D
2152/89	4	Federring	B6 TGL 7403

Anlagen:					Ausgabe am 23. Okt. 1968

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 198/68 St. Änderungs-Antr. Nr. 182/68 Betrifft: T 174	Datum 13.9.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2
Zeichnungs-Nr.	Benennung	
	Baumuster / Gruppe / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Folgende Teile entfallen:

1 Welle	817.4-2052:082/12	✓
1 Lagergehäuse	-2052:090/02	✓
1 Distanzbuchse	-2052:111/04	✓
1 Zahnrad	-2052:061/02	✓
1 Flansch	-2052:072/03	✓
1 Scherflansch	-2052:073/02	✓
1 Scheibe	-2052:083/04	✓
1 Dichtung	-2052:086/04	✓

Nur noch gültig für E-Teile

Stück.-Nr.

2052/104	1	Rillenkugellager 6310 TGL 2981
2052/110	1	Rundring 50 x 3 TGL 6365 WSV
2052/67	1	Sicherungsring 60 TGL 0-471
2052/059	2	Paßfeder A 12 h9 x 8 x 40 TGL 9500 (Stückn.3 in 1)
2052/41	1	Wellendichtring D 75x100 TGL 16454
2052/84	1	Senkschraube BM 10x30 TGL 5683 48
2052/85	2	Zylinderschraube M5 x 12 TGL 0-912 8G
2052/23	8	Sechskantschraube M 12x30 TGL 0-933 8G
2052/24	8	Federring B12 TGL 7403
2052/25	8	Sechskantmutter M12 TGL 0-934 6S

14. entfällt

15. } sind auszutauschen
16. }

17. K.St. 7250

Protokoll-Nr. 20/68		
Termin		
Th	TV	TVB
5.10	15.10	15.10

bearbeitet

geprüft

genehmigt

Anlagen:

WZ.M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 197/68 lt. Änderungs Antr. Nr. 181/68	Datum 10.9.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Rohrleitungen im Oberwagen			+ 0,43 M
	Baumuster	Gruppe -5063 -5363	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten.

1. Ä. Antrag 181/68
2. Stücklistenänderung
3. MN 2391 (Fz 1/70)
4. entfällt
5. entfällt
6. entfällt
7. aufbrauchen
8. entfällt
9. E.Teil-Katalog ändern
10. entfällt
11. entfällt
12. entfällt
13. entfällt
14. 8174-5063 000/St Lfd Nr. 51

e) Schlauch TCH 1200-25×500 A-A geändert in Schlauch TCH 1100-25×500

8174-5363 000/St Lfd Nr. 51

h) Schlauch TCH 1200-25×500 A-A geändert in Schlauch TCH-1100-25×500

15. entfällt
16. austauschen
17. Kst 3280

Protokoll-Nr. 24/68		
Termin		
TK	TV	TVB
17.1.69	28.2.69	—

Glade bearbeitet — Ottschlag geprüft — Karl genehmigt

- 4. Dez. 1968

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb: VEB Weimar-Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 196/68 lt. Änderungs-Anlr. Nr. 180/68 Betrifft: T 174	Datum 10.9.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Triebachse, vollst.	– 4,50 m – 39 mm
	Baumuster / Gruppe –1141 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 180/68
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. wird bereits so gefertigt
4. BM bereits vorhanden
5-12 } entfällt

13. Triebachse, vorn, geschw. 8174-1141 000/10

e) Neue Urzeichnung (Zchng gl. Nr. vom 23.8.67 ungültig)

Mittelstück, geschw. 8174-1141 005/01 Bl. 1

d.) Neue Urzeichnung - Schweißzeichnung

Mittelstück, geschw. 8174-1141 005/01 Bl. 2

d.) Neue Urzeichnung - Bearbeitungzeichnung (Oberflächenreihe 2 in 1 geändert)

Portal, geschw. 8174-1141 041/02

d_1) Im Plan Ø B/3 - Ø 42 H7 und Oberflächenzeichen ▽▽▽ neu angetragen

d_2) Maß 35, Maß $170^{+0,5}$ Oberflächenzeichen $\sqrt{Rz=20}$ und zul. Versatz der Bohrungen Ø 42^{H7} nach TGL angetragen

9. Jan 1969

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 196/68 II. Änderungs-Anlr. Nr. 184/68	Datum 20.9.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile, Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ände. Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten.

14. Triebachse, vorn, geschw. 817.4-1141:000/1
c) Lfd. Nr. 5 - Hinweis Bl. 1 u. 2 nachgetragen

15.
16. } austauschen

17 Kst. 4261 (TVF) } 50%
3280

Glade
bearbeitet

Schlegel
geprüft

Kühle
genehmigt

zu 13. ✓ Halterung 817.4-1141:024/02
a) Maß 48 neu hinzu

✓ Halterung, geschw. 817.4-1141:025/02
b) Maß 48 neu hinzu

✓ Rohr 817.4-1141:026/03
a_1) Maß 395 in 390 geändert
a_2) Oberflächenzeichen ∇ und Oberflächenreihe 1 neu hinzu

Protokoll-Nr. 26/68

Termin		
TK	TV	TVb
10.1.69	31.1.69	-

8. Jan. 1969

TS: Neu

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 0,10 S Ag 323 67 DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 194/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 169/68	Datum 4.9.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-5021: 000/03 -5022: 000/03	Steuerschieber			± 0
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 169/68
2. Zeichnungs-Änderung
3. MN 1088 (FZ 618/68)
4. }
5. } keine Auswirkung
6. müssen auf 145 ± 3 kp/cm² eingestellt werden
7. →
8. }
9. } keine
10. }
11. }
12. }

Achtung: Von VS sind mit Kundendienstmitteilung die Bedienungsanleitungen zu ändern.

13. Geänderte Zeichnungen:

Steuerschieber mit 4 Steuereinheiten
B 17.4 - 5021: 000/03

„g" Im Pl.□ E-8 Text „eingestellt auf 160 ± 3 kp/cm²" geändert in „eingestellt auf 145 ± 3 kp/cm²".

Steuerschieber mit 3 Steuereinheiten
B 17.4 - 5022: 000/03

„f" Im Pl.□ E-8 Text „eingestellt auf 160 ± 3 kp/cm²" geändert in „eingestellt auf 145 ± 3 kp/cm²".

14. keine
15. Zeichnung im VEB Hydraulik Bollenstedt ist durch KM auszutauschen.
16. sind auszutauschen
17. Kst -St. 3280

bearbeitet: Brüm geprüft: Brüm genehmigt:

Keine Erprobung erforderlich

Erprobung 19/68		
Termin		
TK	TV	TVE
13.9.68	30.9.68	–

Anlagen:

Ausgabe am 1 OKL 1968

VEB M 2-13 D 10 5 Ag 138-47/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 193/68	Datum 9. 8. 68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt
	Zu Änderungs-Antr. Nr. 168/68 NV 80936	Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Achsschenkel, rechts, lks	± 0
	Baumuster / Gruppe -1142 -1143 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. A.A. 168/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 1431 (FZ 1/69)
4. Modelländerung (wurde bereits geändert, Proben sind im Haus)
5. – 7. } Aufbrauchen
8. – 12. Punkt entfällt
13. Gehäuse 817.4 – 1142 : 054/01 – Rohteil
   d_1) Maß 25 u. Maß 60 neu hinzu
   Lage der Modell-Nr. verändert
   d_2) 2× Winkel 32°, Maß 6 – 1 neu hinzu
   Darstellung geändert.
14. Punkt entfällt
15. 16. } austauschen
17. Kst 3280 u. NV 80936

Protokoll-Nr. 23/68

Termin		
TK	TV	TVB
27.11.68	12.12.68	–

Bearb: Ad. Gepr.: Arbeitsvorb. Genehmigt: i. V. Jahrt

Protokoll-Nr. 17/68

Termin		
TK	TV	TVB
30.8.68	30.9.68	–

Anlagen:				21. Nov. 1968	Ausgabe am

WZ M 2-1a D 10 S Ag 335/67/DDR V-5-2 675

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 192/68 lt. Änderungs-Anlr. Nr. NV	Datum 8.8.68
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Positionslampe für Ausleger			-0,12 M
	Baumuster	Gruppe -4024	Stück je Einheit	VV-Nr. 80 743

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Einführung NV 80743
2. Stücklistenänderung
3. ab MK 1431 (FZ 1/69)
4. ohne Einfluß
5. Punkt entfällt
6. aufbrauchen
7. "
8. keine
9. ohne Einfluß
10. bis
12. Punkt entfällt
13. keine
14. 817.4-4024:000/St 1 Bl.2 b neues Urblatt (lfd. Nr. 41 Gummischlauchleitung in Kfz-Netzleitung geändert)
15. keine
16. austauschen
17. Kostenstelle 1353

bearbeitet: [signature] geprüft: [signature] genehmigt: [signature]

[signature]

Keine Erprobung erforderlich

Protokoll-Nr. 19/68		
Termin		
TK	TV	TVB
20.9.68	3.10.68	–

[signature]

Anlagen:					Ausgabe am 15. Okt. 1968

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 191/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 167/68 Betrifft: T 174	Datum 8.8.68 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr. -2042	Benennung Schaltung, vollst.	
	Baumuster 16 / Gruppe / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. I. Antr. 167/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. M.Nr. FZ
4. bestimmt — bestimmt Getriebewerk Eisenach
5. bis
7. entfällt
8. siehe 13.
9. hat kein Einfluß
10. bis
12. entfällt
13. Schaltung, vollst. 817,4-2042:027/01 a_1 Teil 55 gestrichen und Text nachgetragen
a_2 Einzelheit y nachgetragen
Buchse 817.4-2042:055/04 Zeichnung neu hinzu
Scheibe 817.4-2042:056/04 Zeichnung neu hinzu
14. Gruppe -2042 lfd.Nr. 54 e_1 Zeile nachgetragen
-2042 lfd.Nr. 55 e_2 Bolzen 16 ^{hg} x29x25 TGL 0-1438 gestrichen dafür Buchse 817.4-2042:055/04 neu hinzu
Gruppe -2042 lfd.Nr. 56 e_3 Zeile nachgetragen
15. sind auszutauschen
16. " "
17. Kostenstelle 3280

bearbeitet: Rieger geprüft: Lube genehmigt:

5x am 16.8.68 an Gleichaus

Protokoll-Nr. 171/68		
Termin		
TK	TV	TVB
23.8.68	-	-

Anlagen:

Ausgabedatum 8. Okt. 1968

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 190/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 166/68 Betrifft: T 174	Datum 8.8.68 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage	+0,01 M
	Baumuster / Gruppe -6010 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung	6. In Arbeit befindliche Teile	12. Terminveränderungen
2. Art der Änderung	7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand	13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf	8. Von Änderung abhängige Teile	14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel	9. Ersatzteile	15. Auswärts befindliche Zeichnungen
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse	16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
	11. Abgelieferte Erzeugnisse	17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 166/68
2. Stücklistenänderung
3. ab MN 1431 (FZ 1/69)
4. keine Auswirkung
5. Punkt entfällt
6. Punkt entfällt
7. bis 1430 aufbrauchen
8. keine
9. ohne Einfluß
10. ohne Einfluß
11.
bis
13. Punkt entfällt
14. 317.4-6010:000/St Blatt 5 lfd.Nr. 112 e) 1 Stück Sechskantschraube M12x20 TGL 0-933 -8G gal Zn 9 c geändert in M 12x25
15. Punkt entfällt
16. austauschen
17. Kostenstelle 3280

Protokoll-Nr. 17/68		
Termin		
TK	TV	TVB
28.8.68	30.9.68	

bearbeitet: Vlbo geprüft: Wi genehmigt:

Keine Erprobung erforderl.

Protokoll-Nr. 19/68		
Termin		
TK	TV	TVB
30.9.68	30.10.68	—

Anlagen:					Ausgabe am 15. OKT. 1968

WZ M 2-13 D 10 S Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 188/68	II. Änderungs-Antr. Nr. 164/68	Datum 2.8.68
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174		Besteht aus 6 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe 1)	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1) Betrifft Gruppe -3023 -2063
-3123
-3133
-5051
-5261
-5063
-5263
-5363
-5463
-5021
-5022
-9014

1. Änderungsantrag 164/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN (PZ1/69) 1431
4. keine
5. entfällt
6. entfällt
7. verwendbar
8. keine
9. entfällt
10. ausliefern
11. entfällt
12. keine
13. Rohrleitungen für Pumpen 817.4-5261:000/00
"a_1" Positionszahlen 28, 29 hinzu
"a_2" Positionszahlen 72, 73 hinzu
Rohrleitungen im Oberwagen 817.4-5363:000/00 Bl.1
"l_1" Positionszahlen 23,24 hinzu
"l_2" Positionszahlen 72,73 hinzu
Rohrleitungen im Oberwagen 817.4-5363:000/00 Bl.2
„f" Positionszahl 227 hinzu

Anlagen:			Ausgabe am 14. NOV. 1968

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 188/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 164/68 Betrifft: T 174	Datum 2.8.68 Besteht aus 6 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Steuerschieber mit 4 Steuereinheiten

✓ 817.4-5021:000/03 "f" Darstellung geändert
Positionszahlen 22, 23 hinzu

Steuerschieber mit 3 Steuereinheiten

817.4-5022:000/03 "e" Darstellung geändert
Positionszahlen 22, 23 hinzu

14. ✓ Luftgekühlter Motor, vollst.

817.4-2063:000/St "f" lfd. Nr.316 Bezeichnung für Schweißstutzen 8 TGL 0-7617 geändert in Verbindungsstutzen A1 10 TGL 21616

Steuerschieber mit 4 Steuereinheiten

817.4-5021:000/St "e_1" lfd.Nr.2 Bezeichnung für Stelleinheit von 20-36.1 in 20-35.2 geändert

"e_2" lfd.Nr. 22/9 Einschraubstutzen I22M-01 TGL 0-3901 hinzu

"e_3" lfd.Nr. 23/9 Dichtring A 26x31 TGL 0-7603 Cu hinzu

e_4 / e_5 } siehe Blatt 6

Steuerschieber mit 3 Steuereinheiten

817.4-5022:000/St Bl.1 "e_1" lfd.Nr. 2 Bezeichnung für Stelleinheit von 20-36.1 geändert in 35.2

"e_2" lfd.Nr. 22;7 Einschraubstutzen L 22M-01 TGL 0-3901 hinzu

"e_3" lfd.Nr. 23;7 Dichtring A 26x31 TGL 0-7603 Cu hinzu

Manometer, vollst. e_4 / e_5 } siehe Blatt 6

817.4-5051:000/St Bl.1 "g" lfd.Nr. 4 Bezeichnung für Schweißstutzen 4 TGL 0-7617 geändert in Verbindungsstutzen A16 TGL 21616

Rohrleitungen für Pumpen

817.4-5261:000/St Bl.1 "d" lfd.Nr. 24 Text "gehört zum Liefer-

Anlagen:				14. Nov. 1968	Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 188/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 164/68 Betrifft: T 174	Datum 2.8.68 Besteht aus 6 Blatt Blatt 3
Zeichnungs-Nr.	Benennung	
	Baumuster / Gruppe / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

umfang der Pumpe" gestrichen

817.4-5261:000/St Bl. 2 "c_1" lfd.Nr. 28 1 Einschraubstutzen L 42M-01 TGL 0-3901 hinzu

"c_2" lfd.Nr. 29 1 Dichtring A 48x55 TGL 0-7603 Cu hinzu

817.4-5261:000/St Bl. 3 "c_1" lfd.Nr. 53 Bezeichnung für Schweißstutzen 20 TGL 0-7617 geändert in Verbindungsstutzen AL 22 TGL 21616

"c_2" lfd.Nr. 67 Bezeichnung für Schweißstutzen 16 TGL 0-7617 geändert in Verbindungsstutzen AL 22 TGL 21616

"c_3" lfd.Nr. 72 1 Einschraubstutzen L18M-01 TGL 0-3901 hinzu

"c_4" lfd.Nr. 73 1 Dichtring A 22x27 TGL 0-7603 Cu hinzu

Rohrleitungen im Oberwagen

817.4-5063:000/St Bl. 1 "c_1" lfd. Nr. 23 1 Einschraubstutzen L 10M-01 TGL 0-3901 hinzu

"c_2" lfd. Nr. 24 1 Dichtring A 14x18 TGL 0-7603 Cu hinzu

Bl. 3 "d_1" lfd. Nr. 72 1 Einschraubstutzen L 28M-01 TGL 0-3901 hinzu

"d_2" lfd. Nr. 73 1 Dichtring A 33x39 TGL 0-7603 Cu hinzu

Bl. 4 "f" lfd. Nr. 78 Bezeichnung für Schweißstutzen 20 TGL 0-7617 geändert in Verbindungsstutzen AL 22 TGL 21616

Bl. 5 "e" lfd. Nr. 103 Bezeichnung für Schweißstutzen 8 TGL 0-7617 St geändert in Verbindungsstutzen AL 10 TGL 21616

Anlagen:				14. Nov. 1968	Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 188/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 164/68 Betrifft: T 174	Datum 2.8.68 Besteht aus 6 Blatt Blatt 4

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Rohrleitungen im Oberwagen
817.4-5263:000/St Bl.10 "a_1" } lfd. Nr. 235 und 243
"a_2" } Bezeichnung für Schweißstutzen 20 TGL 0-7617 geändert in Verbindungsstutzen AL 22 TGL 21616

Rohrleitungen im Oberwagen
817.4-5363:000/St Bl.1 "d_1" lfd. Nr. 23 1 Einschraubstutzen L 10M-01 TGL 0-3901 hinzu
"d_2" lfd. Nr. 24 1 Dichtring A 14x18 TGL 0-7603 Cu hinzu
Bl.3 "g_1" lfd. Nr. 72 1 Einschraubstutzen L 28M-01 TGL 0-3901 hinzu
"g_2" lfd. Nr. 73 1 Dichtring A 33x39 TGL 0-7603 Cu hinzu
Bl 10 „d" lfd. Nr. 227:2 Überwurfmutter m22 L-A-TGL 0-3780 hinzu

Greifergrundgerüst für hydraulischen Mehrschalengreifer
817.4-9014:000/St 1 Bl.2 "a_1" lfd. Nr. 26
"a_2" lfd. Nr. 36
"a_3" lfd. Nr. 50
} Bezeichnung für Schweißstutzen 16 TGL 0-7617 geändert in Verbindungsstutzen AL 18 TGL 21616

Bl.3 "a" lfd. Nr. 72 Bezeichnung für Schweißstutzen 16 TGL0-7617 geändert in Verbindungsstutzen AL 18 TGL 21616

Hydraulik
817.4-3023:000/St Bl.2 "f_1" lfd. Nr. 31
"f_2" lfd. Nr. 48
Bl.3 "d_1" lfd. Nr. 55
} Bezeichnung für Schweißstutzen 20 TGL 0-7617 geändert in Verbindungsstutzen AL 22 TGL 21616

Anlagen:				14. Nov. 1968	Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimer	Änderungs-Mitteilung Nr. 188/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 164/68 Betrifft: T 174	Datum 2.8.68 Besteht aus 6 Blatt Blatt 5

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Bl. 3 "d_2" lfd. Nr. 62
"d_3" lfd. Nr. 69
Bl. 5 "d_1" lfd. Nr. 105
"d_2" lfd. Nr. 113
} Bezeichnung für Schweißstutzen 20 TGL 0-7617 geändert in Verbindungsstutzen AL 22 TGL 21616

Hydraulik (4-ventilig)

— 817.4-3123:000/St Bl. 2 "a_1" lfd. Nr. 41
"a_2" lfd. Nr. 48
} Bezeichnung für Schweißstutzen 20 TGL 0-7617 geändert in Verbindungsstutzen AL 22 TGL 21616

Hydraulik für Hochlöffelausleger

— 817.4-3133:000/St Bl. 3 "g" lfd. Nr. 71 Bezeichnung für Schweißstutzen 20 TGL 0-7617 geändert in Verbindungsstutzen AL 22 TGL 21616

15. austauschen
16. austauschen
17. Kst. 3280

bearbeitet: Fiske geprüft: Schmidt genehmigt: Hu

Keine Erprobung erforderlich

Protokoll-Nr. 77/68		
Termin		
TK	TV	TVB
30.9.68	30.10.68	—

Anlagen:					Ausgabe am 14. Nov. 1968

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 675

Betrieb VEB Weimar-werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 186/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 164/68 Betrifft: T174	Datum 2.8. Besteht aus 6 Blatt Blatt 6
Zeichnungs-Nr.	Benennung	
	Baumuster / Gruppe / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Zu Punkt 14:

Steuerschieber mit 4 Steuereinheiten

817.4-5021:000/St

e_4 lfd.Nr 10 : Dichtring 33x39
geändert in Dichtring A 33x39

e_5 lfd.Nr 16: Dichtring 12x15,5
geändert in Dichtring A12x15,5

Steuerschieber mit 3 Steuereinheiten

817.4-5022:00 0/St

e_4 lfd.Nr 10: Dichtring 33x39
geändert in Dichtring A33x39

e_5 lfd.Nr. 16: Dichtring 12x15,5
geändert in Dichtring A12x15,5

Bei IK bereits vorhanden

Anlagen:				14. Nov. 1968	Ausgabe am:

WZ M 2-15 D 195 Ag 203/67/DDR V-5-2 975

Betrieb	1. Nachtrag	Datum
VEB Weimar - Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 187/68 lt. Änderungs Antr. Nr. 193/68	31.10.68
	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt
		Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			+2,51 M
	Anstrich u. Beschriftung			
	Baumuster	Gruppe 4010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Nodr im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Forderung der AB RO 536/1 (Signalordnung) und der Arbeitsschutzanordnung 908/1 (Überprüfung....)

2. Zeichnungs.-und Stücklistenänderung

3. MN 1431 (Fz 1/69) Bis zur Lieferung des Hinweisschildes 817.4-4010:064/04 im III/69 muß Text aufschabloniert werden.

Protokoll-Nr. 24/68		
Termin		
TK	TV	TVB
3.12.68	24.12.68	–

5.-8. Punkt entfällt

9. Hat Einfluß auf E-Teile, E-Teilkatalog ergänzen

10.-12. Punkt entfällt

13. Beschriftungsplan 817.4-4010:051/00

f1) Im Plan III B 4 - Positionszahl 62 gestrichen

f2) Im Plan III A 6 - " 64 u. 66 neu hinzu

f3) Im Plan III A 7 - " 62 u. 66 " "

Hinweisschild 817.4-4010:064/04

Zeichnung neu hinzu

Hinweisschild „Signalordnung"

Zeichnungsnr. 817.4-4010:062/03 in 817.4-4010:062/04 geändert

14. Anstrich und Beschriftung 817.4-4010:000/St Bl. 3

d1) Lfd.Nr. 62 - 2 Stück Abziehbild 817.4-4010:062/03 geändert in 1 Stück Hinweisschild 817.4-4010:062/04

d2) Lfd. Nr. 64 - Zeile neu hinzu

d3) Lfd.Nr. 66 - 4 Stck. Zyl. Blechschrauben in 12 Stck. geändert

d4) Lfd.Nr. 71 - Abziehbild für Reifendruck von 2,5 kp/cm² in 3 kp/cm² und. Zeichnungsnr. 817.4-4010:071/04 in 817.4-4010:071/14 geändert (siehe ÄM 182/68)

15. } austauschen
16. }

17. Kst. 3280

Bearb: Rd. Gepr.: Ehrhardt Genehmigt:

Anlagen:

28. Nov. 1968 Ausgabe am

WZ M 8-13 D 109 Ag-363/97/DDR V-3-2 525

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 187/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 163/68	Datum 1.8.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Abziehbild "Aufenthalt"		
	Baumuster	Gruppe 4010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag-Nr. 163/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MM 1431 (FZ 1/69)
4. Punkt entfällt
5. Ersatz für 817.0-07:31(4)
6. Punkt entfällt
7. Schild 817.0-07:31(4) darf nicht mehr verwendet werden, wenn neues vorhanden ist.
8. Punkt entfällt
9. hat keinen Einfluß auf Ersatzteilliste da neue Ersatzteilnummer mit Ä 93/68 bereits geändert wurde. Bei Reparatur neues Schild 817.4-4010:061/03 verwenden. siehe Bl. 2
10. } Punkt entfällt
11. }
12. }
13. Beschriftungsplan 817.4-4010:051/00
    Abziehbild "Aufenthalt" 817.4-4010:061/03
    Änderung 93/68 Ausgabe "b" wird durch Forderung der TU ungültig.
    Neuer Text muß lauten:
    Bei Kranbetrieb: Vorsicht im Schwenkbereich!
    Bei Baggerbetrieb: Aufenthalt im Schwenk- und Streubereich verboten!
    Bestellzeichnung am 30.7.68 an KV gegeben
    e) Planqua. B2 : Darstellung geändert
    Positionzahl 62 neu hinzu
    a) Neue Urzeichnung, Zeichnungs-Nr. von /04 in /03 geändert
14. Gruppe 4010 Lfd. Nr. 61 c_1) Zeichnungs-Nr. geändert
15. sind auszutauschen
16. sind auszutauschen c_2) lfd. Nr. 62 - 2 Stck Abziehbilder 817.4-4010:062/03 neu hinzu
17. Kostenstelle : 3280

bearbeitet: Jabelski geprüft: Hofmann genehmigt:

Keine Erprobung erforderlich

Protokoll-Nr. 20/68
Termin
TK | T | Tag
5.10 | 8.10 | 9.10.1968

siehe Bl. 2

Anlagen:					Ausgabe am 8. Okt. 1968

WZ M 2-13 0105 Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 187/68 II. Änderungs Antr. Nr. 163/68	Datum
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung: Anstrich u. Beschriftung			
	Baumuster	Gruppe – 4010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

zu 9. Zeichngs. Nr. 817.4-4010 : 062/03 hat Einfluß auf E-Teil-Katalog

zu 13. Abziehbild „Signalordnung"
817.4 - 4010 : 062/03 Neue Zeichnung

Protokoll-Nr. 2016		
Termin		
TK	TV	JVB
5.10.	31.10	–

Anlagen:

Ausgabe am 28. Okt. 1968

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67 DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 186/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 162/68	Datum 25.7.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Hinterachse, Kompl.			+ 1,51 M
	Baumuster	Gruppe – 1030	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 162/68
2. Stücklistenänderung
3. MN 471 (FZ 1/68)

4.-8. Punkt entfällt

9. Hat Einfluß auf Bedienungsanleitung

10.-13. Punkt entfällt

14. Hinterachse, kompl. 817.4-1030:000 1St Bl. 3
b) Lfd. Nr. 55 - 1 Ltr. Getriebeöl GH60 in 2,4 Ltr. Getriebeöl GH60 geändert

15. } austauschen
16. }

17. Kst 3280

Bearb: Brd. Gepr: Ottenstein Genehmigt:

Keine Erprobung erforderlich

Protokoll-Nr. 19/68		
Termin		
TK	TV	TVB
30.9.68	30.10.68	–

Anlagen:					Ausgabe am 15. Okt. 1968

W7-M 2-13 0105 Ag 301/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. I. Nachtrag 185/68 II. Änderungs-Anfr. Nr.	Datum 19.9.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt
		Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Unterarm		-5,7 +0,71 M
	Baumuster	Gruppe 3022	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. siehe ÄM 185/68
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. ab 1. Bagger , MN 1281 (Fz 811/68)
4. } ja
5. }
6. }
7. }
8. Punkt entfällt
9. hat keinen Einfluß auf Ersatzteilliste, Bei E-Teil-Lieferung bis MN 1281 nur Teile nach dieser ÄM ausliefern, bereits fertige Teile können aufgebraucht werden.
10. } Punkt entfällt
11. }
12. }
13. Unterarm
    817.4-3022:000/02 — e) Planqua.D2 : Darstellung geä.

    Unterarm, geschw.
    817.4-3022:001/00 — 1_1) Planqua.C1 : Darstellung geä. ; Maß 9 neu hinzu
    1_2) Planqua.K1 : Einzelheit neu hinzu, da Position 43 sich geändert hat.

    Träger, geschw.
    817.4-3022:005/02 — 1) Neue Urzeichnung (Position 48+49 entfallen ; Position 6 neu hinzu ; Schnitt B-B neu hinzu)

    Stützblech
    817.4-3022:006/04 — Neue Zeichnung

    Träger, geschw.
    817.4-3022:022/02 — a) Neue Urzeichnung (Position 47+50entfallen ; Position 42 neu hinzu ; Schnitt B-B neu hinzu)

    Steife
    817.4-3022:043/04 — Zeichnung entfällt

    Steife
    817.4-3022:043/14 — Neue Zeichnung

    Unterlage
    817.4-3022:048/03 — d_1) Zeichnungs-Nr. in -1011:004/03 geä.
    d_2) WT gestrichen

    Unterlage
    817.4-3022:049/03 — Zeichnung entfällt

Anlagen:				Ausgabe am: 1. Okt. 1968

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 185/68	Datum 19.9.68
VEB Weimar-Werk	1. Nachtrag II. Änderungs-Antr. Nr.	Besteht aus 2 Blatt
	Beilift: T 174	Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Unterarm		
	Baumuster	Gruppe 3022	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

14. Gruppe 3022 Blatt 1 i) Neues Urblatt
Lfd. Nr. 5: "best. a....." geä.
" " 6: Zeile neu hinzu
" " 22: "best. a....." geä.

Blatt 2 k) Neues Urblatt
Lfd. Nr. 42 : Zeile neu hinzu
" " 43 : Stückzahl u. Zeichnungs-Nr. geä.
" - " 47-50 : Zeile entfällt

Gruppe 1011 Lfd. Nr. 4 e) Zeichnungs-Nr. geä.
1011 " " 29 a) Zeichnungs- Nr. geä.

15. } sind auszutauschen
16. }

17. siehe ÄM 185/68

bearbeitet : Jakubski geprüft : Gott genehmigt : Kunath

i.A. Kunath

Protokoll-Nr. 21/68
Termin

TK	TV	TVB
18.10.68	31.10.68	

Anlagen:

Ausgabe am 14. Okt. 1968

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 185/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 161/68	Datum 2.8.68
VEB- Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Unte rarm			0,01 M
	Baumuster	Gruppe 3022	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag-Nr. 161/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN 1181 (FZ 711/68)
4. nein
5. Punkt entfällt
6. } aufbrauchen
7. }
8. Punkt entfällt
9. hat keinen Einfluß
10. } Punkt entfällt
11. }
12. }
13. Unte rarm, geschw.
817.4-3022:001/00
k) Planqua. J13 : Schweißzeichen geä.

Träger, geschw.
817.4-3022:005/02
k) Planqua. A8 : Hinweise erweitert ; Darstellung geä.

Seitenwand, rechts, außen
817.4-3022:007/00
k_1) Planqua. D13 : Maß $\phi\ 91^{+0,2}$ in $\phi\ 94^{+1}$ geä.

k_2) Planqua. F12 : Schnitt C-C neu hinzu

k_3) Planqua. L16 : Hinweise erweitert

Seitenwand, links, innen
817.4-3022:008/01
k) Planqua. C10 : Maß $\phi\ 91^{+0,2}$ in $\phi\ 94^{+1}$ geä.

Verstärkung
817.4-3022:009/03
b_1) Maß 650 u. ϕ 120 entfällt

b_2) Maß 336 u. ϕ 120 entfällt

b_3) Zusatz (Stanzabfall) entfällt

b_4) Fertigmasse 4,88 in 5,77 kg geä.

b_5) WT nachgetragen

Eckblech
817.4-3022:010/04
b) Maß 30 u. 21 entfällt

Träger, geschw.
817.4-3022:022/02
Neue Zeichnung

Seitenwand, rechts, innen
817.4-3022:023/01
Neue Zeichnung

13. Sep 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 · D 10 S · Ag 305/67/DDR V-5-2 · 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 183/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 160/68	Datum 16.7.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Winkeltrieb, vollst.		+0,02 M
	Baumuster	Gruppe -2041	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA. 160/68
2. Zeichnungsänderung
3. ~~MN 1081 (FZ 611/68)~~ MN 1181 (FZ 711/68)
4. BM überprüfen
5. } Aufbrauchen
6. }
7. }
8.-12. Punkt entfällt
13. Kegelrad 817.4-2041: 190/02
    e) Maß ⌀50-1, Winkel 15° neu hinzu
    Darstellung geändert.
14. Punkt entfällt
15. } Austauschen
16. }
17. Kst. 4261

Bearb: Ad. Gepr.: Ottesbach Genehmigt:

Keine Erprobung erforderlich

Protokoll-Nr. 19/68		
Termin		
TK	TV	TVB
13.9.68	20.9.68	–

Protokoll-Nr. 15/68		
Termin		
TK	TV	TVB
3.8.68	30.8.68	–

Anlagen:

Ausgabe am: 18. OKT. 1968

Wz 14 2-13 0 165 Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 182/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 159/68	Datum 16.7.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Rad kompl.			+ 52,15 M
	Baumuster	Gruppe – 1036	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 159/68
2. Stücklistenänderung
3. MN 1676 (FZ 246/69)
4. Montagevorrichtungen überprüfen
5.-7. Aufbrauchen
8. Punkt entfällt
9. Hat Einfluß auf E-Teilkatalog
10.-12. Punkt entfällt
14. Rad kompl. 817.4-1036:000/0-St. Bl. 1 Stückliste wird ungültig
Rad kompl. 817.4-1036:000/1-St. Bl. 1 " neu hinzu
15.
16. } austauschen
17. Kst 3280

zu 13. Abziehbild 817.4-4010:071/04 entfällt (2,5 kp/cm²)
Abziehbild 817.4-4010:071/14 neu hinzu (3 kp/cm²)

Bearb.: [illegible] Gepr.: Adelhard Genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 15/68

Termin		
TK	TV	TVB
3.8.68	30.9.68	31.12.68

Anlagen:					28. Okt. 1968
					Ausgabe am

WZ M 2-13 0 10 S Ag 303 67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 180/68 II. Änderungs Antr. Nr. 157/68	Datum 10.7.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus Blatt 1 Blatt
Zeichnungs-Nr.	Benennung Achsschenkel, Winkeltrieb, Wendegetriebe	±0
	Baumuster / Gruppe / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile, Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen, Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste, Blatt, Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA. 157/68
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. MN 1081 (FZ 611/68) MN 1281 (FZ 811/68)
4. BM überprüfen
5.-6. Aufarbeiten bzw. nacharbeiten
7. Ölmeßstab 817.4-2051:201/04 bis zur Einarbeitung der Änderung 15 mm v. Hand kürzen.
   Übrige Positionen aufbrauchen
8.-12. Punkte entfallen
13. Radkappe 817.4-1142:042/04
   b) Text bei Schnitt A-A nachgetragen
   Kupplungsscheibe 817.4-2041:160/02
   e) ϕ45 in ϕ 45,5 $^{+0,3}_{-0,1}$ geändert
   Stiftschraube 817.4-2051:009/04 - Zeichnung neu hinzu
   Rohr 817.4-2051:204/04
   c_1) Maß 65 in 50 u. Maß 75 in 60 geändert
   c_2) Maß 210 in 195 u. Maß 388 in 373 geändert
14. Wendegetriebe 817.4-2051:000/St Bl. 1
   e) Lfd. Nr. 9 - in Spalte 4-M16×130 TGL 0-840-5s in 817.4-2051:009/04 geändert
15.) 16.) austauschen
17. Kst. 3280 (Radkappe 817.4-1142:042/04 zu Lasten der Kst. 1351)

Keine Erprobung erforderl.

Protokoll-Nr. 19/68		
Termin		
TK	TV	TVR
13.9.68	30.9.68	15.10.68

Protokoll-Nr. 15/68		
Termin		
TK	TV	TVR
3.8.68	30.8.68	30.9.68

Bearb.: dt Gepr.: Ottel Genehmigt:

Anlagen:

Ausgabe am 1. Okt. 1968

NE M 2-13 0103 Ag 135/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 179/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 156/68	Datum 10.7.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 3 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-2021	Stützbock, geschw.			
	Baumuster T 174	Gruppe -2021	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 156/68
2. Zeichnungsänderung
3. MM 1281 (MZ 811 /68)
4. Änderung der Brennschablone und Schweißvorrichtung
5. können verwendet werden
6. aufbrauchen
7. aufbrauchen
8. keine
9. keinen Einfluß auf B-Teile
10. entfällt
11. entfällt
12. entfällt
13. ✓ Stützbock, geschw.
    817.4-2021:000/10
    j_1 Darstellung geändert
    Planqu. A 11–15
    j_2 Darstellung geändert
    Schweißzeichen v nachgetragen
    Planqu. A 8

    ✓ Widerlager, geschw. links
    817.4-2021:009/03
    b_1 Darstellung geändert
    b_2 Fertigmasse 4,63 kg in 4,82 geändert

    ✓ Lagerblech, links
    817.4-2021:010/03
    c_1 Maß 256 in 306 geändert
    Maß 274 in 324 "
    Maß 330 in 380 "
    Maß 348 in 398 "
    c_2 Darstellung geändert
    Eigenmasse 2,73 in 2,92 kg geändert

13. ✓ Widerlager, geschw. rechts
    817.4-2021:014/03
    b_1 Darstellung geändert
    b_2 Eigenmasse 4,63 in 4,82 geändert

    ✓ Lagerblech, rechts
    817.4-2021:015/03
    c_1 Maß 256 in 306 geändert
    Maß 274 in 324 "
    Maß 330 in 380 "
    Maß 348 in 398 "
    Darstellung geändert
    c_2 Eigenmasse 2,73 in 2,92 kg geä.

Anlagen:					Ausgabe am 28 Okt. 1968

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 179/68 lt. Änderungs Antr. Nr. 156/68 Betrifft:	Datum 13.9.68 Besteht aus 3 Blatt Blatt 2

Zeichnungs Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13

Widerlager 8174-2021:029/03 geschw.lks

d) Teil 34 neu hinzu

Widerlager, geschw. rechts 8174-2021:060/03

b) Teil 66 neu hinzu

Lasche 8174-2021:034/04

Neue Zeichnung

Anlagen:

8. Okt. 1968
Ausgestellt

W 8 12-11 0105 Ag 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 179/68	Datum 10.7.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 3 Blatt Blatt 3

Zeichnungs Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen/Änd.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste/Blatt/Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Winkel
817.4-2021:069/04

c_1 Maß 240 in 224 geändert
Fase 50° nachgetragen

c_2 Maß 362 in 346-1 geändert

c_3 Eigenmasse 10,05 in 9,6 kg geändert

14. 8174-2021/1St Bl. 2

d_1) Lfd.Nr. 33 in 34 geändert
d_2) Lasche Stck. 2 in 1 geändert
d_3) Lfd. Nr. 34 neu hinzu

15.)
16.) austauschen

8174-2021/1St Bl. 3

17. K.St. 3280

c_1) Lfd. Nr. 66 neu hinzu
c_2) Lasche Stck. 2 in 1 geändert
c_3) Lfd. Nr. 66 neu hinzu

bearbeitet Hofmann geprüft genehmigt

Abbau der Spannungen meßtechnisch nachgewiesen

M. Sch.

Protokoll-Nr. 15/68

Termin		
TK	TV	TVB
3.8.68	20.9.68	~~30.9.68~~ 18.10.1968

Anlagen:

Ausgabe am 18 Okt 1968

WZ M-2-13 D 10 3 Ag 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 178/68 lt. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 11.7.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174 – Mehrschalengreifer	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung				– 7,38 M
817.4-9014: 004/02	Mehrschalengreifergrundgerüst				
	Baumuster T 174	Gruppe –9014	Stück je Einheit 1		VV-Nr. 80 872

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. VV 80 872
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. ~~Befort~~ Arbeitsgerät-Nr. 180 (FZ 90/68)
4. bis 12. entfällt

7) sind für Lasche, rechts, geschw. 817.4-3024: 011/13 u. Lasche, links, geschw. 817.4-3024: 010/13 zu verwenden.

13. Mittelteil, geschw. 817.4-9014:004/02

c) 2 Stck. Teil 11 entfallen, Schweißnahtangabe △-15 und Maße 100 und 200 gestrichen

14. Greifergrundgerüst f. hydr. Mehrschalengreifer 817.4-9014:000/1 St

Bl. 1 Pos.-Nr. 11 b) Blindstutzen 1973.150-0000:04 WT gestrichen

15.) sind auszutauschen
16.)

17. K.St. 3280

bearbeitet Hofmann

geprüft Ja

genehmigt Kunze

Keine Erprobung erforderl.

Protokoll-Nr. 19/68		
Termin		
TK	TV	TVB
13.9.68	30.9.68	–

Protokoll-Nr. 15/68		
Termin		
TK	TV	TVB
3.8.68	30.9.68	–

08. Okt. 1968

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 177/68	II. Änderungs-Anlr. Nr. NV	Datum 10.7.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: 174		Besteht aus 1 Blatt
			Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage		+ 0,18 M
	Baumuster	Gruppe 6010	Stück je Einheit	VV-Nr. 80 912

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse -
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

W.V 15/68

1. Einführung NV 80 912
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 1212 (FZ 741/68)
4. keine
5. Punkt entfällt
6. aufbrauchen
7. " "
8. keine
9. keinen Enfluß
10. Punkt entfällt
11. " " "
12. keine
13. Kabel 817.4-6010:235/03 a1) 3xLänge 1205 in 1385 geändert.
a2) Darstellung der Adern 13,14 u.15 geändert. Isolierschlauch 12x13,6 mit maß 180 nachgetragen.

bearbeitet Wilm geprüft Hü genehmigt Kümmel

Keine Erprobung erforderl.

Änderungs-Nr. 19/68

Schutzrecht		
FX	IV	VB
30.9.68	30.10.68	

15 Okt. 1968

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 176/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. NV 80596	Datum 1.7.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Differentialgetriebe			± 0
	Baumuster	Gruppe - 1032	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
4. Auswirkung auf Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 80596,
2. Zeichnungsänderung
3. MN 1701 (Fz 271/69)

Einführungstermin wurde am 4.12.68 telefon. von Koll. Schmidt von F durchgegeben.

4. Modelländerung, BM-überprüfen
5.-7. verwenden
8.-12. Keinen Einfluß
13. Gehäusedeckel 817.4-1032:003/01

e_1 Im Plan ⌀ B/12 - R 13 und Maß 1,5 neu hinzu, ∠ 60° in 65°, Maß 115 in 118 geändert, R 10 gestrichen, Darstellung geändert

e_2 Im Plan ⌀ E/7 - Darstellung geändert

14. Entfällt
15. } austauschen
16. }
17. Kst. 4620

Bearb.: Ad Gepr.: Abteilungsl. Genehmigt: i.V. Jakob

Protokoll-Nr. 25/68

Termin		
TK	TV	TVB
20.12.68	25.1.69	31.1.69

Anlagen:

Ausgabe am 6. Dez. 1968

WI M 2-13 0105 Aa 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 175/68 II. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 27.6.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174 NV 71 802	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Lagerung	± 0
	Baumuster / Gruppe 3021 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 71 802
2. Zeichnungsänderung
3. ~~MN 1181 (FZ 711/68)~~ MN 1521 (FZ 91/69)
4. ja
5. } Punkt entfällt
6. }
7. }
8. }
9. }
10. }
11. }
12. }
13. Lagerung 817.4-3021:032/13 — d) Darstellung geä.

    Lagerrohr 817.4-3021:038/04 — a) Maß 16 in $13_{-0,2}$ geä.

    Buchse 817.4-3021:039/04 — b) Maß 15 in $15^{+0,2}$ geä.
14. Punkt entfällt
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kostenstelle : 1351

bearbeitet : Jahelka geprüft : Roth genehmigt :

Keine Erprobung erforderlich

Protokoll-Nr. 19/68		
Termin		
TK	TV	TVP
13.9.68	15.10.68	—

Protokoll-Nr. 14/68		
Termin		
TK	TV	TVP
19.7.68	2.8.68	—

Anlagen:		Ausgegeben am 15.01.1968

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 174/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 154/68	Datum 27.6.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174 - Bagger austüsten	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Sonstiger Zubehör		+ 1,27 M
	Baumuster	Gruppe 4023	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag-Nr. 154/68
2. StücklistenÄnderung
3. ab 1. Mobilbagger ; Änderungsbuchstabe „c4" ab MN 1281 ≙ ÄM 124/68
4. }
5. }
6. }
7. }
8. } Punkt entfällt
9. }
10. }
11. }
12. }
13. }
14. Gruppe -4023 Bl.4
c_1) Zeile 76 : Bindedraht ϕ4 / 20m lang in ϕ4,2 / 32m lang geä.
c_2) Zeile 77 : Bezeichnung in Senkkopfnagel geä.
c_3) Zeile 77-82 mit Zusatz versehen
c_4) Zeile 81-82 neu hinzu
c_5) Zeile 85-88 neu hinzu
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kostenstelle : 3280

bearbeitet : Schubert geprüft : Göh genehmigt : Z.

Projekt-Nr. 15168

Termin		
TK	TV	TVH
3.8.68	20.8.68	15. Okt. 1968

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 173/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 153/68	Datum 26.6.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			± 0
	Baumuster -2063, 4025	Gruppe -7000	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 153/68
2. Stücklistenänderung
3. MN ~~991~~ 1181 (FZ ~~527/68~~ 711/68) Für 6kt.Schraube M5×16 und M10×22 hängt Einführungstermin von Beschaffung durch KM ab
4.-6. Entfällt
7. Aufbrauchen bzw. für andere Baugruppen verwenden
8.-13. Entfällt 9. E-Teilkatalog ändern
14. Luftgekühlter Motor

817.4-2063:000/St Bl. 5

e) Lfd.Nr. 116 - 6kt. Schraube M10×20 in M10×22 geändert

817.4-2063:000/St Bl. 6

e) Lfd. Nr. 144 - 6kt.Schraube M5×12 in M5×16 geändert

817.4-2063:000/St Bl. 7

f) Lfd. Nr. 171 - 6kt. Schraube M6×12 in M6×18 geändert

Handpumpe für Kraftstofftank 817.4-4025:000/St Bl. 1

d) Lfd. Nr. 25 - Scheibe 10,5 TGL 17774 in Scheibe 11,5 TGL 8328 geändert

Verkleidung, vollst. 817.4-7000:000/St Bl. 4

c) Lfd.Nr 97 - Scheibe 10,5 TGL 17774 in Scheibe 11,5 TGL 8328 geändert

15. } austauschen
16. }
17. Kst 3280

Protokoll-Nr. 19/68		
Termin		
Tk.	TV	TVB
20.9.68	3.10.68	-

Protokoll-Nr. 14/68		
Termin		
Tk.	TV	TVB
19.7.68	26.8.68	-

Bearb.: Dtl Gepr.: Ottschland Genehmigt:

Keine Erprobung erforderlich

Anlagen:

Ausgegeben am 15. Okt. 1968

WZ M 2-14 0105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 172/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 152/68	Datum
VEB Weimar- Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Heizung, vollst.		– 1,40 M
	Baumuster	Gruppe – 2061	Stück je Einheit / VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg. Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 152/68

2. Zeichngs.- und Stücklistenänderung

3. MNr. 905 (Fz 435/68)

4.-6. Entfällt

7. Filzschlauch 817.4-2061:039/04 (bis Änd. Buchstaben „a") ist 2200 mm lg. Mit Änd. Buchstaben „b" Filzschlauch kürzen auf 1500mm. Rest von 700mm Länge wird verwendet für Filzschlauch 817.4-2061:040/04.

8. Entfällt

9. Hat Einfluß auf E-Teile und E-Teilkatalog

10.-12. Entfällt

13. Heizung, vollst. 817.4-2061:000/00

d_1) Position 40 neu hinzu, Darstellung geändert

d_2) Darstellung geändert

Filzschlauch 817.4-2061:039/04

b_1) Maß 2200 in 1300 geändert

b_2) Zeichngs.Nr. 817.4-2061:039/04 in 817.4-2061:039/14 geändert

Filzschlauch 817.4-2061:040/04 – Zeichnung neu hinzu

Protokoll-Nr. 19/68		
Termin		
TK	TV	TVB
13.9.68	30.9.68	–

14. Heizung, vollst. 817.4-2061:000/st Bl. 2

f_1) Lfd. Nr. HO – Zeile neu hinzu

f_2) Lfd. Nr. 39 – Zeichngsnr. 817.4-2061:039/04 in 817.4-2061:039/14 geändert

15. } austauschen
16. }

Protokoll-Nr. 14/68		
Termin		
TK	TV	TVB
19.7.68	26.8.68	–

17. Kst. 32 80

Keine Erprobung erforderlich

Bearb.: Dtt. Gepr.: Ottstedt Genehmigt:

Anlagen:

Ausgegeben am: 15. Okt. 1968

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 171/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 151/68	Datum 24.6.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Fahrerraum, vollst			± 0
	Baumuster	Gruppe – 7010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 151/68
2. Zeichnungsänderung
3. FZ 611 (MN 1081)
4. Anreißschablone ändern (wurde bereits geändert)
5.-6. Entfällt
7. Aufbrauchen
8.-12. Entfällt
13. Fensterscheibe 817.4-7010:021/04
    - b_1) Maß 1049-2 in 1046-2 geändert
    - b_2) Maß 875-2 in 872-2 geändert

    Fensterscheibe 817.4-7010:022/04
    - b) Maß 686-1,5 in 682-1,5 geändert
14. Entfällt
15. } austauschen
16. }
17. Kst: 3280

Bearb.: DH. Gepr.: Ottes Lud Genehmigt:

Prüfstell-Nr. 20/68		
Termin		
TK	TV	TVB
26.3.	15.10	

Anlagen:					Ausgabe am 9.1.Okt. 1968

WZ M 2-13 0194 Ag 303/67 DDR V-8-2 675

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 169/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 150/68	Datum 21. 6. 68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Winkeltrieb, vollst.			±0
	Baumuster	Gruppe -2041	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 150/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 1431 (Fr. 1/69)
4. Modelländerung
5.-7. Aufbrauchen
8.-12. Entfällt
13. Gehäuse 817.4-2041: 003 100

I) Neue Urzeichnung (Ansicht y - an Gewinde M26 x 1,5 u. M16 x 1,5 Wanddicke um 3mm verstärkt, an ⌀200 H7 an Tiefe 5mm Oberflächenzeichen geändert, Oberflächenreihe 2 in 1 geändert)

14. Entfällt
15. } austauschen
16. }
17. Kst 4261, LIII

Bearb.: Bl. Gepr.: Ottschanel Genehmigt: i.V. Jakob

Protokoll-Nr. 24/68

Termin		
TK	TV	TVB
3.12.68	20.12.68	—

Anlagen:

Ausgabe am 25. Nov. 1968

WZM 6-13 0125 Ag 505/87 ODR V-5-2 525

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 168/68 II. Änderungs-Anfr. Nr 149/68	Datum 2.7.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs Nr.	Benennung Unterwagen			± 0
S. 13. u. 14.	Baumuster -16	Gruppe -1000 -1100 -1200	Stück je Einheit 1	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Protokoll-Nr. 19/68

Termin		
TK	TV	TVA
13.9.68	15.10.68	–

1. Ä.A. 149/68
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. ohne MN - wird bereits so geführt.

bis 8. entfällt HM 92/68, 109/68, 134/68 werden hiermit ungültig

Protokoll-Nr. 15/68

Termin		
TK	TV	TVA
3.8.68	30.9.68	–

9. bis 12. kein Einfluß

13. Unterwagen mit Hinterradantrieb
817.4-1000:000/00 — d Text gestrichen

Vorderachse, kompl.
817.4-1040:000/00 — e Text gestrichen

Unterwagen mit Allradantrieb
817.4-1100:000/00 — g Text gestrichen

Vorderachse, kompl.
817.4-1140:000/00 — g Text gestrichen

Unterwagen mit Kriechgang
817.4-1200:000/00 — g Text gestrichen

Längsträger, links
817.4-1011:016/12 — g Text gestrichen

Verbundgußbuchse 817.4-1040:023/04 - Zeichnung neu hinzu

14. Gruppe -1010 lfd.Nr. 2
Gruppe -1010 " " 11
" " 12
" " 13
e_1 e_2 Text gestrichen

Gruppe -1011 " " 22 — d Text gestrichen

14. Gruppe -1040 " " 11
Gruppe -1140 " " 11
Gruppe -1040 -1140 " " 23
d_1 f_1 Zeichn.Nr. -5973:000/00 gestrichen, unter Bemerkung Text gestrichen

15. 16. sind auszutauschen
d_2 f_2 Angabe nach Standard nicht mehr vorhanden, geändert in Zeichnungs nr.

17. keine

bearbeitet Rieger — geprüft — genehmigt keine Erprobung erforderlich

Anlagen:

Ausgabe am 15. Okt. 1968

W 4 (20) 0495 Ag 108/67 DDR V-3-2 515

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 167/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 148/68	Datum 19.8.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Sicherheitskupplung			
	Baumuster	Gruppe - 1180	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. in Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 148/68
2. Zeichngs.- und Stücklistenänderung
3. MN 1081 (FZ 611/68)
4. Hat Einfluß auf BM
5. Verwenden
6.-7. Nacharbeiten
8. Entfällt
9. Keinen Einfluß
10.-12. Entfällt
13. Außenring 817.4-1180:020/02
    c_1) $\phi 16^{H7}$ in $\phi 16{,}75-0{,}2$ geändert
    c_2) Paßmaß in Passungstabelle gestrichen
    Stiftschraube 817.4-1180:038/04
    a) $\phi 10-0{,}5$ und Toleranzangabe nach TGL nachgetragen

14. Sicherheitskupplung 817.4-1180:000/St Bl.2
    d) Lfd.Nr. 50 - Drahthänge von 850 in 950 geändert

15. } austauschen
16. }

17. Kst 3280

Protokoll-Nr. 13/68		
Termin		
TK	TV	TVib
3.7.68	25.7.68	9.8.68

Bearb.: Otß. Gepr.: Oßlad Genehmigt:

Anlagen:					Ausgabe am

WZM 2-13 D 195 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 166/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 147/68	Datum 17.6.68
VE B Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Drehwerksperre, Plattform	+ 5,10 M
	Baumuster T / Gruppe -2153, 2018 Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. A.A. 147/68
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. MN 1431 (FZ 1/69)
4. Hat Einfluß auf BM.
5.-8. Kein Einfluß
9. Hat Einfluß auf E-Teile, E-Teilkatalog u. Bedienungsanleitung
10.
11.
12. Entfällt.
13. Drehwerksperre 817.4-2153:000/11
Zugstange 817.4-2153:002/04
Lager, geschw. " -2153:036/04
Lagerblech " -2153:037/04
Buchse " -2153:038/04
Hebel, geschw. " -2153:044/04
Klemmstück " -2153:045/04
Hebel " -2153:046/04
} Zeichnung neu hinzu

Drehwerksperre 817.4-2153:000/02 Zeichnung vom 19.12.67 wird ungültig

Lagerblech 817.4-2011:069/04

a] Gewinde M10 u. Maß 10, 35 u. 70 neu hinzu.

zu 14 Drehwerksperre 817.4-2153:000/1 Bl. 1

a_1] Zeichnungsnr. 817.4-2153:000/02 in 817.4-2153:000/11 geändert

a_2] Zeile 2-7 neu hinzu

a_3] Nr. der Stückliste von 817.4-2153:000/0 in 817.4-2153:000/1 geändert

Anlagen:				Ausgabe am 1968

WZ M 3/13 D 19.5 Ag 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 165/68 II. Änderungs Anfr. Nr. 146/68	Datum 4.11.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Plattform			-0,16 M
	Baumuster	Gruppe -2011	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Forderung von LQ - Anbringen eines Gummipuffers auf dem Trittbrett der Plattform, damit Tür von Motorverkleidung beim Öffnen nicht gegen die geöffnete Tür de Fahrerhäuses schlägt.
2. Zeichnungs - und Stücklistenänderung — Keine Erprobung erforderl.
3. MN 1431 (F2 1/69)
4. BH für Teil 817.4-2011:060/03 überprüfen
5.-7. Änderung einarbeiten
8. Punkt entfällt
9. E-Teilkatalog ergänzen
10. Geräte mit späteren Einführungstermin, wie unter Punkt 3 angegeben, müssen mit Gummipuffer nachgerüstet werden.
11. } Punkt entfällt
12. }
13. Plattform 817.4-2011:000/10 Bl.2
    Neue Zeichnung - Im Plan # A6 - Schnitt G-G neu hinzu
    Im Plan # J/6,7 - Bohrung ⌀6,2; Maß 100 u. 285, sowie Text neu hinzu
    Im Plan # M/1 am ⌀ 1570 Oberflächenzeichen ▽▽ in ▽ geändert
    Im Plan # M/12, Schnitt G-G mit Text u. Positionszahlen neu hinzu
    Rahmenblech rechts vorn 817.4-2011:060/03
    d) Maß 687±1, Maß 62-1 u. Maß 182 gestrichen, Darstellung geändert
    Trittblech 817.4-2011:186/04
    d_1) Maß 370-2 in 365-2 u.
    d_2) Maß 420-2 in 415-2 geändert
14. Plattform 817.4-2011:000/St Bl.8
    h) Zeilen 182, 183, 184 neu hinzu
15. } Plattform 817.4-2011:000/St Bl.1
16. } Austauschen a) Zeile 1 - Zeichnungsnr. 817.4-2011:000/00 in 817.4-2011:000/10 geändert.
17. Kst. 3280 Bearb.: Gl. Gepr.: Ottstadt Genehmigt: Müller i.V. Jakob

Protokoll-Nr. 23/68		
Termin		
TK	TV	TVB
27.11.68	12.12.68	—

Anlagen:

21. Nov. 1968

Ausgabe am

WZ 142-13 B 16 > Ag 105/97/DDR V-3-2 675

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 164/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 145/68	Datum 4. 6. 68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Beschriftung			
	Baumuster	Gruppe - 4010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 145/68
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. MNr. 811 (FZ 341/68) — Bis zur Beschaffung der Schilder werden Texte schablonier bzw. aufgestempelt. (Schablone u. Stempel bereits vorhanden)

4.-8. Entfällt

9. Hat Einfluß auf Bedienungsanleitung

10.-12. Entfällt

13. Beschriftungsplan 817.4-4010 : 051/00
   - d1) Im Plan # F6 - Positionszahlen 81 u. 88 neu hinzu
   - d2) Im Schnitt A-A, Positionszahl 82 neu hinzu

   Hinweisschild 817.4-4010 : 081/04
   Abziehbild 817.4-4010 : 082/04
   } Zeichnungen neu hinzu

14. Anstrich u. Beschriftung 817.4-4010 : 000/st Bl. 4
   - f1) Lfd. Nr. 81
   - f2) Lfd. Nr. 82
   } Zeile neu hinzu
   - f3) Lfd Nr. 88 - Stückzahl 4 in 6 geändert
   - f4) Lfd. Nr. 97-100 - Zeilen entfallen

15.-16. austauschen

17. Kst. 3280

Protokoll-Nr. 12/68		
Termin		
TE	TV	TVE
14.6.67	25.6.67	–

Bearb.: Bn. Gepr.: Ortelbach Genehmigt:

Anlagen:		Ausgabe am

WZ N 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-3-2 875

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 163/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 144/68	Datum 31.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft:	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr. 2020 / 817.4- 2220 / 2320	Benennung			+ 15 mm + 1,97 M
	Baumuster P 174	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 144/68
2. Stücklisten und Zeichgs.Änderung
3. (PZ 1/69) MN 1431
4. Vorhanden
5. keine
6. entfällt
7. verwenden
8. keine
9. hat Einfluß auf Ersatzteile
10. Ausliefern
11. entfällt
12. entfällt
13. Stützbock vollst. 817.4-2020:000/00 "h" Planque L 2
    Teil 80 nachgetragen
    Darstellung geändert

    Stützbock vollst. 817.4-2220:000/10 "f_1" Planque L 2 Teil 80 nachgetragen
    "f_2" Planque B 7 Darstellung geän.

    Stützbock vollst. 817.4-2320:000/10 "f_1" Planque L 2
    Teil 80 nachgetragen
    "f_2" Planque B 7
    Darstellung geändert

Blatt 4 Stützbock, vollst. 817.4-2020:000/st

14. (80/-2020 Sicherungsblech 60 MWN 48221 Stückzahl 1) "e" neues Urblatt
    80/-2220 Sicherungsblech 60 MWN 48221 Stückzahl 3 "a" neu hinzu
    80/-2320 Sicherungsblech 60 MWN 48221 Stückzahl 3 "a" neu hinzu
15. austauschen
16. austauschen
17. Kostenstelle 3280

bearbeitet:
geprüft:
genehmigt:

Keine Erprobung erforderl.
i.A. Fenck

14. Nov. 1968

Protokoll-Nr. 21/68		
Termin		
TK	TV	TVA
30.10.	29.11.	—

Anlagen:				Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67 DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 162/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 143/68	Datum 31.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-2021	Stützbock, geschw.			
	Baumuster T 174	Gruppe -2021	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 143/68
2. Zeichnungsänderung
3. (FZ 410/68) MM 880
4. keine
5. keine
6. entfällt
7. entfällt
8. entfällt
9. hat keinen Einfluß auf die Ersatzteilliste
10. ausliefern
11. entfällt
12. entfällt
13. Stützbock, geschw. 817.4-2021:000/10
    - i_1 Maß 5 nachgetragen
    - i_2 Schweißzeichen nachgetragen
    - i_3 Schweißzeichen nachgetragen
    - i_4 Schweißnahtdickenangabe von 3 (4; 7) in 4 (1,5; 3; 7) geändert
    - Planq. A8 i_5 Schweißzeichen nachgetragen
    - " A6 i_6 Schweißzeichen nachgetragen
    - " G5 i_7 Schweißzeichen nachgetragen
    - " J2 i_8 Bezugslinie f. Schweißzeichen nachgetragen
    - i_9 Text „Alle Kehlnahtanschlüsse..." nachgetragen
14. entfällt
15. austauschen
16. austauschen
17. K.St. 3280

Zeichnungs-Nr. 12/68

Termin		
TK	TV	TVB
20.6.68	28.6.68	—

bearbeitet: [illegible] geprüft: Schaal genehmigt: [illegible]

Anlagen:				Ausgabe am: 30. Juli 1968

WZ 51 2-13 D 105 Ag 305 67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 161/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 139/68	Datum 28.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Kupplung, vollst.			
-2043	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd. Antr. 139/68
2. Zeichnungs und Stücklistenänderung
3. M. Nr. 1281 (FZ 811/68) bis MNr. 1280 wird die ÄM vom
4. bestimmt TV VEB Weimar-Werk eingearbeitet.
5. }
6. } —
7. }
8. siehe 13.
9. hat Einfluß
10. }
11. } —
12. }
13. Keilriemenscheibe 817.4-2043:041102 e1) Maß 1×45° gestrichen
    Maß 0,5 nachgetragen
    e2) Maß 30° nachgetragen
14. Gruppe -2043 Lfd. Nr. 45 k) Federring B6 TGL 7403 in
    Federscheibe 6 TGL 0-137 geändert
15. }
16. } sind auszutauschen (Benn-Freital)
17. Kst. St. 3280

Bearb. Krüger Gepr. Kuhn Genehm.

Prototyp-Nr.		
	Serien-	
TK	TV	TVB
5.6.68	-	

Anlagen:		Ausgabe am 10. JUNI 1968

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 16a/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 138/68	Datum 28.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 3 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Verkleidung, Fahrerhaus			
5. Punkt 13	Baumuster	Gruppe -7011 -7090 -7060 -7070	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 138/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 901 (Fz 431/68)
4. hat Einfluß auf Betriebsmittel
5. } aufbrauchen
6. }
7. }
8. keine
9. nein
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Profil, rechts 8174-7011:001/02

„b" zeichn. Darstellung geändert
Text neu hinzu

Profil 8174-7011:003/01

„f" Maß 45mm, 32,5mm und R8 gestrichen,
Maß 12,5mm und Maß 65mm neu hinzu.

Winkel 8174-7011:041/04

„f1" Maß 23mm geändert in 29mm

„f2" Maß 38mm geändert in 44mm

„f3" Maß 757mm geändert in 763mm

Anlagen:		Ausgabe am 24. JUNI 1968

WZ M 2-13 0 10 S Ag 305/67, DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 155/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr.	Datum 22.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174 NV 80 462	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Ausleger		
	Baumuster	Gruppe 3020 3120	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 80 462

2. Stücklistenänderung

3. MN 901 (FZ 431/68)

4. bis 13. Punkt entfällt

14.

Gruppe	3020	lfd. Nr.	8	f)	Zeile geä.
"	3120	"	8	c)	Bei Ceritol THA-3 entfällt
"	3130	"	8	c)	Zusatz von 5% Mo-Disulfid
"	3140	"	8	c)	

15. 16. sind auszutauschen

17. Kostenstelle : 3280

bearbeitet : Jahnke geprüft : Lötz genehmigt : Ziy

Protokoll-Nr. 12168

Termin	
TK	TV
14.6.68	28.6.68

Anlagen:

Ausgabe am 18. Juli 1968

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 154/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 134/68	Datum 22.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Wendegetriebe			
	Baumuster	Gruppe -2051	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A 134/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 1431 (FZ 1/69)
4. Entfällt
5.-7. Aufbrauchen
8.-12. Entfällt
13. Rolle 817.4-2051 : 192 / 04

    c) Werkstoff C45 K TGL 0 - 1654 geändert in C45 SH - A3
14. Entfällt
15.
16. austauschen
17. Kst. 3280

Bearb: Rd Gep.: Ottestund Genehmigt:

Protokoll-Nr. 12/68

Termine		
TK	TV	TV
20.6.68	10.7.68	19.68

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 153/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 133/68	Datum 20.5.68
VEB Weimar – Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung	
	Baumuster / Gruppe 5074, 6261 9014 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 133/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 991 (FZ 521/68) — Drehkörper 817.4-5074:001/02 ab MN 901 (FZ 431/68)
Gewindebohrungen M10 anbringen
4. Hat Einfluß auf BM — Bis zur Bereitstellung des BM müssen Gewindebohrungen von Hand angebracht werden.
5. Aufbrauchen
6.-7. Aufbrauchen, Drehkörper 817.4-5074:001/02 mit Gewindebohrungen M10 versehen
8.-12. Entfällt
13. Drehkörper 817.4-5074:001/02

g_1) M10 und Winkel 45° neu hinzu
g_2)

Saugleitung 817.4-5261:066/03

d_1) Maß 640 in 720 geändert
d_2) " 370 " 450 "
d_3) " 140 " 150 "
d_4) gestr. Länge 765 in 857 geändert

Zylinderaufhängung 817.4-9014:006/01

e_1) Maß 85 +0,2 in 90 +0,2 geändert
e_2) Maß 5 in 5±0,1 geändert

14. Entfällt
15.) 16.) austauschen
17. Kst 3280

Protokoll-Nr. 11/68
Termin

TK	TV	TA
31.5.68	15.6.68	30.6.68

Bearb: Bd. Gepr.: Dietsch Kad Genehmigt:

Anlagen:					
					24. Mai 1968
					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 150/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 132/68	Datum 17.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Triebachse		
	Baumuster	Gruppe 1031	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 132/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 811 (FZ 341/68)
4. Änderung der Brennschablone
5.-7. Nacharbeiten
8.-12. Entfällt
13. Haken 817.4-1031:011/03
c) Maß 55 in 65 geändert
14. Entfällt
15.} 16.} austauschen
17. Kst. 3280

Bearb.: Ott Gepr.: Ottes Lund Genehmigt:

Terminkarte 11/68

Termin		
TK	TV	TVB
31.5.68	15.6.68	

Anlagen:					
					Ausgabe am 24 Mai 1968

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 146/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 29/68 Betrifft: T 174	Datum 13.5.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Oberarm, geschw.
817.4-3021:001/00

l_1 } Lageabweichung
l_2 } ⊥ 0,2 A in ⊥ 0,4 A geändert

l_3 } Lageabweichung
l_4 } ⊥ 0,2 B in ⊥ 0,4 B geändert

Unte-rarm, geschw.
817.4-3022:001/00

i Lageabweichung ⊥ 0,2 A in ⊥ 0,4 A geändert

14. entfällt

15.) sind auszutauschen

16.)

17. K.St. 3280

bearbeitet Hofmann

geprüft Kü

genehmigt

Anlagen:

Ausgabe 14. Mai 1968

VZ M 2-13 D 135 Ag 503/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 145/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 128/68	Datum 10.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Verkleidung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antr. 128/68
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 1181 (FZ 711/68)
4. hat Auswirkung
5.) entfällt
6.)
7. bis MN 1181 aufbrauchen
8. Nachtrag zur ÄM 1/68
9. ohne Einfluß
10.)
11.) entfällt
12.)
13. Kastenteil 817.4-7014:002/02 e) Maß ⌀ 13 in ⌀ 15 geändert
    Verkleidungsblech 817.4-7022:10/01 Blatt 2 e) Maß ⌀ 13 in ⌀ 15 geändert
14. ~~M.~~ keine
15.) austauschen
16.)
17. K-St. 3280

Protokoll-Nr. 11/68		
Termin		
TK	TV	TVB
31.5.68	25.6.68	20.7.68

Wolter
bearbeitet

Wb.
geprüft

genehmigt

Anlagen:

Ausgabe am 24. Mai 1968

WZ M 2-13 0 10 S. Ag 205/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 144/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 127/68	Datum 6.8.68
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2063	Luftgekühlter Motor, vollst.			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.Antr. 127/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. V.Nr. 1576 (FZ 146/69)
4. bestimmt TV
5. bis 7. entfällt
8. siehe Ä.M. 143/68 Gruppe -6010
9. hat Einfluß auf E-Teile und E-Teilkatalog
10. bis 12. entfällt
13. Luftgekühlter Motor, vollst. — g) neue Urzeichnung
    817.4-2063:000/00

    Deckblatt zu Luftgekühlter Motor, vollst. — Zeichnung ungültig
    817.4-2063:435/01

    Deckel — Zeichnung neu hinzu
    817.4-2063:119/04
14. Gruppe -2063 Bl.1 — b) neues Urblatt
    " -2063 lfd.Nr. 32 — d_1)
    " -2063 lfd.Nr. 34 — d_2)
    " -2063 lfd.Nr. 35 — d_3)
    " -2063 lfd.Nr. 36 — d_4)
    " -2063 lfd.Nr. 37 — d_5) Zeile gestrichen
    " -2063 lfd.Nr. 38 — d_6)
    " -2063 lfd.Nr. 39 — d_7)
    " -2063 lfd.Nr. 40 — d_8)
    " -2063 lfd.Nr. 41 — d_9)

    Gruppe -2063 lfd.Nr. 119 — f) Zeile nachtragen
    -2063 lfd. Nr. 435 — b) Zeile gestrichen
15. sind auszutauschen
16. sind auszutauschen

Anlagen:				Ausgabe am

WZ M 2-13 0 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 144/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 127/68	Datum 6.8.68
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2063	Luftgekühlter Motor, vollst.			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.Antr. 127/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. W.Nr. 1576 (FZ 146/68)
4. bestimmt TV
5. bis 7. entfällt
8. siehe Ä.M. 143/68 Gruppe -6010
9. hat Einfluß
10. bis 12. entfällt
13. Luftgekühlter Motor, vollst. g) neue Urzeichnung
    817.4-2063:000/00
    Deckblatt zu Luftgekühlter Motor, vollst. Zeichnung ungültig
    817.4-2063:435/01
    Deckel Zeichnung neu hinzu
    817.4-2063:119/04
14. Gruppe -2063 Bl.1 b) neues Urblatt
    " -2063 Lfd.Nr. 32 d_1)
    " -2063 Lfd.Nr. 34 d_2)
    " -2063 Lfd.Nr. 35 d_3)
    " -2063 Lfd.Nr. 36 d_4)
    " -2063 Lfd.Nr. 37 d_5) Zeile gestrichen
    " -2063 Lfd.Nr. 38 d_6)
    " -2063 Lfd.Nr. 39 d_7)
    " -2063 Lfd.Nr. 40 d_8)
    " -2063 Lfd.Nr. 41 d_9)
    Gruppe -2063 Lfd.Nr. 119 f) Zeile nachtragen
15. sind auszutauschen
16. sind auszutauschen

Anlagen:					
					28. Okt. 1968 Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 143/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 127/68	Datum 8.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage			
	Baumuster	Gruppe -6o1o	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 127/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. ab MN 1576 (FZ 146/69)
4. hat Auswirkung
5. entfällt
6.) können mit Einführung der Änderung nicht weiterverwendet
7.) werden
8. Gruppe -2o63 AM 144/68
9. Instrumententafel, geschw. muß neue ET-Nr. erhalten, Schaltplan ist in Bedienungsanleitung aufzunehmen Kell. Hirschmann
10.)
11.) entfällt
12.)

13. X Schaltplan -6o1o:oo1/o2 und 3 Blatt Teileliste ungültig

i) Neue Urzeichnung mit Zeichn.-Nr. -6o1o:oo1/o3 und 3 Blatt Teileliste v. 24.4.68 ✓

✓ Armaturenbrett, vollst. -6o1o:oo3/o1 Zeichnung ungültig

Neue Zeichnung mit Benennung Instrumententafel, vollst. u. Zeichn.-Nr. -6o1o:oo3/11 ✓

✓ Armaturenbrett, geschw. -6o1o:oo5/o1 Zeichnung ungültig

Neue Zeichnung mit Benennung Instrumententafel, geschw. u.Zeichn.-Nr. 6o1o:oo5/11 ✓

Armaturenbrett -6o1o:oo6/o1 Zeichnung ungültig

Neue Zeichnung mit Benennung Instrumententafel u.Zeichn.-Nr. -6o1o:oo6/11 ✓

Leitung -6o1o:o56/o4 ✓

b) Neue Urzeichnung

Leitungssatz -6o1o:o63/o4 Zeichnung ungültig

Neue Zeichnung mit Benennung Leitung u.Zeichn.-Nr. 6o1o:o63/14 ✓

Leitungssatz -6o1o:o64/o4 Zeichnung ungültig

Neue Zeichnung mit Benennung Leitung und Zeichn.-Nr. -6o1o:o64/14 ✓

Kabel -6o1o:235/o3 Zeichnung ungültig

Neue Zeichnung mit Zeichn.-Nr.-6o1o:235/13

Anlagen:					Ausgabe am 25. OKT. 1968

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 143/68 II. Änderungs-Anlr. Nr. 127/68 Betrifft: T 174	Datum Besteht aus 2 Blatt Blatt 2
Zeichnungs-Nr.	Benennung Schwachstromanlage	
	Baumuster / Gruppe / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg. Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

14. Blatt Nr. 1 ✓ d) Neues Urblatt
Blatt Nr. 2 ✓ g) Neues Urblatt
Blatt Nr. 3 ✓ h) Neues Urblatt
Blatt Nr. 1o ✓ h) Neues Urblatt
Blatt Nr. 12 ✓ f) lfd. Nr.284 gestrichen

15.) austauschen

16.)

17. K.St. 3280

Welka — bearbeitet
Wo — geprüft
Dietz — genehmigt

Dresden 21/10/68

Protokoll-Nr. 17/68		
Termin		
TK	TV	TVB
28.8.68	13.9.68	31.12.68

Anlagen:

Ausgabe am 25 OKT. 1968

WZ M 2-19 0 10 S Ag 305/67 DDR V-5-2 875

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 142/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 126/68	Datum 6.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Lagerung		
	Baumuster	Gruppe 3144	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag - Nr. 126/68
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. MNr. wird von Clausnitz bestimmt
4. ja
5. 6. 7. sind entsprechend Absprache zwischen TKF u. Clausnitz nachzuarbeiten
8. entfällt
9. hat Einfluß auf Ersatzteilliste, als Ersatzteil wird nur Lagerung 817.4-3144:003/31 gefertigt
10. 11. 12. entfällt
13. Lagerung 817.4-3144:003/21 — Zeichnung entfällt

    Lagerung 817.4-3144:003/31 — Neue Zeichnung
14. Gruppe 3023 Bl. 1 e) Neues Urblatt; Zeile 1 geä.

    " 3143 Lfd. Nr. 86 h) Zeile geä.

    " 3144 " " 3 b) Zeichnungs-Nr. geä.
15. 16. sind auszutauschen
17. Kostenstelle: 3280

Protokoll-Nr. 20/68		
Termin		
TK	TV	TVB
26.9.	—	—

bearbeitet: Jahnke geprüft: Kot genehmigt:

26. Sep. 1968

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 141/68 II. Änderungs-Anfr. Nr. 124/68	Datum 3.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Winkelgetriebe, Verkleidung, Tank	
	Baumuster / Gruppe -2041 -2064 -7030	Stück je Einheit / VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 124/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 811 (Fz 341/68) Gehäuse 817.4-7030:014/03 mit ÄM 654/67 abstimmen.
4. Keinen Einfluß-wird bereits so gefertigt
5.-7. Aufbrauchen
8.-12. Entfällt
13. Gehäuse 817.4-2041:006/12

    c) Im Plan ## D4 - R 1 nachgetragen

    Bügel 817.4-2064:045/03

    a) Neue Urzeichnung (R 60 in R 40 geändert)

    Bügel 817.4-7030:014/03

    b) Neue Urzeichnung (R 60 in R 40 geändert)

    *
14. Entfällt
15. wenn vorhanden austauschen
16. Werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. 1131

Bearb.: Bd. Gepr.: Ortelsband Genehmigt: Kinzel

zu 13. * Buchse 817.4-2051:162/04

b) Passung Ø50 H11 18 lang und Freidrehung Ø48 +0,5 mit Maß 28 neu angetragen - Darstellung geändert.

Protokoll-Nr. 10/68		
Termin		
TK	TV	TVB
17.5.68	14.6.68	—

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb: VEB Weimar – Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 140/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 123/68 Betrifft:	Datum 3.5.68 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung: Verteilergetriebe			
	Baumuster	Gruppe – 112.2	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung, Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 123/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 811 (FZ 341/68)
4. Entfällt
5.-7. Aufbrauchen
8.-12. Entfällt
13. Schieberitzel B17.4-1122 : 026/02
    t) Neue Urzeichnung
    (Ansicht Y neu hinzu, ϕ 55,6-0,2 in ϕ 55,1-0,2 geändert)
14. Verteilergetriebe, vollst. B17.4-1122 : 000/St. B1.2
    d) Lfd. Nr. 26 – Format von /03 in /02 geändert
15. } Werden von TKZV ausgetauscht
16. }
17. Kst. 3280

Bearb: Bd. Gepr.: Ottelband Genehmigt: [illegible]

Protokoll-Nr. 10/68		
Termin		
TK	V	TVB
17.5.68	14.6.68	

Anlagen:					Ausgabe am 14. Mai 1968

WZ M 2-13 D 105 Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 139/68 II. Änderungs-Anfr. Nr. 122/68	Datum 3.5.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus ... Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Abschleppstange			+0,33 M
	Baumuster	Gruppe – 4021	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 122/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 1388 (FZ 918/68)
4. Hat Einfluß auf BM.
5. } Aufbrauchen
6. }
7. }
8.-12. Entfällt
13. Abschleppstange 817.4 – 4021:000/02

    b1) Darstellung der Schweißnaht in der Einzelheit X geändert
    (halbe V-Naht in V-Naht geändert)

    b2) Text für Prüfvorschrift neu hinzu

    Rohr 817.4 – 4021:001/03

    b) Neue Urzeichnung
    (Länge 1526 in 1511, Fase 50° in 30° geändert, ⌀53-1 neu hinzu)

    Zuggabel 817.4 – 4021:002/02

    d1) Fase 30° und Text „am Umfang auf 10 mm Länge Gußhaut entfernen" neu hinzu

    d2) Fase 30° und ⌀53-1 neu hinzu

    Zugöse 817.4 – 4021:003/03

    b) Neue Urzeichnung
    (⌀70 von 15 mm Länge in 30 geändert, Bohrung ⌀50, 15 tief und
    Fase 30° u. ⌀53-1 neu hinzu)
14. Entfällt
15. } werden von TKZV ausgetauscht
16. }
17. Kst. 3280

Keine Erprobung erforderl.

Protokoll-Nr. 19/68

Termin		
TK	TV	TVB
20.9.68	3.10.68	6.11.68

Bearb: Dtl. Gepr.: Dtebhard Genehmigt:

Anlagen:

16 Okt 1968

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 135 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 138/68 lf. Änderungs-Antr. Nr. 121/68	Datum 6.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-2020: 111/04	Baumuster T 174	Gruppe 2020	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 121/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 850 (PZ 381/68) — Bis zur Bereitstellung des Kompletteschnitts für das Sicherungsblech 817.4-2020: 111/04 - Radiustrennschnitt und L-S-Werkzeug verwenden.
4. Neues Werkzeug erforderlich
5.)
6.) entfällt
7.)
8.)
9. hat Einfluß auf E-Teilliste
10.)
11.) entfällt
12.)
13. ✓ Stützbock, vollst. 817.4-2020:000/00 "e_{1+2}" Teil 111 nachgetragen
✓ Sicherungsblech 817.4-2020:111/04 Neue Zeichnung hinzu
✓ Stützbock, vollst. 817.4-2220:000/10 "e_{1+2}" Teil 111 nachgetragen
✓ Stützbock, vollst. 817.4-2320:000/10 "e_{1+2}" Teil 111 nachgetragen
14. ✓ 111/-2020 Sicherungsblech 817.4-2020:111/04 2 Stck. WT "b" Zeile neu hinzu
✓ 111/-2220 Sicherungsblech 817.4-2020:111/04 2 Stck. WT "a" Zeile neu hinzu
✓ 111/-2320 Sicherungsblech 817.4-2020:111/04 2 Stck. WT "a" Zeile neu hinzu
15.) austauschen
16.)
17. K.St. 3280

Protokoll-Nr. 10/68		
Termin		
TK	TV	TVB
17.5.68	14.6.68	1.7.68

bearbeitet: [signature] geprüft: Hofmann genehmigt: 14. Mai 1968

Anlagen:				Ausgabe am

WZ M 3-13 · D 103 · Ag. 305/67 DDR V-3-2 · 578

Betrieb	1. Nachtrag zur Änderungs-Mitteilung Nr. 137/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 120/68	Datum 7.6.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Kraftstoffbehälter			
	Baumuster T 16	Gruppe -2164	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1.-12. Siehe ÄM 137/68 (MN 991)

13. Kraftstoffbehälter, geschw. 817.4-2164:001/01

c_1) Maß 200, Maß 140, ∓45°, Schweißnaht Δ^2 neu hinzu. Darstellung geändert

c_2) Maß 370, Maß 100 ∓ 45° u. Schweißnaht Δ^2 gestrichen

Mantelblech, geschw. 817.4-2164:004/02

c) Darstellung geändert

Deckel, geschw. 817.4-2164:020/03

a) Maß 340 in 280 geändert

* Seil, vollst 817.4-7000:027/04

b) Maß 850 in 500 geändert

Rohr 817.4-2164:025/04

a_1) Maß 340 in 280 geändert

a_2) Gestr. Länge 480 in 420 geändert

Winkel 817.4-2164:010/04

Zeichnung neu hinzu (Halbzeug und Darstellung geändert) - Zeichnung mit Zeichnungsnr. 817.4-2164:010/03 vom 2.5.68 ist ungültig)

*

14. Kraftstoffbehälter 817.4-2164:000/St Bl. 1

c) Lfd. Nr. 10 - Zeichnungsnr. Format von /03 in /04 geändert

Verkleidung, vollst. 817.4-7000:000/St Bl. 2

f) Lfd. Nr. 28 - Seillänge von 1070 in 720 lg geändert

15. } austauschen
16. }

17. Kst 3280

Bearb.: Ott. Gepr.: Ottschlaad Genehmigt: Kiese

Protokoll-Nr. 12/68

Termin		
TK	TV	TVB
18.6.68	26.6.68	—

-8. Juli 1968

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 137/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 120/68	Datum 9.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt / Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2164	Kraftstoffbehälter			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änd.-Antrag 120/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN 991 (FZ 521/68)
4. bestimmt TV
5.)
6.) aufarbeiten
7.)
8. siehe 13.
9. keinen Einfluß
10.)
11.) -
12.)

Für Winkel 817.4-2164:010/03 kann als Ausweichlösung Bl. 5 TGL 8446 St 38 u-2 verwendet werden

Protokoll-Nr. 10/68		
Termin		
TK	TV	TVB
17.5.68	-	-

13. Kraftstoffbehälter, vollst. 817.4-2164:000/04 — a Darstellung geändert

Kraftstoffbehälter, geschw. 817.4-2164:001/01 — b_1 b_3 Darstellung geändert

Mantelblech, geschw. 817.4-2164:004/03 — b neue Urzeichnung Zeichn.Nr. 817.4-2164:004/03 in 817.4-2164:004/02 geändert

Blech 817.4-2164:007/04 — Zeichnung neu hinzu

Winkel -2164:010/03 — Zeichnung neu hinzu

14. Gruppe -2164 lfd.Nr. 4 — b_1 817.4-2164:004/03 in 817.4-2164:004/02 geändert

Gruppe -2164 " " 7 — b_2 Zeile nachgetragen

Gruppe -2164 " " 9 — b_3 Zeile gestrichen

Gruppe -2164 " " 10 — b_4 Zeile nachgetragen

15.) sind auszutauschen
16.)
17. K.St. 3280

bearbeitet: Rieger
geprüft: Eilers
genehmigt: 14. Mai 1968

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2/13 · D 10.5 · Ag 301-67/DDR V-8.2 · 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 136/68 lt. Änderungs-Anlr. Nr. 125/68	Datum 6.5.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Winkeltrieb		
	Baumuster	Gruppe = 1021 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

* Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 125/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN 1181 (FZ 711/68) — Bis zur Beschaffung der Dichtung müssen die 2 Bohrungen von Hand bei Montage angebracht werden
4. Hat Einfluß auf Modell und BM
5.-7. Aufbrauchen
8.-12. Entfällt
13. Winkeltrieb, vollst. 817.4-1021:000/02

f) Positionszahl 38 neu hinzu - Darstellung geändert

Gehäuse 817.4-1021:001/01

h1) Im Plan ⌀ D3 - Darstellung geändert, Pfeil u. Buchstaben y neu hinzu.

h2) Darstellung geändert

h3) Ansicht „y" neu hinzu

h4) In Ansicht „x" - Winkel 45° und Bohrung ⌀ 10,25 neu hinzu

Lagerflansch 817.4-1021:002/12

c) Neue Urzeichnung
(Bohrung ⌀ 10,25, ⌀ 8,5 und Gewinde M10 x 8 tief, Maß 46, R 106.5, Maß 20 und die Winkel 22°30', 90°, 5° neu hinzu. ⌀ 25 angeflacht neu hinzu)

*

14. Winkeltrieb, vollst. 817.4-1021:000/St. Bl. 2

d) Lfd. Nr. 38 - Zeile neu hinzu (2 Gewindestift M10x10 TGL 0-551-5.5)
Winkeltrieb, vollst. 817.4-1021:000/St Bl. 1

15. wenn vorhanden, austauschen — f) Lfd. Nr. 2 - Zeichnungsnr. 817.4-1021:002/02 in 817.4-1021:002/12 geändert
16. Werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. 3280

zu 13. * Dichtung 817.4-1021:035/04
a) Winkel 22°30' u. 30°, sowie 2 Bohrungen ⌀ 14 neu hinzu

Protokoll-Nr. 10/68

Termin		
TK	TV	TVS
17.5.68	21.6.68	15.8.68

Bearb.: AH. Gep.: Ortelsmeyer Genehmigt:

Anlagen:					Ausgabe am 24 Mai 1968

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 135/68 II. Änderungs-Anfr. Nr. 119/68	Datum 3.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile, Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A.-Nr 119/68
2. Zeichnung- und Stücklistenänderung
3. MN 762
4. nein
5. verwenden

Achtung: Einzelheit „X" auf Zeichnung -5031:000/12 und -5033:000/12 gilt bis Einführung der Ä.M. 69/68 auch für -5031:000/02 und -5033:000/02.

6. Kolben nacharbeiten oder als E-Teil verwenden, Zwischenstück für neue Zeichnungs-Nr. verwenden.
7. wie Punkt 6.
8. Keine
9. E-Teil-Katalog ändern (u.a. wird E-Teil 8174 5031 004 0 zu E-Teil 8174 3023 087 0)
10. } Kein Einfluß
11. }
12. }
13. Geänderte Zeichnungen:

Kolben	817.4-5033:002/04		Zeichnung ungültig
Kolben	817.4-5033:002/14		Neue Zeichnung
Halteventil, vollständig	817.4-5031:000/12	„a"	Einzelheit „X" hinzu
Kolben	817.4-5031:002/04		Zeichnung ungültig
Kolben	817.4-5031:002/14		Neue Zeichnung
Zwischenstück	817.4-5031:004/04		Zeichnung ungültig (Teil erhält neue Nr.)
Zwischenstück	817.4-5031:004/14		Neue Zeichnung
Halteventil, vollständig	817.4-5033:000/12	„a"	Einzelheit „X" hinzu
Zwischenstück	817.4-3023:087/04	„e_1"	Neue Zeichnung (vorher -5031:004/04)
		„e_2"	W-T Aufstellung geändert

14. Geänderte Stücklisten:

Halteventil, vollständig	817.4-5031:000/St Bl.1	„g_1"	lfd.Nr.2: Kolben 817.4-5031:002/04 in Kolben 817.4-5031:002/14 geändert
		„g_2"	lfd.Nr.4: Zwischenstück 817.4-5031:004/04 in Zwischenstück 817.4-5031:004/14 geändert.
Halteventil, vollständig	817.4-5033:000/St Bl.1	„e_1"	lfd.Nr.2: Kolben 817.4-5033:002/04 in Kolben 817.4-5033:002/14 geändert.
		„e_2"	lfd.Nr.4: Zwischenstück 817.4-5031:004/04 in Zwischenstück 817.4-5031:004/14 geändert.
Hydraulik	817.4-3023:000/St Bl.4	„h"	lfd.Nr. 87: Zwischenstück 817.4-5031:004/04 in Zwischenstück 817.4-3023:087/04 geändert
Hydraulik für Hochlöffelausleger	817.4-3133:000/St Bl.3	„f"	lfd.Nr. 58: Zwischenstück 817.4-5031:004/14 in Zwischenstück 817.4-3023:087/04 geändert

15. sind auszutauschen (L VIa)
16. sind auszutauschen
17. Kst.-St 3280

Protokoll-Nr. 10/68

Termin		
TK	TV	TVB
17.5.68	28.5.68	

bearbeitet: Brunn geprüft: Brunn genehmigt: 14. Mai 1968

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 134/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 118/68	Datum 29.4.68
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Unterwagen			
s. unten	Baumuster	Gruppe -1000 -1100 -1200	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 118/68

2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung

3. Mit Produktionsbeginn des T174 mit höhenverstellbarem Fahrerhaus

Die ganze Baugruppe höhenverstellbares Fahrerhaus wurde berücksichtigt

4.
5.
6. entfällt
7.
8.

9. Ersatzteileinsatz entsprechend dem Verwendungszweck berücksichtigen

10.
11. entfällt
12.

13. Unterwagen mit Hinterradantrieb 8174-1000:000/00 „C" — Text neu hinzu „Achtung! Entfällt beim Typ T174-22"

Unterwagen mit Allradantrieb 8174-1100:000/00 „f" — Text neu hinzu „Achtung! Entfällt beim Typ T174-26"

Unterwagen mit Kriechgang 8174-1200:000/00 „f" — Text neu hinzu „Achtung! Entfällt beim Typ 174-30"

14. Rohmen, vollst. 8174-1010:000/St Lfd. Nr. 2

b1) Text neu hinzu „entfällt für die Typen T174-22/-26/-30"

14 Mai 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 134/68 lt. Änderungs-Anlr. Nr. 118/68 Betrifft: T174	Datum 29.4.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Unterwagen			
S. unten	Baumuster	Gruppe -1000 -1100 -1200	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

zu 14.) Rahmen, vollst. 817.4-1010:000/St lfd. Nr. 11, 12 und 13
b_2) Text neu hinzu
„ entfällt für die Typen
T174-22/-26/-30"

15. entfällt

16. austauschen

17. Kst 3280

Vorfeld bearbeitet — H. Jenk geprüft — Krüger genehmigt

Protokoll-Nr. 10/68		
Termin		
TK	TV	TVB
17.5.68	1.9.68	

Anlagen:					14. Mai 1968 Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 133/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 117/68	Datum 26.4.68
VEB WEIMAR-WERK	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Positionslampe für Ausleger			
	Baumuster	Gruppe - 4024	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Andg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 117/68
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 811 (FZ 341/68) Bei bereits gebohrten Teilen müssen Bohrungen in der Winkelsteckdose nachgefeilt werden
4. Bis zur Änderung des Werkzeuges Löcher für Gewinde M4 anreißen und bohren
5. entfällt
6. und 7. } bis MN 811 aufbrauchen
8. keine
9. ohne Einfluß
10. bis 12. } entfällt
13. Blech 817.4-4024.004/14
    b_1) Maß 45±0,5 in 46±0,5 geändert
    b_2) Maß 45±0,5 in 46±0,5 geändert
14. keine
15. wenn vorhanden, austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst 3280

Protokoll-Nr. 10/68		
Termin		
TK	TV	TVB
17.5.68	31.5.68	

L. Krause bearbeitet: Wölk geprüft: genehmigt: 29.4.1968

Anlagen:		Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 132/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 116/68	Datum 25.4.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Unterarm			
	Baumuster T174-16	Gruppe -3022	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag - Nr. 116/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 769 (Fz 299)
4. ja
5. aufbrauchen
6. sind nachzuarbeiten
7. sind nachzuschweißen (Rücksprache mit TKF erforderlich)
8. entfällt
9. hat keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Unterarm, geschw. 817.4 - 3022 : 001/00
    - h_1) Planqua. J3 : Schweißzeichen geä.
    - h_2) Planqua. K15 : Text neu hinzu
    - h_3) Planqua. L14 : Schweißdraht neu hinzu

    Träger, rechts, geschw. 817.4 - 3022 : 003/02
    - k_1) Planqua. D3 : } Schweißzeichen geä.
    - k_2) Planqua. D4 : }
    - k_3) Planqua. D8 : }
    - k_4) Planqua. E8 : Schweißdraht neu hinzu
    - k_5) Planqua. E6 : Text neu hinzu

    Träger, geschw. 817.4 - 3022 : 005/02
    - i_1) Planqua. B4 : Maß 2× ⌀80,5 u. 2× ⌀ 90,5 entfällt
    - i_2) Planqua. B7 : Maß 278 u. 26 entfällt

28. April 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

28. April 1968

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 132/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 116/68	Datum 25.4.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Unterarm			
	Baumuster T174-16	Gruppe - 3022	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Seitenwand, rechts
817.4 - 3022 : 007/00

i_1) Planqua. F2 : Draufsicht neu hinzu

i_2) Planqua. D11 : Maß $\phi 91^{+0,2}$ in $\phi 94^{+1}$ geä.

i_3) Planqua. D3 : Maß 359 mit Toleranz ± 1 versehen

i_4) Planqua. D8 : Maß 372 mit Toleranz ± 1 versehen

i_5) Planqua. E13 : Maß 550 mit Toleranz ± 1 versehen

Seitenwand, Links
817.4 - 3022 : 008/01

i_1) Planqua. G1 : Draufsicht neu hinzu

i_2) Planqua. D8 : Maß $\phi 91^{+0,2}$ in $\phi 94^{+1}$ geä.

i_3) Planqua. D3 : Maß 359 mit Toleranz ± 1 versehen

i_4) Planqua. D5 : Maß 372 mit Toleranz ± 1 versehen

i_5) Planqua. E10 : Maß 550 mit Toleranz ± 1 versehen

Träger, Links, geschw.
817.4 - 3022 : 020/02

i_1) Planqua. D3 :
i_2) Planqua. D4 :
i_3) Planqua. D8 :
} Schweißzeichen geä.

i_4) Planqua. E8 : Schweißdraht neu hinzu

i_5) Planqua. E7 : Text neu hinzu

14. entfällt

15. } sind auszutauschen
16. }

17. Kostenstelle : 7250

bearbeitet: Jahrsch geprüft: Göh genehmigt: 28. April 1968

Anlagen:				Ausgabe am

Betrieb VEB Weimar-Werk	1. Nachtrag zur Änderungs-Mitteilung Nr. 130/68 — II. Änderungs-Antr. Nr. — Betrifft: T 174	Datum 20.5.68 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1
Zeichnungs-Nr.	Benennung Schüttgutschalen 9021/9022/9024	
	Baumuster / Gruppe / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

zu 3. MN 850 (FZ 380/68) gilt nur Schweißnaht

1. bis 9. siehe ÄM 130/68

10 müssen nachgeschweißt werden

11. } 12 siehe ÄM 130/68

13 Schüttgutschale geschw. 817.4-9021:001/01
"e" Schweißnaht 8mm nachgetragen
Schüttgutschale geschw. 817.4-9022:001/01
"e" Schweißnaht 8mm nachgetragen
Schüttgutschale geschw. 817.4-9024:001/01
"d" Schweißnaht 8mm nachgetragen

14 entfällt

15 } 16 siehe ÄM 130/68

17 Kostenstelle 3280

bearbeitet:
geprüft:
genehmigt:

Protokoll-Nr. 11/68		
Termin		
TK	TV	TVP
31.5.68	7.6.68	–

Anlagen:					Ausgabe am 24. Mai 1968

WZ M 2-13 D 105 Ag 308/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 130/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 114/68	Datum 24.4.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-	Arbeitswerkzeug			
	Baumuster T 174	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 114/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 991 (FZ 521/68) einschließlich Verwendung von FL 80x12 über Bauabweichung
4. In Schweißvorrichtung zusätzliche Aufnahme anbringen
5. entfällt
6. können verwendet werden
7. " " "
8. keine
9. Diese Änderung gestattet den Austausch der Teile , sie führt zu keiner Veränderung der E-Teil-Nr.
10. Diese Teile müssen mit der Verstärkung ausgerüstet werden
11. entfällt
12. entfällt
13. ✓ Schüttgutschale, geschw. 817.4-9021:001/01
    - d_1 Teil 11 eingezeichnet mit Maß 2 und Schweißnahtangabe
    - d_2 Masse von 93 in 99 kg geändert
    - Neue Zeichnung

    ✓ Verstärkung 817.4-9021:011/04

    ✓ Schüttgutschale, geschw. 817.4-9022:001/01
    - d_1 Teil 11 eingezeichnet mit Maß 2 und Schweißnahtangabe
    - d_2 Masse von 117 in 123 kg geänd.

    ✓ Schüttgutschale, geschw. 817.4-9024:001/01
    - c_1 Teil 11 eingezeichnet m. Maß 2 und Schweißnahtangabe
    - c_2 Masse von 67,2 in 7o,8 kg geändert
    - Neue Zeichnung

    ✓ Verstärkung 817.4-9024:011/04

    ✓ Greiferkorbhälfte, geschw. 817.4-9025:001/01
    - d_1 Teil 1o eingezeichnet m. Maß 2 und Schweißnahtangabe
    - d_2 Masse von 1o7 in 113 kg geänd.

- 2 -

Anlagen:				Ausgabe am 14. Mai 1968

WZ (H 2-13) D 105 Ag 303/67/DDR V-3-2 5/75

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 130/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 114/68 Betrifft: T 174	Datum 22.4.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg. Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

14. ✓ 11/-9021 Verstärkung 817.4-9021:011/04 Stückz.1 WT "a" neu hinzu

✓ 11/-9022 Verstärkung 817,4-9021:011/04 Stückzahl 1 WT "a" neu hinzu

✓ 11/-9024 Verstärlung 817.4-9024:011/04 Stückzahl 1 "b" neu hinzu

✓ 10/-9025 Verstärkung 817.4-9021:011/04 Stückzahl 1 WT "b" neu hinzu

15.) austauschen

16.)

17. K.St. 3280

BEARBEITET [signature] geprüft [signature] genehmigt

Protokoll Nr. 10/68		
Termin		
TB.	TL	TLB
17.5.68	14.6.68	15.6.68

Anlagen:					Ausgabe am 14 Mai 1968

WZ 44 2-13 D 135 Ap 305/67/DDR V-5-2 675

Betrieb	2. Nachtrag zur Änderungs-Mitteilung Nr. 129/68 lt. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 5. 8. 68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 7 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Übersetzungsgetriebe			
-2152	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. bis 12. siehe Änd. Mitteil. 129/68

13. Welle 817.4-2152.082/12 d) Maß 423,5 in 421-0,5 geändert

15. } sind auszutauschen
15.

17. Kst. St. 3280

bearb. Reger gepr. Lube genehm.

Protokoll-Nr. 17/68

Termin		
TK	TV	VV
28.8.68	13.9.68	15.10.68

8. Okt. 1968

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 8-19 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	2. Nachtrag zur Änderungs-Mitteilung Nr. 129168 lt. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 5.8.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 7 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2152	Übersetzungsgetriebe			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. bis 12. siehe Änd. Mitteil. 129168

13. Welle 8174-2152:082112 d_1) Maß 423,5 in 421-0,5 geändert

15. } sind auszutauschen d_2) Maß 59,5 in 54,5 und R 8 in R 18 geändert
15. }

17. Kst. St. 3280

bearb. Reger gepr. Lalu genehm.

zu 4. Meisterwelle abändern

Protokoll-Nr. 17/68		
Termin		
TK	TV	TVB
20.8.68	13.9.68	15.10.68

Anlagen:

Ausgabe am:

Betrieb	1. Nachtrag zur Änderungs-Mitteilung Nr. 129/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr.	Datum 16.5.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Übersetzungsgetriebe			
	Baumuster	Gruppe 2152	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1.-12. Siehe ÄM 129/68

13. Welle
c) Zeichnungs-Nr. 817.4-2152:082/02 in 817.4-2152:082/12 geändert.

14. Übersetzungsgetriebe 817.4-2152:000/St Bl. 4
b) Lfd. Nr. 82 – Zeichnungsnr. 817.4-2152:082/02 in 817.4-2152:082/12 geändert

15. } austauschen
16. }

17. Kst. 3280

Bearb: A.A. Gepr: Attelstaedt Genehmigt:

Protokoll-Nr. 11/68

Termin		
TK	TV	TVB
31.5.68	15.6.68	/

Anlagen:

Ausgabe am 23.8.1968

WZ M 2-13 D 10 S Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 129/68	II. Änderungs-Antr. Nr. 113/68	Datum 20.4.68
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174		Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2152	Übersetzungsgetriebe			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 113/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN FZ Einführungstermin wie ÄM 329/67
4. bestimmt TV
5. für Lagergehäuse -2152:090102 kann Rohteil 817,4.2052:090/02 verwendet werden
6. -
7. -
8. siehe 13.
9. hat Einfluß
10. -
11. -
12. -
13. Welle
817.4-2152:082/02 b) neue Urzeichnung (Darstellung, Maße u. Keilwellenprofil geändert) Rohteil von -2052:082/12 kann nicht mehr verwendet werden, siehe ÄM 329/67

Lagergehäuse
817.4-2152:090/02 Zeichnung neu hinzu

~~Distanzbuchse~~ Scheibe
817.4-2152:101/04 Zeichnung neu hinzu

~~Scheibe~~ Distanzbuchse
817.4-2152:111/04 Zeichnung neu hinzu

Zahnrad
817.4-2152:061/02 a1) Darstellung geändert, Maß 8, 17 u. Ø 49,5 +0,25 nachgetragen
Keilnabenprofil 8x42 H7 x46H12x8D9 TGL 0-5462 in Zahnnabenprofil A 52x47 TGL 0-5482 Bl.1 geändert

a2) Darstellung geändert

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 0 10 S Ag 305-67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 129/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 113/68 Betrifft: T 174	Datum 20.4.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Übersetzungsgetriebe			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Übersetzungsgetriebe, kompl. 817.4-2152:000/00 — b_1) Darstellung geändert, Teil Nr. 101, 102, 103 nachgetragen
b_2) Darstellung geändert

14. Gruppe -2152 lfd.Nr. 83 — a_1) Sicherungsring 45 TGL 0-471 in 47 TGL 0-472 und Stückzahl 2 in 1 geändert

" -2152 " " 90 — a_2) Zeichn.-Nr. 817.4-2052:090/02 in 817.4-2152:090/02 geändert

" -2152 " " 101 — a_1) Zeile nachgetragen

" -2152 " " 102 — a_2) Zeile nachgetragen

" -2152 " " 103 — a_3) Zeile nachgetragen

" -2152 " " 104 — a_4) Rillenkugellager 6310 TGL 2981 in NJ 212 TGL 2988 und Stückzahl 1 in 2 geändert

" -2152 " " 111 — a_5) Zeichn.-Nr. 817.4-2052:111/04 in 817.4-2152:111/04 geändert

" -2152 " " 110 — a_6) Rundring 50x3 TGL 6365 in 60x2 TGL 6365 WSE oder WSD geändert

15. } sind auszutauschen
16. }

17. K.St. 3280

13. Zwischenblech 817.4-2021.043103 — d) Bemerkung nachgetragen

Bearbeitet: Rieger

Geprüft: Lehr

Genehmigt: Kuhl

Protokoll-Nr. 9/68		
Termin		
TK	TV	TVB
3.5.68	13.5.68	15.6.68

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/57/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 128/68 lt. Änderungs-Anlr. Nr. 112/68	Datum 19.4.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Differentialsperre			
	Baumuster	Gruppe 1033	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A 112/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 811 (FZ 341/68)
4. Entfällt
5.-6. Änderung einarbeiten
7. Aufbrauchen
8.-12. Entfällt
13. Differentialsperre, vollst. 817.4-1033:000/02
    e) Text: Die Einstellung der Differentialsperre .... usw. nachgetragen

    Federteller 817.4-1033:023/04
    c) Maß 8 in 6,5 und Maß 14 in 12,5 geändert
14. Entfällt
15. Wenn vorhanden, austauschen
16. Werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. 3280

Bearb: Bd. Gepr: Ottschad Genehmigt:

Protokoll-Nr. 10168

Termin		
TK	TV	TVB
17.5.68	5.6.68	–

Anlagen:

Ausgabe am 9.5.68

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	1. Nachtrag zur Änderungs-Mitteilung Nr. 127/68 II. Änderungs-Anlr. Nr. 111/68	Datum 30.5.68
VEB Weimar – Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Differentialgetriebe		
	Baumuster	Gruppe - 1146	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1-13. Siehe ÄM 127/68

14. Differentialgetriebe 817.4-1146:000/St. Bl.2

e) Lfd. Nr. 38 – Wellendichtring A60×80×10 TGL 16454 in D 60×80×10 TGL 16454 geändert

Differentialgetriebe 817.4-1146:000/St Bl.4

f) Lfd. Nr. 81 – Radialdichtring B80×105 TGL 16454 in D 80×105 TGL 16454 geändert.

15-17. Siehe ÄM 127/68

Bearb.: Hl. Gepr.: Ottesland Genehmigt:

12/68

14.6.68 28.6.68

Anlagen:

Ausgabe am 8. Juli 1968

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 127/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 111/68	Datum 19.4.68
VEB Weimar – Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe – 1030 – 1032 – 1034	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A 111/68
2. Zeichnungs- und Stücklisten änderung
3. MN 811 (FZ 341/68)

4-6. Entfällt

5. Aufbrauchen
6. In Gehäuse 817.4-1034 : 001/10 ab Auftrag 41 ≙ MN 811 Änderung einarbeiten
7. Können verwendet werden
8. Entfällt
9. Hat Einfluß auf E-Teilkatalog

Protokoll-Nr. 9/68

Termin		
TK	IV	TVB
3.5.68	25.5.68	

10.-12. Entfällt

13. Gehäuse 817.4-1034 : 001/10
   - a_1) Im Plan ⊄ E/11 - Maß 36 in 38 geändert
   - a_2) Im Plan ⊄ G/11 - Maß 15 in 13 -0,3 geändert

14. Hinterachse, vollst. 817.4-1030 : 000/St Bl. 2
   - c) Lfd. Nr. 39 - Radialdichtring A 80 × 120 TGL 16454 in D 80 × 120 TGL 16454 geändert

   Differentialgetriebe, vollst. 817.4-1032 : 000/St Bl. 2
   - f) Lfd. Nr. 38 - Radialdichtring A 60 × 80 × 10 TGL 16454 in D 60 × 80 × 10 TGL 16454 geändert

   Differentialgetriebe, vollst. 817.4-1032 : 000/St Bl. 4
   - d) Lfd. Nr. 81 - Radialdichtring A 85 × 105 TGL 16454 in D 85 × 105 TGL 16454 geändert

   Portaltrieb, lks-rechts 817.4-1034 : 000/St Bl. 3
   - e) Lfd. Nr. 54 - Radialdichtring A 115 × 140 TGL 16454 in D 115 × 140 TGL 16454 geändert

15. Wenn vorhanden, austauschen
16. Werden von TKZV aus getauscht
17. Kst. 3280

Bearb: Bl. Gepr.: Ahlbach Genehmigt:

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 125/68	lf. Änderungs-Anfr. Nr. 109/68	Datum 24.4.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174		Besteht aus 2 Blatt
			Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Ölbehälter			+ 6,44 M
	Baumuster	Gruppe – 5013	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 109/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN ~~1431~~ (EZ 1/69) MN 1701 (F_z 271/69)
4. Änderung hat Auswirkung auf Betriebsmittel
5.)
6.) bis Einsatztermin der Änderung verwenden
7.)
8. keine
9. Änderung ist bei Ersatzteilbelieferung zu beachten (E-Teil-Katalog) Bei Bestellung eines Ölbehälters, geschw 817.4-5013:001/01 ist nur der Ölbehälter, geschw. 817.4-5013:001/10 auszuliefern.
10.) Bis MN 1700 muß Deckel, vollst. 817.4-5013:104/13 mitgeliefert werden
11.) entfällt
12.)
13.

✓ Ölbehälter, vollst.	817.4-5013:000/11	Neue Zeichnung
✓ Ölbehälter, geschw.	817.4-5013:001/10	Neue Zeichnung
✓ Deckel, geschw.	817.4-5013:011/13	Neue Zeichnung
✓ Deckel	817.4-5013:012/13	Neue Zeichnung
✓ Deckel, vollst.	817.4-5013:104/13	Neue Zeichnung
✓ Deckel, geschw.	817.4-5013:105/13	Neue Zeichnung
✓ Deckel	817.4-5013:106/13	Neue Zeichnung
✓ Flacheisen	817.4-5013:108/14	Neue Zeichnung
✓ Ring	817.4-5013:109/13	Neue Zeichnung
✓ Dichtring	817.4-5013:111/14	Neue Zeichnung
✓ Stange	817.4-5013:033/04	"d" Gesamtlänge von 762 in 770 geänd.
✓ Buchse	817.4-5013:028/04	"b" Halbzeug Rohr 76x14 TGL 9012 St 35hb in Rohr 76x16 geändert

14. NOV. 1968

– 2 –

Anlagen:

Ausgabe am

WE M 2-13 0.10.5 Ag 203/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	1. Nachtrag zur Änderungs-Mitteilung Nr. 124/68 II. Änderungs-Antr. Nr	Datum 25.7.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Greifergrundgerüst			
	Baumuster	Gruppe – 9011	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1.–12. Siehe ÄM 124/68

13. Buchse B17.4-9011:040/04

a) Rundlauffehler 0,05 in 0,07 geändert

a) Oberflächenreihe 1 TGL 33-11880 in Oberflächen nach TGL 0-140 geändert.

14. Entfällt

15. } austauschen
16. }

17. Kst. 3280

Bearb.: Dr. Gepr.: Ortelbach Genehmigt:

Protokoll-Nr. 20/68

Termin		
TK	TV	TVF
25.9.	11.10	

Anlagen:				Ausgabe am
				1968

WZ M 2-18 0-10 5 Ag 203/67 DDR V-5 2 675

Betrieb VEB Weimar-Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 124/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 108/68 NV 80475 Betrifft: T 174	Datum 7.5.68 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-9011	Baumuster T 174	Gruppe -9011	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1 Änderungsantrag Nr 108/68 u. NV 80475

2 Zeichnungs- und Stücklistenänderung

3 MN 914 F.Z 444/68 ; 1) MN 1001 ≙ Fz 531/68 ; 2) MN 1281 ≙ Fz 811/68 ; 3) MN 1601 ≙ Fz 171/69

4 Änderung der Betriebsmittel

5 Bis zur MN 914 bzw wie in 3
6 Teile verwenden, außer Teil
7 817.4-9011 050/04 Veränderung siehe Baubbreichung

Bei Ersatzteillieferung bis MN 914 des Teiles 8174 9011 0511 muß Schmierung durch Betreiber am Werkzeugträger angebracht werden.
Bei Lieferung von Arbeitszylinder 8174 9011 048 1 sind folgende Teile mit zuliefern. 8174 9011 039 1 ~~8174 9011 038 1~~
8174 9011 040 0
8174 9011 056 0

8 Ab MN 1281 Normteile der Lfd. Nr. 146; 147; 148 einsteuern.

9 Hat Einfluß auf Ersatzteile ; Bei Ersatzlieferung nur Teile des neuesten Ausführungsstandes liefern.

10 ausliefern

11 entfällt

12 entfällt

13 Greifergrundgerüst für Hydraulikgreifer ✓ 817.4-9011:000/20 ungültig

" " " ✓ 817.4-9011:000/30 neu hinzu

Werkzeugträger vollst. ✓ 817.4-9011:001/14 ungültig

" " ✓ 817.4-9011:001/24 neu hinzu

Werkzeugträger geschw. ✓ 817.4-9011:002/12 ungültig

" " ✓ 817.4-9011:002/22 neu hinzu

Arm 817.4-9011:003/14 ungültig

" 817.4-9011:003/04 Änderungsstand "b" 574/67 gült.

Rohr 817.4-9011:004/14 ungültig

U-Profil 817.4-9011:004/04 Änderungsstand "b" 574/67 gült.

Anlagen:					Ausgabedatum 16. Juli 1968

WZ M 2-13 0105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 124/68 II. Änderungs Antr. Nr.	Datum 7.5.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 4 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-9011	Baumuster T 174	Gruppe -9011	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

Buchse	817.4-9011:008/04	„a" Maß 10 u. M6 nachgetragen
Bügel	817.4-9011:005/14	ungültig
Lasche	817.4-9011:006/14	ungültig
Anschlag	817.4-9011:009/14	ungültig
Lasche	817.4-9011:009/04	Änderungsstand "a" 19/67 gültig
Flacheisen	817.4-9011:013/04	Anfertigung 12.5.64 gültig
Hydraulik-Aufhängung geschw.	817.4-9011:014/11	"a_1" Darstellung geändert "a_2" " " "a_3" Maß 116 in 124 geänd. Maß 236 in 240 geänd. Maß 20 in 28 geänd. "a_4" Schweißzeichen nachgetragen "a_5" Darstellung geändert "a_6" Eigenmasse 50 kg in 52 kg geändert
Blech	817.4-9011:017/04	ungültig
"	817.4-9011:017/14	neu hinzu
Blech	817.4-9011:019/03	"a" Fase 36° nachgetragen
Streifen	817.4-9011:020/03	"a" Fase 36° nachgetragen
Blech	817.4-9011:026/04	ungültig
Blech	817.4-9011:026/14	neu hinzu
3) Kolbenstangenkopf	817.4-9011:050/04	ungültig
3) Kolbenstangenkopf	817.4-9011:050/14	neu hinzu
Bügel	817.4-9011:022/14	„a_1" Maß 170 in 230 geändert „a_2" gestr. Länge 422 in 542 geändert „a_3" Fertigmasse von 1.08 in 1,34 kg geä.

Anlagen:

Ausgabe am 19. Juni 1968

WZ M 2-13 D 10.5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 124/68 II. Änderungs-Antr. Nr.	Datum 7.5.68
	Betrifft: T 174	Besteht aus 4 Blatt
		Blatt 3

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-9011	Baumuster T 174	Gruppe -9011	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

	Träger vollst.	817.4-9011:028/14	ungültig
	" "	817.4-9011:028/04	Änderungsstand "a" 195/66 gültig
	Träger geschw.	817.4-9011:029/13	ungültig
	" "	817.4-9011:029/03	Änderungsstand "a" 195/66 gültig
	Anschlag	817.4-9011:033/04	ungültig
1)	Aufnahme vollst.	817.4-9011:038/04	ungültig
1)	Aufnahme vollst.	817.4-9011:038/14	neu hinzu
1)	Aufnahme	817.4-9011:039/03	ungültig
1)	Aufnahme	817.4-9011:039/13	neu hinzu
1)	Buchse	817.4-9011:040/04	neu hinzu
1)	Arbeitszylinder geschw.	817.4-9011:048/03	ungültig
1)	" "	817.4-9011:048/13	neu hinzu
	Achse	817.4-9011:051/03	ungültig
	Achse	817.4-9011:051/13	neu hinzu
1)	Buchse	817.4-9011:056/04	neu hinzu
	Achshalter	817.4-9011:069/04	ungültig
1)	Rohrleitung geschw.	817.4-9011:101/04	ungültig
1)	" "	817.4-9011:101/14	neu hinzu
1)	Rohr	817.4-9011:102/04	ungültig
1)	"	817.4-9011:102/14	neu hinzu

Anlagen:				Ausgabe am 06. JUN 1968

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB	Änderungs-Mitteilung Nr. 124/68 II. Änderungs-Anlr. Nr. Betrifft: T 174	Datum 7.5.68 Besteht aus 4 Blatt Blatt 4

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-9011	Baumuster T 174	Gruppe –9011	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1)	Rohrleitung geschw.	817.4-9011:113/04	neu hinzu
1)	Schelle	817.4-9011:114/04	ungültig
1)	Rohr	817.4-9011:115/04	neu hinzu
1)	Gummibeilage	817.4-9011:119/04	ungültig
2)	Anschlag	817.4-9011:144/04	neu hinzu
1)	Klemme	817.4-3023:117/04	„c" WT-Nr. nachgetragen 817.4-9011 97 4
	Rohrstück	817.4-9015:085/04	„a_1" Rohr 3/4" gestrichen „a_2" Halbzeug in Rohr 20×1,5 TGL 9013 St 35 hb geändert „a_3" Eigenmasse von 0,024 in 0,011 kg geändert
14	Greifergrundgerüst für Hydraulikgreifer Blatt 1-6	817.4-9011:000/2 St	ungültig
	Greifergrundgerüst für Hydraulikgreifer 817.4-9011:000/3 St	Blatt 1-6	neu hinzu
15 16	austauschen		
17	Kostenstelle 3280		

bearbeitet:
geprüft:
genehmigt:

Anlagen:					Ausgabe am 26. Juli 1968

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 123/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 107/68	Datum 11.4.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Sperrventil für Zurrung		
	Baumuster	Gruppe – 5073	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 107/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN 811 (bis zur Einführung des Schlauches 817.4-5073:068/04 (FZ 341/68) wird Imbal-Lenkerband 20 mm breit, 500mm lang, zum Abdichten des Gehäuses verwendet)
4. entfällt
5. entfällt
6. } Sperrventile mit Imbal-Lenkerband
7. } abdichten
8. keine
9. Änderung beachten
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Schlauch 817.4-5073:068/04 55mm ϕ ?
    Neue Zeichnung
14. Sperrventil für Zurrung 817.4-5073:051/12 „a" lfd. Nr. 68 hinzu
    Zurrung, vollst. 817.4-5073:000/1 St
    Bl. 3 lfd. Nr. 68 „a" 1 Schlauch 817.4-5073:068/04 hinzu
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 3280

bearbeitet: Rks geprüft: Rks genehmigt:

Protokoll-Nr. 9/68

Termin		
TK	TV	TVB
3.5.68	25.5.68	

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 0103 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 122/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 106/68	Datum 15. 4. 68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Ausleger		
	Baumuster	Gruppe - 3144	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Nodi im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag - Nr. 106/68
2. Zeichnungs - u. Stücklistenänderung
3. MN 1281 (FZ 811/68)
4. ja
5. } aufbrauchen
6. }
7. }
8. entfällt
9. hat Einfluß auf Ersatzteilliste
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Hochlöffelausleger für Spezialeinrichtung 817.4 - 3130 : 000/00 — c) Planqua. D4 : Darstellung der Pleuelstange geä.

    Pleuelstange 817.4 - 3130 : 063/04 — a) Darstellung geä.

    Spezialeinrichtung bei Tieflöffel 817.4 - 3144 : 000/00 — b) Planqua. E6 : Darstellung der Pleuelstange geä.

    Pleuelstange 817.4 - 3144 : 060/04 — a) Darstellung geä.

    Rohr, geschw. 817.4 - 3144 : 061/04 — b) Neue Urzeichnung

    Rohr 817.4 - 3144 : 074/04 — Neue Zeichnung

Anlagen:			Ausgabe am 28. April 1968

WZ M 2-13 D 195 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 122/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 106/68	Datum 15.4.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Ausleger		
	Baumuster	Gruppe -3144	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Ring
817.4-3144 : 075 / 04 — Neue Zeichnung

Dränlöffel
817.4-9039 : 000 / 00 — d) Planqua. C8 : Darstellung der Pleuelstange geä.

14. Gruppe -3130 Lfd. Nr. 64 b) Bezeichnung geä.
" -3144 " " 61 a_1) Bezeichnung geä. ; Bemerkung neu hinzu
" -3144 " " 74 a_2) Zeile neu hinzu
" -3144 " " 75 a_3) Zeile neu hinzu
" -9034 " " 90 c) Bezeichnung geä.

15. } sind auszutauschen
16. }

17. Kostenstelle : 3280

bearbeitet: Jahnke geprüft: Roth genehmigt:

Protokoll-Nr. 9/68		
Termin		
TK	TV	TVB
3.5.68	15.5.68	15.7.68

Anlagen:					
					29. April 1968
					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 121/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 105/68	Datum 11.4.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Schwachstromanlage		
	Baumuster	Gruppe -6010	Stück je Einheit	VV-Nr. -

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 105/68
2. Stücklistenänderung
3. MN 991 (FZ 521/68) III./68
4. keine
5. trifft ninht zu
6. entfällt
7. aufbrauchen
8. keine
9. ohne Einfluß
10.
bis entfällt
13.
14. -6010 lfd.Nr. 18 c) Kenn-Nr. in 8630.102/4 geändert
15.) austauschen
16.)
17. K.St 5515

Wolter
bearbeitet

Wolter
geprüft

genehmigt

Protokoll-Nr. 0168		
Termin		
TK	TV	TVB
19.4.68		

Anlagen:					10. April 1968
					Ausgabe am

WZ M 2-13 D-10.5 Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 115/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 99/68 (NV 80480)	Datum 4.4.68
VEB WEIMAR-WERK	Betrifft: T 774	Besteht aus 1 Blatt
		Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Deckel			
817.4-2047:055/03	Baumuster 16	Gruppe -2047	Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 99/68 (NV 80480)
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 901 (Fz 431/68)
4. Modelländerung (Modellbau am 10.4.68 verständigt.)
5. bis 7. aufbrauchen
8. bis 12. entfällt
13. Deckel 817.4-2047:055/03
   - d_1) Maß 40 und Fase 45° nachgetragen
     R 4 nachgetragen
   - d_2) R 20 gestrichen
14. keine
15. wenn vorhanden, austauschen.
16. sind auszutauschen
17. Kst.

H. Krause bearbeitet: | geprüft: | genehmigt:

Protokoll-Nr. B168		
Termin		
TK	TV	TVB
19.4.68	–	

16. April 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 113/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 97/68	Datum 3.4.68
VEB WEIMAR-WERK	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe -2041 -5073	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 97/68
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 721 (FZ 251/68)
4. keine
5. bis 7. aufbrauchen
8. bis 12. entfällt
13. Spannmutter 817.4-2041:039/03
    c) Gewindedarstellung berichtigt
    Steuerring, geschw. 817.4-5073:039/02
    c) im Plan Ø A-B/6 Schweißangaben geändert
14. keine
15. wenn vorhanden, austauschen
16. sind auszutauschen
17. Krst. 3280

F. Krause bearbeitet: Hübsch geprüft: Kurt genehmigt:

Preisl.-Nr. 8168
Termin
TK | TV | TVD
10.68 | |

Anlagen:

Ausgabe am 8. April 1968

W2/M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 112/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 96/68 Betrifft: T 174	Datum 2.4.68 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Normalwerkzeug; Packliste			
	Baumuster 16	Gruppe - 4022	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs- Antrag Nr. 96/68
2. Stücklistenänderung
3. ab MN 1431 Vorhandenen Lagerbestand aufbrauchen
4. bis 13. entfällt (FZ 1/69)
14. 817.4-4022:000/St Bl. 1
ungültig
c) Neues Urblatt
geändert wurden Lfd. Nr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 17; 18; 19 und 24

Neue Packliste bestehend aus 2 Blatt wurde erstellt

15. wenn vorhanden, austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst.

F. Krause
bearbeitet:

geprüft:

genehmigt:

Protokoll-Nr. 10/68		
Termin		
TK	TV	TVP
17.5.68	—	—

14. Mai 1968

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb: VEB [illegible] WERK	Änderungs-Mitteilung Nr. 111/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. NV 72 141 Betrifft: T174	Datum 2.4.68 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-1146:077/04	Bolzen			
	Baumuster 16	Gruppe - 1146	Stück je Einheit -	VV-Nr. 72147

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 72141
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 811 (FZ 341/68)
4. keine
5. bis 7. } aufbrauchen
8. bis 12. } entfällt
13. Bolzen 817.4-1146:077/04
    g) Rd 16 TGL 11763 40Cr4 in Rd 16 TGL 7970 40Cr4 geändert
14. keine
15. wenn vorhanden, austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. TVF

Krause
bearbeitet:

Otto Bast
geprüft:

Kirst
genehmigt:

Protokoll-Nr. 8168

Termin		
TK	TV	TVF
10.4.68		

Anlagen:

Ausgabe am 8. April 1968

WZ 11.2-13 D 10.5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 110/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 95/68	Datum 2.4.68
VEB [illegible] WERK	Betrifft: T 174	Besteht aus 7 Blatt Blatt 7

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster 16	Gruppe siehe Punkt 13	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 95/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. ab MN 721 (FZ 251/68) Für 817.4-7070:013/03 und 817.4-7070:016/04 gilt
4. keine MNr. 811
5. bis 7. } aufbrauchen
8. Entfällt
9. Bedienungsanleitung
   r_2) Im Plan ⌀ J 3/4-Ölfüllung von 1 ℓ in 0,5 ℓ geändert
10.-12. Entfällt
13. Winkeltrieb, vollst. 817.4-2041:000/00
   h_1) Im Plan ⌀ G/16 Text ~0,1mm noch zulässig gestrichen und Text 0,3mm im Teilkreis gemessen noch zulässig
   Gehäuse 817.4-2041:002/01
   k_1) } Im Plan ⌀ C-D/2-3 Fase 45° nachgetragen und
   k_2) } im Plan ⌀ C-D/5-6 Fase 45° nachgetragen
   Rücklaufrohr, geschw. 817.4-5013:015/03
   d) Text nachgetragen
   Gitter, geschw. 817.4-7070:013/03
   a) Maß ⌀ 167 nachgetragen
   Streckmetall 817.4-7070:016/04
   a_1) Maß 285 und ⌀ 170 gestrichen
   a_2) Maß 487 gestrichen
14. 817.4-4010:000/St. Bl. 1 Lfd. Nr. 1
   e) 48,- kg in 48,01 kg geändert
   817.4-4010:000/St. Bl. 2 Lfd. Nr. 36
   e_1) 0,005 kg Chlorbuna-Einheitsfarbe 1570/6003 olivgrün LFS 2-2701 Lufttrocknend Gefahrenklasse AII neu hinzu
   Lfd. Nr. 38 e_2) 0,001 kg Spez. Verdünnung 6548 Gefahrenklasse AII neu hinzu
15. * wenn vorhanden, austauschen
16. sind auszutauschen
17. kst. TVF; 1300; TVBK

A. Kraus
bearbeitet:

Ottschand
geprüft:

genehmigt:

Protokoll-Nr. 8168

Termin		
TK	W	TVb
10.4.68		

zu 14. * Getriebe zum Fahrwerk 817.4-2040:000/St. Bl. 4
e) Lfd Nr. 100 - Ölmenge von 2,2 kg in 1,8 ℓ geändert

Anlagen:

Ausgabe am 8.4.1968

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 109/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 94/68 Betrifft: T 174	Datum 29.4.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Vorderachse, kompl.			
s. unten	Baumuster	Gruppe -1040 -1140	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 94/68

2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung

3. Mit Produktionsbeginn des T 174 mit höhenverstellbarem Fahrerhaus

4.
5.
6.
7.
8. } entfällt

Die ganze Baugruppe höhenverstellbares Fahrerhaus ist nicht berücksichtigt worden

9. Ersatzteileinsatz entsprechend dem Verwendungszweck berücksichtigen

10.
11
12. } entfällt

13. Vorderachse, kompl. 817.4-1040:000/00

„b" Text neu hinzu:
„Achtung! Für Typ T 174-22 Baugruppe 817.4-5973:000/00 einsetzen"

Vorderachse, kompl. 817.4-1140:000/00

„f" Text neu hinzu:
„Achtung! Für die Typen T 174-26 und T 174-30 Baugruppe 817.4-5973:000/00 einsetzen"

14. Vorderachse, kompl. 817.4-1040:000/St

lfd. Nr. 11
„c" Zurrung 817.4-5073:000/01 geändert in -5073:000/00 und Zeile „-5973:000/00 nur gültig für T 174-22" neu hinzu

14 Mai 1968

Anlagen:

Betrieb VEB Weimar-Werk Weimar	Änderungs-Mitteilung Nr. 109/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 94/68 Betrifft: T 174	Datum 29.4.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Vorderachse, kompl.			
s. unten	Baumuster	Gruppe -1040 -1140	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

zu 14. Vorderachse, kompl. 817.4-1140:000/St

Lfd. Nr. 11

„e" Zeile

„-5973:000/00 nur gültig für T 174-26 und T 174.30" neu hinzu

15. entfällt

16. austauschen

17. Kst. 3280

Vorholt
bearbeitet

H. Jacob
geprüft

genehmigt

Protokoll-Nr. 10/68

Termin		
TK	TV	TVS
17.5.68	1.9.68	

14. Mai 1968

Anlagen:		Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 108/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 93/68	Datum 28.3.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Kupplung, Lenkung			
	Baumuster	Gruppe – 1144	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 93/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 611 (Fz 141/68)
4. Entfällt
5.-7. Aufbrauchen
8.-12. Entfällt
13. Hebel, geschw. 817.4-1144: 015/12
    a) An Oberflächenzeichen für Bohrung $\phi 35^{H8}$ Rz 25 nachgetragen
14. } Entfällt
15. }
16. Werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. 3280

Bearb.: Ad. Geprüft: Arlesheed Genehmigt:

Protokoll-Nr. 7/68

Termin		
TK	TV	
5.4.68		

1968

Anlagen:				Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 107/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 92/68	Datum 28.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Klemmring	
	Baumuster	Gruppe 3020 / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag-Nr. 92/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN entfällt , ab Auftrags-Nr 41
4. nein
5. entfällt
6. ja
7. siehe Punkt 3
8. entfällt
9. hat keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Klemmring
    B17.4-3020:070/02
    e) Planqua. D6 ↓
    2x Fase 7x45° neu hinzu
14. entfällt
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kostenstelle : 3280

bearbeitet : Jhrsk geprüft : Sch genehmigt :

Anlagen:					Ausgabe am 28.3.1968

WZ M 2-13 0105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 106/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 91/68	Datum 28.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Kupplung, vollst			
-5212	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä Antr. 91/68
2. Zeichnungs u. Stücklistenänderung
3. M. Nr. 700 (FZ 230/68) (4000 Stck Scheiben sind v. Koll. Mohnert KM dafür beschafft)
4. —
5. —
6. —
7. —
8. siehe 13.
9. hat nur Einfluß auf E-Teilkatalog
10. —
11. —
12. —
13. Kupplung, vollst. 8174-5212:000/02 c1) Darstellung geändert Teil Nr. 19 nachgetragen
    c2) Darstellung geändert
14. Gruppe -5212 Lfd Nr. 19 d) Zeile nachgetragen
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kst. St. 3280

bearb. Rieger
gepr. Lutz
genehm.

Protokoll-Nr. 7/68
Termin
TK | TV | TVB
5.4.68

8. April 1968

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 303/67/DDR V-3-2 575

Betrieb: VEB Weimar-Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 105/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 89/68 Betrifft: P 174	Datum 27.3.68 Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung: Verstärkung			
	Baumuster	Gruppe 9037	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag-Nr. 89/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN bestimmt Brand-Erbisdorf, Werk Clausnitz
4. ja
5. } aufbrauchen
6. }
7. }
8. entfällt
9. hat keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Verstärkung b) Form und Maße geä.
    817.4-9037:015/04
14. entfällt
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kostenstelle : 4262

bearbeitet : Jahelka geprüft : Lotz genehmigt :

7/68

6.4.68

Anlagen:					Ausgabe am 12. April 1968

WZ M 8-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 104/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 88/68 140/68 141/68	Datum 29.5.68
VEB WEIMAR'WERK	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Steuerschieber			
	Baumuster	Gruppe -5021 -5022	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 88/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MN 1181 (Fz 711/68)
4.) entfällt
5.)
6.)
7. Bis zum Einsatztermin der Änderung verwenden
8. keine
9. Änderung beachten
10. Plombierung nachträglich anbringen
11.) entfällt
12.)
13. Steuerschieber mit 4 Steuereinheiten
817.4-5021:000/03

"e_1" lfd.Nr. 13, 14, 15, 16 (Winkelverschraubung) hinzu (die Verschraubung, gerade für Leckölanschluß entfällt)

"e_2" lfd.Nr. 17 und 18 (Plombierung) hinzu

"e_3" Bezeichnung der Stelleinheiten von 36.1 in 35.2 geändert

Steuerschieber mit 3 Steuereinheiten
817.4-5022:000/03

"d_1" lfd.Nr. 13 bis 16 (Winkelverschraubung) hinzu (die Vorschrabung, gerade für Leckölanschluß entfällt)

"d_2" lfd.Nr. 17 u.18 (Plombierung) hinzu

"d_3" Bezeichnung der Stelleinheiten von 36.1 in 35.2. geändert

14. Steuerschieber mit 4 Steuereinheiten
817.4-5021:000/St Bl.1

"d_1" lfd.Nr. 13
1 Einschraubstutzen

Anlagen:	Ausgabe am 8. Juli 1968

WZ N 2-13 0105 Ag 205/67/DDR V-5-2 525

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 104/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 88/68 140/68 141/68 Betrifft: T 174	Datum 29.5.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Steuerschieber			
	Baumuster	Gruppe -5021 -5022	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

14. Fortsetzung

L8 M-04/4 TGL 0-3904 Bl.2 hinzu

lfd.Nr. 14 - 1 Konterring L 8/S 6-M TGL 20632 hinzu

Lfd.Nr. 15 - 1 Dichtring 12x17 TGL 20633 hinzu

"d_2" lfd.Nr. 16 - 1 Dichtring 12 x 15,5 TGL 0-7603 Cu hinzu

"d_3" lfd.Nr. 17 - 1 Zweilochplombe A9 hinzu

lfd.Nr. 18 - 1 Plombendraht Ø 1,3 300 lg. hinzu

Steuerschieber mit 3 Steuereinheiten
817.4-5022:000/St Bl.1

"d_1" lfd.Nr. 13
1 Einschraubstutzen, winklig L 8M-04/4 TGL 0-3904 Bl.2 hinzu

lfd.Nr. 14
1 Konterring L 8/S 6-M TGL 20632 hinzu

lfd.Nr. 15
1 Dichtring 12x17 TGL 20633 hinzu

"d_2" lfd.Nr. 16
1 Dichtring 12 x 15,5 TGL 0-7603 Cu hinzu

"d_3" lfd.Nr. 17
1 Zweilochplombe A9 hinzu

lfd.Nr. 18
1 Plombendraht Ø 1,3 300 lg. hinzu

15. Zeichnungen bei VEB Hydraulik Ballenstedt austauschen

16. austauschen

17. K.St. 3280

Protokoll-Nr. 13/68

Termin		
TK	TV	TVS
3.7.68	20.8.68	—

bearbeitet — geprüft — genehmigt

Anlagen:

Ausgabe am 8. Juli 1968

W2 M 2-10 D 10 S. Ag 303/67 DDR V-3-2 675

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 103/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. NV 80219	Datum 26.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft:	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung: Vorderachse			
	Baumuster	Gruppe 1140	Stück je Einheit	VV-Nr. 80219

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 80219
2. Zeichnungsänderung
3. MNr. 811 (FZ 341/68)
4. Entfällt
5.-7. Aufbrauchen
8.-12. Entfällt
13. Welle 817.4-1140:037/03
    b_1) R1 gestrichen,
    b_2) Einzelteil x nachgetragen
14. Entfällt
15. Wenn vorhanden, austauschen
16. Werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst. 1121

Bearb.: Otl. Gepr.: Otleblod Genehmigt:

Protokoll-Nr. 7/68		
Termin		
Tk.	TV.	TVB
5.4.68	3.5.68	

Ausgabe am 1968

Anlage

Ausgabe am

Betrieb	Nachtrag zur Änderungs-Mitteilung Nr. 100/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 85/68	Datum 11.4.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus Blatt / Blatt

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Positionslampe f. Ausleger	
	Baumuster	Gruppe -4024 / Stück je Einheit	VV-Nr. -

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 85/68

2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung

3. bis 12. siehe ÄM 100/68

13. Positionslampe für Ausleger 817.4-4024:000/03
a_1 Lfd.Nr. 32, 36 u. 37 gestrichen
a_2 Fertigmasse in 1,300 kg gändert

14. -4024:000/St 1 lfd.Nr. 1 Spalte Bemerkung best.aus lfd. Nr. 2, 15, 16, 18, 20 in 2, 15...18, 20, 26 u. 27 berichtigt

lfd.Nr. 8 And.-Buchstabe a gestrichen

15. } austauschen
16. }

17. K-St. 3280

Wbk bearbeitet Wi. geprüft genehmigt

Protokoll-Nr. 8/68		
Termin		
TK	TV	TVB
19.4.68		

Anlagen:					16. April 1968 Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 99/68 II. Änderungs-Antr. Nr. NV 80 188	Datum 25.3.68
VEB WEIMAR-WERK	Betrifft: T 174	Besteht aus 7 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Steuerstange, geschw.			
	Baumuster	Gruppe -2091	Stück je Einheit	VV-Nr. 80 188

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 80 188

2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung

3. ab MN 811 (FZ 341/68)

4. bis 12. } entfällt

13. Steuerstange, geschw. 817.4-2091:277/04
Zeichnung ungültig

Fußhebelwerk 817.4-2091:000/00
d) Positionszahl 277 in 280 geändert, Maß 510 gestrichen

14. 817.4-2091:000/St Bl. 12

e_1) Lfd. Nr. 277

1 Stück Steuerstange, geschw. 817.4-2091:277/04
und Text best. aus Lfd. Nr. 278-280 gestrichen

Lfd. Nr. 278 e_2) Elektrode Kb $\overline{IX}$ $\overline{X}$ s CO_2 Schweißdraht 10 Mn Si 5 gestrichen

Lfd. Nr. 279 e_3) 1 Stück Scheibe 13 TGL 0-125 - St 38 gestrichen

15. wenn vorhanden, austauschen

16. sind auszutauschen

17. Kst. 4672

Protokoll-Nr. 7/68

TK	LV	LVK
5.4.68	3.5.68	/

F. Krause
bearbeitet:

geprüft:

genehmigt:

3. April 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 98/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 84/68	Datum 28.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Rohrleitungen			
	Baumuster	Gruppe -5261 -5063	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 84/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN ~~801 Fz.331~~ → für -5063: 127/03 } MN 891
   für -5063: 102/03 }
   für -5261: 066/03 MN 881
4. keine
5. abgeänderte Teile haben längere Zuschnittmaße
6. fertigstellen
7. aufbrauchen
8. keine
9. Nur neue Teile ausliefern
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Rohr 817.4-5063: 102/03
    „d" Neue Urzeichnung; Form geändert
    Rohrleitung 817.4-5063: 127/03
    „d" Neue Urzeichnung; Form geändert
    Saugleitung 817.4-5261: 066/03
    „c" Neue Urzeichnung; Form geändert
14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 3280

bearbeitet: Peko

geprüft: Peko

genehmigt: Kuch

Protokoll-Nr. 8/68
Termin
TS | TV | TLR
10.4.

Anlagen:

Ausgabe am 29. April 1968

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 97/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr.	Datum 22.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174 NV 80 093	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Buchse			
	Baumuster	Gruppe 3130	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 80 093
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. MK 811 (FZ 341/68)
4. keine
5. } aufbrauchen
6. }
7. }
8. entfällt
9. hat Einfluß auf Ersatzteilliste
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Vbg.-Gleitlagerbuchse B17.4-2022:041/04 — b) WT nachgetragen
    Gleitlagerbuchse A.-Lösung B17.4-2022:041/14 — b) WT nachgetragen
    Vbg.-Gleitlagerbuchse B17.4-3022:045/04 — b) WT gestrichen
    Gleitlagerbuchse A.-Lösung B17.4-3022:045/14 — b) WT gestrichen
14. Gruppe 3130 lfd. Nr. 62 a) Zeichnungs-Nr. geä.
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kostenstelle : 3280

bearbeitet : Jahn geprüft : Zok genehmigt :

Protokoll-Nr. 7/68		
Termin		
TK	TV	TVB
5.4.68	3.5.68	

3. April 1968

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Nachtrag zur Änderungs-Mitteilung Nr. 96/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr.	Datum
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus ... Blatt Blatt

Zeichnungs-Nr.	Benennung Übersetzungsgetriebe			
	Baumuster	Gruppe – 2152	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1.-13. siehe ÄM 96/68

14. Übersetzungsgetriebe 817.4-2152:000/St Bl. 8

a) Lfd. Nr. 199 - Scheibe A9,5 TGL0-440 in Scheibe 11,5 TGL 8328 geändert

15. wenn vorhanden, austauschen

16. Werden von TKZV ausgetauscht

17. Kst. 3280

Bearb.: Ad. Gepr.: Ettelbach Genehmigt:

Protokoll-Nr. 8/68

Termin		
TK	TV	TVB
19.4.68	–	–

15. April 1968

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 96/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 83/68	Datum 22.3.68
VEB WEIMAR-WERK	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	
	Baumuster	Gruppe -1747, -2031, -2040, 2052 Stück je Einheit

VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 83/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. ab MN 811 (FZ 341/68)
4. keine
5. bis 7. } aufbrauchen
8. bis 12. } entfällt
13. Anschweißstück 817.4-1141:030/04
    a) Maß 30° in 20° geändert
    Führungsbuchse 817.4-2031:042/04
    d_1) Einführfase nachgetragen
    d_2) Einzelheit X neu hinzu
    Bügel 817.4-2063:439/03
    a) Maß 492 in 490 geändert
    Schneide, rechts 817.4-9021:006/03
    a) Maß 660 in 657^{+3} geändert
    Schneide, links 817.4-9021:007/03
    a) Maß 660 in 657^{+3} geändert
14. 817.4-2040:000/St Bl. 3 Lfd. Nr. 53
    g) M 16×50 S TGL 0-939 in BM 16×50 S TGL 0-939 geändert
    817.4-2052(St) Bl. 4 Lfd. Nr. 82
    d) 817.4-2052:082/02 in 817.4-2052:082/12 geändert
    817.4-2052(St) Bl. 8 Lfd. Nr. 199
    d) A 9,5 TGL 0-440 in 11,5 TGL 8328 geändert
15. wenn vorhanden, austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. 3280

F. Krause
bearbeitet:

Ottschad
geprüft:

genehmigt:

Protokoll-Nr. 7/68
Termin:

TK	TV	EVB
5.4.68	3.5.68	—

3. April 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305/67/DDR V-5-2 675

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 95/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 81/68	Datum 27.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 7 Blatt Blatt 1

Zeichnungs Nr.	Benennung Wechselgetriebe, vollst.			
-2042	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä. Antr. 81/68
2. Zeichnungsänderung
3. M. Nr. (wird vom Fahrzeuggetriebewerk Glauchau festgelegt)
4. }
5. }
6. } —
7. }
8. siehe 13.
9. kein Einfluß
10. }
11. } —
12. }
13. Lagerarm 817.4-2043:030/03 d) Maß $41_{-0,1}$ in $40,8_{-0,2}$ geändert

    Gelenkstück 8174-2043:052/04 c) Maß $29_{-0,2}$ in $28,8_{-0,2}$ geändert
14. —
15. }
16. } sind auszutauschen
17. keine Kosten

bearb. Rüger
gepr. Hahn
genehm. [illegible]

7/68

5.4.68

8. April 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ N 8 44 0 196 Ag 305/67 DDR V-5-2 675

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 93/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 80/68	Datum 22.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Abziehbild		
	Baumuster	Gruppe 4010	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt, Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag-Nr. 80/68
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. MN 850 (FZ 381/68) Bis zur Beschaffung der Schilder muß Text schabloniert werden
4. keine
5. aufbrauchen
6. } entfällt
7. }
8. }
9. hat Einfluß auf Ersatzteilliste
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Abziehbild "Aufenthalt" 817.4-4010:061/04 Neue Zeichnung
14. Gruppe 4010 lfd. Nr. 61 b) Zeichnungs-Nr. geä.
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kostenstelle : 3280

bearbeitet : Jahnke geprüft : Götz genehmigt :

Prüfblatt-Nr. 10/68

Prüfung		
TK	TV	TVB
17.5.68	14.6.68	–

Anlagen:		Ausgabedatum Juni 1968

WZ H 2-13 0,105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 92/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 78/68	Datum 18.3.69
VEB Weimar-Werk Weimar	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Längsträger, links			
8174-1011:016/02	Baumuster	Gruppe 1011	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 78/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. Mit Produktionsbeginn des T 174 mit höhenverstellbarem Fahrerhaus

4, 5, 6, 7, 8 } entfällt

9. Ersatzteileinsatz entsprechend dem Verwendungszweck berücksichtigen

10, 11, 12 } entfällt

6/68

23.3.68

13. Längsträger, links 8174-1011:016/02

e) Text neu hinzu:
„Achtung!
Für die Ausführung des T 174-22, T 174-26 und T 174-30 entfallen die Teile 22 (s. Bemerkung in der Stückliste 8174-1011:000/St 1, Bl. Nr. 1 Lfd. Nr. 22)"

14. Rahmen 8174-1011:000/St 1 · Lfd. Nr. 22

b) Text neu hinzu:
„entfällt bei T 174-22, T 174-26, T 174-30"

15. entfällt
16. austauschen
17. Kst. 3280

Vorbereitet Karl Beier

H. Jost, geprüft

genehmigt

Anlagen:		Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 91/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 77/68	Datum 18.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-5031: 022/04	Halteventil			
	Baumuster	Gruppe -5031	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 77/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 721 (FZ 251/68)
4. keine
5. verwendbar
6. nacharbeiten
7. bis 12. entfällt

13. Federteller 817.4-5031:022/04
„f" Ø 19,8 -0,05 in Ø 19,5 -0,05
geändert

14. keine
15. entfällt
16. austauschen
17. K.St. 3280

Rko bearbeitet

Rko geprüft

genehmigt

Protokoll-Nr. 7/68

Termin		
TK	TV	TVB
5.4.68	3.5.68	/

8. April 1968

Anlagen:

Ausgabe am:

WZ 11 2-13 0,10 S Ag 303/67 DDR V-5-2 575

Betrieb: VEB Weimar-Werk	Änderungs-Mitteilung Nr. 90/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 82/68 Betrifft: T 174	Datum 22.3. Bestell-Nr. [illegible] Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-9014:004/02	Mehrschalengreifer			
	Baumuster T 174	Gruppe -9014	Stück je Einheit 1	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgeliefierte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg. Bücher 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos. Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Güteforderung

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA 82/68
2. Zeichnungsänderung
3. ~~W~~ab 86. Arbeitsgerät
4. Änderung der Schweißvorrichtung
5. kein Einfluß
6.) } aufbrauchen
7.)
8. bis 12. } entfällt

13. ✓ Mittelteil, geschw.
817.4-9014:004/02

✓ Rohr
817.4-9014:010/04

✓ Zylinderaufhängung
817.4-9014:006/01

✓ Zangenaufhängung
817.4-9014:008/00

✓ Zange, geschw.
817.4-9028:002/12

✓ Zange, geschw.
817.4-9029:002/12

✓ Zinke
817.4-9025:003/03

b Neue Urzeichnung

c Neue Urzeichnung

d_1 Maß 90 $^{+0,5}_{+0,2}$ entfällt
Maß 85 ergänzt

d_2 Zusatz eingetragen

d_1 Maß Ø 121 h11 in Ø 114 geändert

d_2 Maß 5 entfällt, ✗ 25° nach oben versetzt

d_3 Maß $90^{+0,5}$ in $90^{+0,2}$ geänd.

d_4 Zusatz eingetragen

d Zusatzwerkstoff Kb IX/Xs ergänzt und als Ausweichlösung gestrichen

f Zusatzwerkstoff Kb IX/Xs ergänzt und als Ausweichlösung gestrichen

o Maßlinie gekürzt, da Maß R 900 nicht die Bezugslinie schneidet

vom 5. April 1968

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 0.10 S Ag 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 90/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 82/68 Betrifft: T 174	Datum 22.3.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2
Zeichnungs-Nr.	Benennung Mehrschalengreifer	
	Baumuster / Gruppe / Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

14. ✓ Greifergrundgerüst für
hydr. Mehrschalengreifer
817.4-9014:000/1 St Bl.1 lfd.Nr. 4
a) Zeichnungs-Nr. geändert

15.) } sind auszutauschen
16.) }

17. K.St. 4261

bearbeitet Hofmann geprüft Kühl genehmigt

Protokoll-Nr. 7/68

Termin		
TK	TV	Tvb
5.4.68	3.5.68	—

3. April 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 89/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 76/68	Datum 15.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA-Nr. 76/68

2. Zeichnungsänderung

3. **sofort**

4.-12. entfällt

13. Stützbock, geschw. h)
817.4-2021:000/10

Rahmen b)
817.4-1011:000/11

Plattform L)
817.4-2011:000/00

Auslegeranschlußstück, geschw. e)
817.4-2022:001/10

Oberarm, geschw. k)
817.4-3021:001/00

Unterarm, geschw. g)
817.4-3022:001/00

} Prüfmaße und Form- u. Lageabweichungen nach TGL 19 085 neu festgelegt

14. entfällt

15. } sind auszutauschen
16. }

17. Kostenstelle: 3280

bearbeitet: Hofmann geprüft: Stolz genehmigt:

20 MAI 1968

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305.67 DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 88/68 lt. Änderungs-Anlr. Nr. 75/68	Datum 18.3.68
VEB Weimar – Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Hydr. Drehgelenk			
	Baumuster	Gruppe – 5044	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. ÄA. 75/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 721 (FZ 251/68)
4. Hat Einfluß auf Betriebsmittel
5. Verwenden
6.-7. Änderung einarbeiten
8.-12. Entfällt
13. Gewindestück 817.4-5044.003/14

a_1) Schnitt B-B nachgetragen

a_2) Einzelheit (Schnitt BB) neu hinzu

14.-15. Entfällt
16. Werden durch TKZV ausgetauscht
17. Kst. 4261

Bearb.: Gl. Gepr.: Ortelbach Genehmigt:

6.68

15

27.3.68

Anlagen:				Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 86/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 73/68	Datum 27. 3. 68
VEB [illegible]	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Wendegetriebe		
	Baumuster 16	Gruppe -2051	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag 73/68
2. Zeichnungsänderung
3. M. Nr. 817 (FZ 341/68)
4. } entfällt
5. }
6. }
7. }
8. siehe 13.
9. keinen Einfluß
10. } entfällt
11. }
12. }
13. Buchse 817.4-2051:162/04
    a_1-a_2) Oberflächenzeichen geändert
    a_3) $\phi 35^{H7}$ in $\phi 35^{H8}$ geändert
    a_4) Rundlauftoleranz nachgetragen
    a_5) Maß 18 in 28 geändert
    a_6) In Tabelle 35^{H7} mit Abmaß $^{+0,025}_{0}$ gestrichen und 35^{F8} mit Abmaß $^{+0,064}_{+0,025}$ nachgetragen

    Schaltstein 817.4-2051:175/04
    c_1-c_4) Oberflächenzeichen geändert

    Zahnrad 817.4-2151:079/02
    a) Oberflächenzeichen geändert

14. keine
15. } sind auszutauschen
16. }
17. Kst. 3280

für Buchse 817.4-2051:162/04 gilt als Einführungstermin MN 721 Δ FZ 141/68
Bei einbaufertigen Buchsen Maß 18 auf 28 nacharbeiten

Strauße
bearbeitet:

geprüft:

genehmigt:

Stücklisten: 7/68

6.4.68 3.5.68 5. April 1968

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 85/68 II. Änderungs-Antr. Nr. NV 80 422	Datum 13.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Löffel			
	Baumuster	Gruppe 9034 9039	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Budst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. NV 80 422
2. Zeichnungs- u. Stücklistenänderung
3. MN bestimmt Clausnitz
4. keine
5. aufbrauchen
6. aufbrauchen
7. aufbrauchen
8. entfällt
9. hat keinen Einfluß
10. sind entsprechend dieser ÄM auszuliefern
11. entfällt
12. entfällt
13. Schwenkschaufel, kombiniert 817.4-9034:000/00
    - e_1) Schnitt B-B neu gezeichnet
    - e_2) Planqua. E 11 : Montierter Zustand eingezeichnet

    Dränlöffel 817.4-9039:000/00
    - o_1) Schnitt B-B neu gezeichnet
    - o_2) Planqua. D 9 : Montierter Zustand eingezeichnet
14. Gruppe -9034 lfd. Nr. 33 a_1) Stückzahl geändert
    " -9034 " " 36 a_2) " "
    " -9034 " " 37 a_3) " "
    " -9034 " " 38 a_4) " "
    " -9039 " " 52 b_1) Zeile gestrichen
    " -9039 " " 53 b_2) " "
    " -9039 " " 54 b_3) " "
    " -9039 " " 55 b_4) " "
15. sind auszutauschen (in Kfl Brand-Erbisdorf - Clausnitz)
16.
17. Kostenstelle : 3280

bearbeitet : Jakubski geprüft : Roth genehmigt :

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 5 Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 84/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 72/68	Datum 12.3.68
VEB WEIMAR-WERK	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Radlenker, geschw.			
	Baumuster	Gruppe - 1147	Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 72/68

2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung

3. ab MN 721 (FZ 251/68)

4. keine

5. bis 7. }

8. bis 12. } entfällt ✓

13. Radlenker, geschw. 817.4-1147:000/02

h_1) lfd. Nr. 5 und 11 im Plan ⌀ A/5,6 nachgetragen

h_2) Im Plan ⌀ E,F/5 lfd. Nr. 5 gestrichen

Deckblech 817.4-1147:011/03

Zeichnung neu hinzu

14. 817.4-1147:000/St Bl. 1

a_1) Lfd. Nr. 5 - Stückzahl 2 in 1 geändert

a_2) Lfd. Nr. 11 - Zeile neu hinzu

Projekt-Nr. 6148

Termin		
TK	TV	TVB
29.3.68		

15. wenn vorhanden, austauschen

16. sind auszutauschen

17. Kst. 32 80

bearbeitet: Krause

geprüft: Ahlsdorf

genehmigt: 21. März 1968

Anlagen:				Ausgabe am

Betrieb VEB WEIMAR-WERK	Änderungs-Mitteilung Nr. 83/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 71/68 Betrifft: T 174	Datum 12.3.68 Besteht aus 1 Blatt Blatt 7

Zeichnungs-Nr.	Benennung		
	Baumuster	Gruppe -7141.-7144; -7147; -9027 Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 71/68
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 611 (FZ 141/68)
4. keine
5. bis 7. } aufbrauchen
8. bis 12. } entfällt

13. Stegblech 817.4-7141:027/04

f) Maß 337 und 160 gestrichen und Maß 43 und 220 nachgetragen

Hebel 817.4-7144:016/12

a) Im Plan Ø E/3 Maß 32°30' nachgetragen und Maß 76 gestrichen

Ring 817.4-7147:008/04

c) Maß $\varnothing 94^{+0,5}$ in $\varnothing 92,5^{+0,5}$ geändert

Bolzen 817.4-9021:010/04

e_1) Maß $89,5^{+1}$ in $88,5^{-1}$ geändert

e_2) Maß 148 in 147 geändert

14. keine
15. wenn vorhanden, austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. 3280

Protokoll-Nr. 6/68

Termin		
TK	TV	TVB
22.3.	19.4.	–

bearbeitet: Krause
geprüft: [illegible]
genehmigt: [illegible] 1968

Anlagen:

Ausgabe am

WE M 2-13 0105 Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb VEB WEIMAR-WERK	Änderungs-Mitteilung Nr. 82/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 69/68 Betrifft: T 174	Datum 12.3.68 Besteht aus ... Blatt Blatt 7

Zeichnungs-Nr.	Benennung Spannmutter			
	Baumuster	Gruppe - 2047	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 69/68
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 721 (FZ 251/68)
4. keine
5. bis 7. } aufbrauchen
8. bis 12. } entfällt ✓
13. Spannmutter 817.4-2041:083/03

e_1) Passung H8 an ⌀ 136 nachgetragen

e_2) 136^{H8} mit Abmaß $^{+0,063}_{0}$ nachgetragen

Spannmutter 817.4-2041:092/03

f_1) ⌀ 135 in ⌀ 136^{H8} geändert

f_2) 136^{H8} mit Abmaß $^{+0,063}_{0}$ nachgetragen

14. keine
15. wenn vorhanden, austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. L IV

Protokoll-Nr. 6/68

Termin		
TA	TV	TVB
22.3.	19.4.	—

Krause bearbeitet

Ortelbach geprüft:

genehmigt: 2. April 1968

Anlagen:					Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 81/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 68/68	Datum 12.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Hydr. Greifergrundgerüst			
817.4-9011:000	Baumuster T 174	Gruppe -9011	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 68/68 Maßnahmeplan über Reklamationen am T 174 T 174
2. Zeichnungsänderung
3. MN 901 (FZ 431/68)
4. Schweißvorrichtung erforderlich
5. nicht verwendbar
6.)
7.) bis auf Buchse 817.4-3051:007/04 nicht verwendbar
8.)
9. Änderung der Ersatzteilliste erforderlich. Für Ersatzteillieferungen bis MN dürfen nur noch Schlauchkupplung für Arbeitsgeräteseite 817.4-9011:120/14 mit Auflage, geschw. 817.4-9011:~~117~~/04 093 ausgeliefert werden
10. ausliefern
11. entfällt
12. entfällt
13. ✓ Greifergrundgerüst f. Hydraulikgreifer 817.4-9011:000/20 — Neue Zeichnung
    Greifergrundgerüst f. Hydraulikgreifer 817.4-9011:000/10 — ungültig
    ✓ Hydraulikaufhängung, geschw. 817.4-9011:014/11 — neue Zeichnung
    Hydraulikaufhängung, geschw. 817.4-9011:014/01 — ungültig
    Gewindestück 817.4-9011:016/04 — ungültig
    ✓ Bügel 817.4-9011:022/14 — neue Zeichnung
    Bügel 817.4-9011:022/04 — ungültig
    ✓ Auflage, geschw. 817.4-9011:093/04 — neue Zeichnung
    Rippe 817.4-9011:094/04 — neue Zeichnung

Anlagen:

Ausgestellt am 8. April 1968

WZ N 2-13 · 0 10 5 · Ag 305/67/DDR V-3-2 · 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 81/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 68/68 Betrifft: T 174	Datum 12.3.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Hydr. Greifergrundgerüst			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

13. Schlauchkupplung f. Arbeitsgeräteseite
817.4-9011:120/14 — neue Zeichnung

Schlauchkupplung f. Arbeitsgeräteseite
817.4-9011:120/04 — ungültig

T-Stück, geschw. 817.4-9011:121/14 — neue Zeichnung
" " 817.4-9011:121/03 — ungültig

Stutzen 817.4-9011:122/14 — neue Zeichnung
" 817.4-9011:122/04 — ungültig

Verteiler 817.4-9011:123/04 — ungültig

Auflage 817,4-9011:124/04 — ungültig

14. Greifergrundgerüst für Hydraulikgreifer
Blatt 1 - 6
817.4-9011:000/2St — neue Stückliste

Greifergrundgerüst für
Hydraulikgreifer
817,4-9011:000/1St Blatt 1 - 6 — ungültig

15.) austauschen
16.)

17. K.St. 3280

bearbeitet [signature] geprüft [signature] genehmigt

Protokoll-Nr. 7163
Termin
TK | TL | VB
11.4.68

Anlagen:

Ausgabe am 8. April 1968

VEZ M 2-19 D 105 · Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 80/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 67/68	Datum 12.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs Nr.	Benennung			
-2041	Winkeltrieb, vollst.			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 67/68
2. Zeichnungsänderung
3. MNr. 721 (FZ 251/68) Gehäuse 817.4-2041:006/12 mit ÄM 654/67 abstimmen
4. bestimmt TV
5. -
6.) nacharbeiten
7.)
8. siehe 13.
9. kein Einfluß
10.)
11.) -
12.)

13. Gehäuse
817.4-2041:006/12

Antriebswelle
817.4-2041:026/03

Königswelle
817.4-2041:156/03

b_1) Maß $109^{\pm 0,1}$ in $105,5^{\pm 0,1}$ geändert

g_1) Maß 78 in 75 geändert

g_2) Maß 107 in 104 und Maß 140 in $137^{\pm 0,5}$ geändert

g_3) Rundlauftoleranz von 0,05 in 0,1 geändert

h_1) Maß $\varnothing 52_{-0,3}$ in $\varnothing 51,8_{-0,3}$ geändert

h_2) Rundlauftoleranz 0,03 in 0,08 geändert

h_3) 1x Oberflächenzeichen mit R_z 35 nachgetragen

h_4) Rundlauftoleranz 0,03 in 0,08 geändert und Oberflächenzeichen mit R_z 35 nachgetragen

h_5) $\varnothing 32-2$ in $\varnothing 32 \pm 1$ geändert

h_6) In Spalte Halbzeug - Wandstärke der Buchse von 15mm in 14mm geändert.

Kegelrad 817.4-2041:117/03

14. - d) $\varnothing 55$ in $\varnothing 56^{H8}$ technol. bedingt nachgetragen

15.) sind auszutauschen
16.)
17. K.St. 3280

Protokoll-Nr. 6168
Termin
27.3.68

bearbeitet Rieger geprüft [illegible] genehmigt 28. März 1968

Anlagen:

Ausgabe am

VZ M 2-13 D 10.5 Ag 303/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 79/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 66/68	Datum 12.3.68
VEB WEIMAR-WERK	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Stützbock, vollst.		
	Baumuster	Gruppe -2020, -2320, -2220	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 66/68

2. Zeichnungsänderung

3. ab MN 611 (FZ 141/68)

4. Drehmomentenschlüssel

5. bis 9. entfällt

10. Drehmomente überprüfen

11. und 12. entfällt

13. Stützbock, vollst. 817.4-2020:000/00

f_1) Im Plan ⌀ F/13 Spannungsfrei befestigen nachgetragen

f_2) Im Plan ⌀ G/16 Anzugsdrehmoment 330 cmkp ≙ 1250 kp nachgetragen

f_3) Im Plan ⌀ L/15,16 400 kp in 1250 kp und 106 cmkp in 330 cmkp geändert

Stützbock, vollst. 817.4-2220:000/10

d_1) Im Plan ⌀ F/13 Spannungsfrei befestigen nachgetragen

d_2) Im Plan ⌀ F,G/16 Anzugsdrehmoment 330 cmkp ≙ 1250 kp nachgetragen

Anlagen:			Ausgabe am

WZ M 2-13 . D 10 5 Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb VEB WEIMAR-WERK	Änderungs-Mitteilung Nr. 79/68 lf. Änderungs-Antr. Nr. 66/68 Betrifft: T 174	Datum 12.3.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung Stützbock, vollst.			
	Baumuster	Gruppe -2020-2220-2320	Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

d_3) Im Plan ⌀ L/16 400kp in 1250kp und 106cmkp in 330cmkp geändert

Stützbock, vollst. 817.4-2320:000/10

d_1) Im Plan ⌀ F/13 Spannungsfrei befestigen nachgetragen

d_2) Im Plan ⌀ G/16 Anzugsdrehmoment 330cmkp ≙ 1250kp nachgetragen

d_3) Im Plan ⌀ L/16 400kp in 1250kp und 106 cmkp in 330cmkp geändert

14. keine

15. wenn vorhanden, austauschen

16. sind auszutauschen

17. Kst. 3280

Krause bearbeitet: Ottblum geprüft: genehmigt:

Protokoll-Nr. 6/68

22.3. 68

Anlagen:

Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10.5 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 78/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 65/68	Datum 12.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
-2043	Kupplung			
	Baumuster 16	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung 2. Art der Änderung 3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf 4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel 5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe	6. In Arbeit befindliche Teile 7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand 8. Von Änderung abhängige Teile 9. Ersatzteile 10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse 11. Abgelieferte Erzeugnisse	12. Terminveränderungen 13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst. 14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr. 15. Auswärts befindliche Zeichnungen 16. Im Betrieb befindliche Unterlagen 17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag 65/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. MNr. 11 (FZ 1/67) Ä.M. 686/67 wird hiermit ungültig, wurde bisher nicht eingeführt
4. wird von TV bestimmt
5. -
6. -
7. -
8. siehe 13.
9. hat Einfluß
10.)
11.) -
12.)
13. Kupplgung, vollst. 817.4-2043:000/11 — Zeichnung entfällt
    Kupplung, vollst. 817.4-2043:000/01 — "d") Zeichnung neu hinzu
    Kupplung 817.4-2043:008/12 — Zeichnung entfällt
    Kupplung 817.4-2043:008/02 — "e") Zeichnung neu hinzu
    Lagerbuchse 817.4-2043:027/13 — Zeichnung entfällt
    Lagerbuchse 817.4-2043:027/03 — "f") Zeichnung neu hinzu
    Lagergehäuse 817.4-2043:026/00 — a_1) Gewindebohrung M6 mit Maßen nachgetragen
    a_2) Darstellung geändert, Gewindebohrung m. Maßen nachgetragen
    Distanzbuchse 817.4-2043:028/04 — d) Maß $25 \pm 0{,}1$ in $33{,}5 \pm 0{,}1$ geändert
14. Gruppe -2043 Bl. 1 — g) neues Urblatt
    Gruppe -2043 Bl. 2 — j) neues Urblatt

20. März 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 103 Ag 305/67/DDR V-52 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 78/68 lt. Änderungs-Anfr. Nr. 65/68 Betrifft: T 174	Datum 12.3.68 Besteht aus 2 Blatt Blatt 2

Zeichnungs-Nr.	Benennung: Kupplung			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile/Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

15.) sind auszutauschen

16.)

17. keine

bearbeitet Rieger geprüft Lasla genehmigt

6/68

TK	TV
27.3.68	30.4.68

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 77/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 64/68	Datum 8.3.68
VEB Weimar - Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Kupplung, vollst		
	Baumuster	Gruppe 1144	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Ä.A. 64/68
2. Zeichnungsänderung
3. MN 651 (FZ 181/68)
5. } Änderung einarbeiten
6. }
7. ohne Nacharbeit verwenden
8.-12. Entfällt
13. Stecker 817.4-1144 : 040/04

    d) Neue Urzeichnung - Fase 3x30° in 10x15° geändert
14. } Entfällt
15. }
16. Werden von TKZV ausgetauscht
17. Kst.: 3280

Bearb.: Gl Gepr.: Gehlhaar Genehmigt:

Protokoll-Nr. 6/68		
Termine		
TK	TV	EVB
22.3.	19.4.	20.4.68

Anlagen:

Ausgabe am

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 76/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 63/68	Datum 11.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
817.4-9011	Hydr. Aufhängung			
	Baumuster T 174	Gruppe -9011	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungsantrag Nr. 63/68
2. Zeichnungsänderung
3. MM 721 (FZ 251/68)
4. Betriebsmittel vorhanden
5. aufbrauchen
6. aufbrauchen
7. aufbrauchen
8. keine
9. hat keinen Einfluß auf Ersatzteile
10. entfällt
11. entfällt
12. entfällt
13. Hydraulik Aufhängung, geschw.
    817.4-9011:014/01
    f_1 Darstellung geändert
    f_2 Darstellung geändert

    Blech
    817.4-9011:017/04
    a Maß 20 u. 105 gestrichen drei Aussparungen mit Maßen 127; R20 und 40 nachgetragen
14. entfällt
15. austauschen
16. austauschen
17. K.St. 3280

Protokoll-Nr. 6/68

Termin		
TK	TV	TVA
22.3.	12.4.	–

bearbeitet [illegible] geprüft – genehmigt Hofmann

20. MRZ 1968

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-18 D 10 S Ag 305/67/DDR V-3-2 576

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 75/68 II. Änderungs-Anlr. Nr. 70/68	Datum 7.3.68
VEB WEIMAR-WERK	Betrifft: T 174	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Vorderachse, kompl.			
	Baumuster	Gruppe - 1740	Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 70/68

2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung

3. ab MN 580 (FZ 110/68) Bis zur Beschaffung der Scheibe 8,4 TGL 17774 kann Scheibe 9,5 TGL 8328 verwendet werden

4. BM - LS - Werkzeug, Langloch 9x14 vorhanden

5. bis 7. } aufbrauchen

8. bis 12. } entfällt ✓

13. Vorderachse, kompl. 817.4-1740:000/00

e_1) 7,2 mkg in 19,6 mkg geändert

e_2) 12 mkg in 6,3 mkg geändert

e_3) 3,3 mkg in 8 mkg geändert

e_4) Lfd. Nr. 33 nachgetragen

Sicherungsblech 817.4-1740:072/02

a_1) Durchgangslöcher in Langlöcher mit Maß 14 geändert

a_2) Durchgangslöcher in Langlöcher geändert

28. März 1968

14. 817.4-1740:000/St Bl. 2 Lfd. Nr. 33

g) Stückzahl 4 in 8 geändert und Lfd. Nr. 73 in Spalte 5 nachgetragen

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S. Ag 305/67/DDR V-3-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 74/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 62/68	Datum 6.3.68
VEB WEIMAR-WERK	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Hydr. Drehgelenk			
	Baumuster	Gruppe - 5044	Stück je Einheit –	VV-Nr. –

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Änd.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 62/68
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. ab MN 611 (FZ 141/68)
4. LS-Werkzeug verwenden
5. bis 12. } entfällt
13. Hydr. Drehgelenk 817.4-5044:000/01 Bl. 2
c) Im Plan Pos. B/6 Distanzblech mit lfd. Nr. 47 und 48 nach Bedarf nachgetragen

Distanzblech 817.4-5044:047/04
Zeichnung neu hinzu

Distanzblech 817.4-5044:048/04
Zeichnung neu hinzu

Protokoll-Nr. 6/68

Termin		
TK	TV	ÜVB
22.3.	19.4.	–

14. 817.4-5044:000/St 1 Bl 2 lfd. Nr. 47
c_1) 1 Stück Distanzblech 817.4-5044:047/04
70/100 Geräte neu hinzu

lfd. Nr. 48 c_2) 1 Stück Distanzblech 817.4-5044:048/04
30/100 Geräte neu hinzu

16. wenn vorhanden, austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. L III.

bearbeitet: Krause
geprüft: Ortlieb
genehmigt: [illegible]

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 10 S Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 73/68 II. Änderungs-Antr. Nr. 60/68	Datum 5.3.68
VEB WEIMAR-WERK	Betrifft: T174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung Gehäuse			
817.4-7000:050/02	Baumuster	Gruppe - 7000	Stück je Einheit —	VV-Nr. —

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung
   Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Budist.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 60/68
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 901 (FZ 431/68)
4. Modelländerung
5. } aufbrauchen
6. }
7. }
8. bis } entfällt
12. }
13. Gehäuse 817.4-7000:050/02
    d) Im Schnitt A-A Aussparung mit Maßen 30; 6 und R3 nachgetragen
14. keine
15. wenn vorhanden, austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. 3280

Prototyp-Nr. 6/68

Termin		
TK	TV	ZVB
22.3.	1.7.	—

K. Krause
bearbeitet:

Hoßbach
geprüft:

genehmigt:

20.3.68

Anlagen:					Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 72/68 lt. Änderungs-Antr. Nr. 61/68	Datum 6.3.68
VEB WEIMAR-WERK	Betrifft: T 174	Besteht aus 1 Blatt Blatt 7

Zeichnungs-Nr.	Benennung			
	Baumuster	Gruppe -7011 -7022	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Änderungs-Antrag Nr. 61/68
2. Zeichnungsänderung
3. ab MN 611 (FZ 141/68)
4. keine
5. bis 7. aufbrauchen
8. bis 12. entfällt

13. Fahrerraum, geschw. 817.4-7011:000/00

a) Im Plan ♯ L/16 Text nachgetragen

Verkleidungsblech 817.4-7022:003/02

f) Maß 96 in 103 geändert und Maß 86 in 99 geändert.

14. keine
15. wenn vorhanden, austauschen
16. sind auszutauschen
17. Kst. L II

Protokoll-Nr. 6/68		
Termin		
TK	FV	TVB
22.3.	19.4.	/

bearbeitet: K. Krause

geprüft: Arbeitsvorbereitung

genehmigt: 2.2 Vie 1968

Anlagen:		Ausgabe am

WZ M 2-13 D 105 Ag 305/67/DDR V-5-2 575

Lilli!

Betrieb	Änderungs-Mitteilung Nr. 71/68 lt. Änderungs-Antr. Nr	Datum 5.3.68
VEB Weimar-Werk	Betrifft: Rohrleitungen im Oberwagen	Besteht aus 2 Blatt Blatt 1

Zeichnungs-Nr.	Benennung T 174			
	Baumuster	Gruppe	Stück je Einheit	VV-Nr.

1. Grund der Änderung
2. Art der Änderung
3. Einsatztermin der Änderung Auswirkung auf
4. Modell, Gesenk, Betriebsmittel
5. Vorhandene Rohteile und Werkstoffe
6. In Arbeit befindliche Teile
7. Einbaufertige Teile / Lagerbestand
8. Von Änderung abhängige Teile
9. Ersatzteile
10. Noch im Werk befindl. Erzeugnisse
11. Abgelieferte Erzeugnisse
12. Terminveränderungen
13. Geänd. Zeichnungen / Ändg.-Buchst.
14. Geänderte Stückliste / Blatt / Pos.-Nr.
15. Auswärts befindliche Zeichnungen
16. Im Betrieb befindliche Unterlagen
17. Verrechnung der anfallenden Kosten

Jeder Punkt ist einzeln zu beantworten

1. Qualitätssicherung - Reißen der Schläuche NW 20 x 450 Pos. 5363/ lfd.Nr. 75
2. Zeichnungs- und Stücklistenänderung
3. NW 620 (FZ 150/68)
4. Betriebsmittel
5. verwendbar
6. nicht verwendbar
7. nicht verwendbar
8. bis zur Einführung von Ä.M.49/68 Schelle -5363 lfd.Nr.21 nachbiegen
9. Ersatzteilkatalog ändern!
10. entfällt
11. entfällt - bei Ersatz nur neue Teile ausliefern (Schlauch-TCH 1000 NW 20 x 1000 und Rohr -5063:076/04 u. Rohr 817.4-5363:066/14)
12. -
13. Folgende Zeichnungen kommen neu hinzu:

Druckleitung, vollst.	817.4-5063:076/04
Druckleitung, geschw.	-5063:066/13 (nicht in Produktion nur für Typen T 174/01 bis T 174/09
Druckrohr, geschw.	-5363:066/14
Rohr	-5363:067/13
Rohrleitung, Oberwagen 817.4-5363:000/00	

h_1) Einzelheit der Schlauchverlegung neu hinzu

h_2) Schlauch gestrichen

14. Rohrleitungen im Oberwagen 817.4-5063:000/St

lfd.Nr. 66	c_1)	Format /03 in /13 geändert	
" " 75	c_2)	Schlauch TCH 1000 20x450 A-A in 20x1000 A-A geändert	
" " 76	d_1)	Druckleitung geschw. 817.4-5063:076/04	In Stücklisten nachzutragen
" " 77	d_2)	Rohr 817.4-3023:111/04	
" " 78	d_3)	Schweißstutzen 20 TGL 0-7617	

Anlagen:		8. März 1968	Ausgabe am

WZ M 2-19 B 19 S Ag 303-67/DDR V-3-2 575